

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
по объекту: «Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21»

№ п/п	Наименование объекта, работ	Дата начала	Дата окончания
1	2	3	4
1	Производственный корпус. Титул 2023.1-1		
1.1	Ремонт полов	01.06.2026	30.09.2026
1.2	Устройство колесоотбойников	01.07.2026	30.09.2026
1.3	Отделка цоколя, устройство отмостки	04.05.2026	30.09.2026
1.4	Устройство проходок инженерных систем, ограждений парапета, ходовых путей на кровле	02.02.2026	30.09.2026
1.5	Электроснабжение и электроосвещение	02.02.2026	30.09.2026
1.6	Сети связи	02.02.2026	30.09.2026
1.7	Наружные ограждающие стеновые конструкций, окна, ворота, двери	02.02.2026	30.09.2026
1.8	Устройства фильтрации гармонических колебаний	02.02.2026	30.09.2026
1.9	Кабельная линия, шинопровод (КТП РУ)	02.02.2026	30.09.2026
1.10	Усиление несущих металлоконструкций	02.02.2026	31.07.2026
1.11	Огнезащита строительных конструкций	02.02.2026	31.08.2026
1.12	Система вентиляции	02.02.2026	30.09.2026
1.13	Автоматическая система пожаротушения	02.02.2026	31.08.2026
1.14	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации. Насосная станция пожаротушения	02.02.2026	30.09.2026
1.15	Система водоснабжения	02.02.2026	30.04.2026
1.16	Система канализации	02.02.2026	30.04.2026
1.17	Конструкции железобетонные (входные площадки, ремонтные работы)	04.05.2026	31.08.2026
1.18	Заземление, молниезащита	02.02.2026	30.09.2026
1.19	Устройство вспомогательных металлических конструкций	02.02.2026	30.09.2026
1.20	Устройство внутренних помещений. Внутренние отделочные работы. Внутренние двери, ворота	02.02.2026	30.09.2026
1.21	Система отопления	02.02.2026	31.08.2026
1.22	Индивидуально-тепловые пункты №1 и №2. Подключение систем ЦТП - ИТП2 - ИТП АБК (Подключение АБК к отоплению)	02.02.2026	31.08.2026
1.23	Центральный тепловой пункт. Теплоизоляция труб	02.02.2026	31.08.2026
1.24	Технологические решения	04.05.2026	30.09.2026
1.25	Пусконаладочные работы	03.08.2026	30.09.2026
2	Лесопильный участок. Титул 2023.1-3		
2.1	Электроснабжение и электроосвещение (лесопильный участок)	02.02.2026	31.08.2026
2.2	Сети связи. Лесопильный участок	02.02.2026	31.08.2026
2.3	Технологические решения. Устройство кранового оборудования	02.02.2026	30.04.2026
2.4	Усиление несущих металлоконструкций	02.02.2026	30.06.2026
2.5	Огнезащита строительных конструкций	02.02.2026	31.07.2026
2.6	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации, пожаротушения, противопожарной безопасности	02.02.2026	30.09.2026
2.7	Отопление и вентиляция	02.02.2026	31.07.2026
2.8	Пусконаладочные работы	31.08.2026	30.09.2026
3	Котельная с топливоподачей. Титул 2023.1-7		
3.1	Электроснабжение и электроосвещение	02.02.2026	29.05.2026
3.2	Сети связи	02.02.2026	29.05.2026
3.3	Усиление несущих металлоконструкций	02.02.2026	30.04.2026
3.4	Огнезащита строительных конструкций	02.02.2026	29.05.2026
3.5	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации, пожаротушения	02.02.2026	31.08.2026
3.6	Пусконаладочные работы (котельная ЭО)	29.05.2026	30.06.2026
3.7	Внутренние отделочные работы	02.02.2026	31.08.2026
3.8	Фундаменты, антикоррозийная защита, теплоизоляция дымовых труб	29.05.2026	30.07.2026
3.9	Навес для дизельгенераторов	29.05.2026	30.07.2026
3.10	Отопление и вентиляция	02.02.2026	30.06.2026
4	Участок сортировки пиломатериала. Титул 2023.1-14		
4.1	Электроснабжение и электроосвещение (участок сортировки пиломатериала)	02.02.2026	31.07.2026
4.2	Электроснабжение (сушильные камеры)	02.02.2026	31.07.2026
4.3	Сети связи	02.02.2026	31.07.2026
4.4	Усиление несущих металлоконструкций	02.02.2026	29.05.2026
4.5	Огнезащита металлоконструкций	02.02.2026	30.06.2026
4.6	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации, пожаротушения	02.02.2026	31.08.2026

4.7	Пусконаладочные работы	01.09.2026	30.09.2026
4.8	Отопление и вентиляция	02.02.2026	29.05.2026
4.9	Устройство встроенного помещения. Конструкции металлические	02.02.2026	29.05.2026
4.10	Электроснабжение. Заземление.	02.02.2026	31.07.2026
4.11	Пожаротушение (газовое)	02.02.2026	31.08.2026
5	Административно-бытовой корпус. Титул 2023.1-2		
5.1	Архитектурные решения (наружные работы)	02.02.2026	15.03.2026
5.2	Кровля (второй свет). Стремянка в осях 2/Д, 6/М	02.02.2026	02.02.2026
5.3	Сети связи	02.02.2026	15.03.2026
5.4	Архитектурные дизайнерские решения	02.02.2026	15.03.2026
6	Наружные системы водоснабжения, тепловые сети		
6.1	Наружная сеть водоснабжения КПП	02.02.2026	02.02.2026
6.2	Водопровод на внутреннее пожаротушение АБК	02.02.2026	02.02.2026
6.3	Организация полива насаждений и дорог	02.02.2026	30.09.2026
6.4	Обводная линия в водомерной камере	02.02.2026	15.03.2026
7	Наружные системы канализации		
7.1	Насосная станция дождевых стоков с резервуаром чистой воды	02.02.2026	31.08.2026
7.2	Наружная сеть канализации АБК	02.02.2026	15.03.2026
7.3	Наружная сеть канализации КПП	02.02.2026	02.02.2026
8	Энергетика, освещение, слаботочные системы		
8.1	Наружное электроосвещение	02.02.2026	31.08.2026
8.2	Наружное электроснабжение	02.02.2026	31.08.2026
8.3	Структурированная кабельная сеть. Локальная вычислительная сеть	02.02.2026	31.08.2026
8.4	Наружное видеонаблюдение (II очередь)	02.02.2026	31.08.2026
8.5	ПНР наружные сети электроснабжения, освещение	01.09.2026	30.09.2026
8.6	ПНР системы электроснабжения. Внутренние сети производственного корпуса	01.09.2026	30.09.2026
9	Благоустройство		
9.1	Ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство газонов, ограждений, малых архитектурных форм	01.04.2026	31.07.2026
9.2	Ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство газонов, ограждений (КПП)	04.05.2026	31.07.2026
9.3	Ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство газонов, ограждений (Гараж)	04.05.2026	31.07.2026

Заместитель генерального директора
ООО «Мебельная мануфактура Красноярск»



А.А. Бодров