

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству

" " 202 г.

Сводный сметный расчет в ценах 2000 г. без НДС в сумме:

885,51 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модернизация системы кондиционирования технологических помещений центрального магистрального узла связи и серверного помещения
«Московские кабельные сети»-филиал ПАО «Россети Московский регион» по адресу: г.Москва, ул.Садовническая, д.36, стр.1.

Система прецизионного кондиционирования технологических помещений (СКТП)

(Наименование стройки)

Договор № 24-31 от 11.06.2024 года

Составлен в ценах по состоянию на 2000 г.

I-291451

1-291451

№№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС-02-01-01	Демонтажные работы	4,11				4,11
2	ЛС-02-02-01	Монтажные работы	41,60	20,65	692,24		754,49
	Итого по главе 2:		45,71	20,65	692,24	0,00	758,60
	Итого по главам 1-8:		45,71	20,65	692,24	0,00	758,60
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ЛС-09-01-01	Пусконаладочные работы				9,22	9,22
	Итого по главе 9:		0,00	0,00	0,00	9,22	9,22
	Итого по главам 1-9:		45,71	20,65	692,24	9,22	767,82
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	ПП РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль - 2,14%				16,43	16,43
8	Приказ ПАО "МОЭСК" №50 от 22.01.2018	Содержание службы заказчика- застройщика - 5,68%				45,40	45,40
	Итого по главе 10:		0,00	0,00	0,00	61,83	61,83
	Итого по главам 1-10:		45,71	20,65	692,24	71,05	829,65
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 24-31 от 11.06.2024 года	Проектные работы				31,56	31,56
	Итого по главе 12:		0,00	0,00	0,00	31,56	31,56
	Итого по главам 1-12:		45,71	20,65	692,24	102,61	861,21
10	Методика по приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п.1796	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%)	1,37	0,62	20,77	1,54	24,30
	Итого с непредвиденными затратами		47,08	21,27	713,01	104,15	885,51

Управляющий ООО "Техноэйр" - индивидуальный предприниматель



/И.А.Катков/