

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству

" " 202 г.

Сводный сметный расчет в ценах январь 2025 г. без НДС в сумме: 9 359,41 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


Модернизация системы кондиционирования технологических помещений центрального магистрального узла связи и серверного помещения
«Московские кабельные сети»-филиал ПАО «Россети Московский регион» по адресу: г.Москва, ул.Садовническая, д.36, стр.1.
Система прецизионного кондиционирования технологических помещений (СКТП)

(Наименование стройки)
Договор № 24-31 от 11.06.2024 года

Составлен в ценах по состоянию на январь 2025 г. I-291451

№№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС-02-01-01	Демонтажные работы	146,11				146,11
2	ЛС-02-02-01	Монтажные работы	706,66	289,43	6754,66		7750,75
Итого по главе 2:			852,77	289,43	6754,66	0,00	7896,86
Итого по главам 1-8:			852,77	289,43	6 754,66	0,00	7 896,86
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ЛС-09-01-01	Пусконаладочные работы				370,39	370,39
Итого по главе 9:			0,00	0,00	0,00	370,39	370,39
Итого по главам 1-9:			852,77	289,43	6 754,66	370,39	8 267,25
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	ПП РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль - 2,14%				176,92	176,92
8	Приказ ПАО "МОЭСК" №50 от 22.01.2018	Содержание службы заказчика- застройщика - 5,68%				479,83	479,83
Итого по главе 10:			0,00	0,00	0,00	656,75	656,75
Итого по главам 1-10:			852,77	289,43	6 754,66	1 027,14	8 924,00
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 24-31 от 11.06.2024 года	Проектные работы				180,40	180,40
Итого по главе 12:			0,00	0,00	0,00	180,40	180,40
Итого по главам 1-12:			852,77	289,43	6 754,66	1 207,54	9 104,40
10	Методика по приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п.1796	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%)	25,58	8,68	202,64	18,11	255,01
Итого с непредвиденными			878,35	298,11	6 957,30	1 225,65	9 359,41
НДС 20%			175,67	59,62	1 391,46	245,13	1 871,88
Всего по сводному расчету			1 054,02	357,73	8 348,76	1 470,78	11 231,29

Управляющий ООО "Техноэир" - индивидуальный предприниматель



/И.А.Катков/