

Приложение №2 к Техническим требованиям

График работ выполнение подводно-технических работ по установке буя ледового, с ж/бетонным якорем в акваториях ВБ и НБ Саратовской ГЭС, с перемещением плавсредств

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во. (на единицу)	начало работ	окончание работ	примечание
1	Водолазное обследование места работ в акваториях ВБ и НБ Саратовской ГЭС	100м2	16	С даты заключения договора	Не позднее 31.10.2026 г	- скорость течения от 0,5÷1 м/с. - радиус видимости менее 1м. - глубина менее 2,5м. и св.20,0м. до 25,0м.
2	Установка ж/б "якорь основной" (массой 1500кг), с применением грузоподъёмного устройство судна	100шт.	0,04			
3	Установка ж/б "якорь дополнительный" (массой 1500 кг), с применением грузоподъёмного устройство судна	100шт.	0,04			
4	Водолазные работы с целью проверки правильности установки (с выполнением фото и видеозаписи результатов работ)	100м2	8,75			