

Заказчик: ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ ООО
Объект: НМ, п.Газопровод, 5я ул.Лесные Поляны, Семькин Руслан
Контактное лицо: Менеджер отдела снабжения
Должность: +79200909612
Телефон: info@esresyrs.ru
E-mail:

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №140610(25)-2 от 16.02.2026


№	Наименование	Ед. изм.	Кол -во	Цена (без НДС 22%), рублн	Стоимость (с НДС 22%)
1	2БКТП - 1250кВА 10/0,4 в составе: • Строительная часть с приемком (3,0х6,0)м – 2 компл.; • Комплект шумоизоляции трансформаторного отсека – 1 компл.; • РУ-10кВ: КРУЭ ЭПА (CVC реле БЭМП РУ-АП-2шт + CCCC-2шт) с подготовкой под ТМ, БЕЗ устройств телемеханики – 1 компл.; • АВР 6-20кВ – 1 шт.; • РУ-0,4кВ: ШНН-ЭПА-18-3150/2500 (Вводной ВН 3150А – 2шт; Секционный ВН 2500А - 2шт; Ошиновка – медь; Отх. вертикальный рубильник 630А, 3р, под ППН-36шт; ТТ на вводе, кл.точн.0,5s, с подготовкой под их установку (медная шина)-6шт; Подготовка под установку ТТ на отх. линиях (удлиненная шина), без ТТ –36 шт) - 1 компл.; • Панель учета ПУ-9 без счетчиков – 4 шт.; • Счетчик СТЭМ – 2 шт. (установлены в ПУ для вводов РУ-0,4кВ); • ШПСН – 2 шт.; • Терморегулятор АРТ в пластиковом боксе – 4 шт.; • Средства защиты – 1 компл.; • Кабельные перемычки ВН – 1 компл.; • Кабельные перемычки НН – 1 компл.; • Материалы для электромонтажных работ. <i>* Внешние шумозащитные экраны; Устройства телемеханики; Шкаф УСПД; Силовые трансформаторы ТМГ - в объем поставки НЕ входят.</i>	компл	1	15 481 000,00	18 886 820,00

Всё оборудование и комплектующие адаптированы к требованиям ПУЭ и ГОСТ и имеют российские сертификаты соответствия. При соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу оборудования.

Настоящая оценка стоимости не является офертой в свете ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае изменения (уточнения) характеристик заказываемого оборудования или условий оплаты и поставки по сравнению с указанными в настоящем письме, потребуется корректировка нашей оценки стоимости и объёма поставки.

Срок изготовления:	3-4 недели с момента получения авансового платежа;
Способ оплаты:	50% предоплата и 50% перед отгрузкой;
Условия поставки:	Доставка до клиента по адресу: НМ, Сосенское п, п.Газопровод, 5я ул.Лесные Поляны;
Гарантия:	согласно прилагаемым паспортам и исчисляется с момента отгрузки;
Обязательное условие для размещения заказа:	наличие согласованной проектной документации или опросного листа;

Коммерческое предложение действительно 14 календарных дней.

Коммерческий директор  С.А. Мартынов

Исполнитель:
Кузьминых Елена Валерьевна +7 (926) 3262051