

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж модульного отделения почтовой связи 356325 площадью 25,4 кв. м, изготовленного из двух блок-модулей по технологии из металлических быстровозводимых конструкций, для нужд УФПС Ставропольского края АО «Почта России»

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

№ п/п	Сокращение, определение	Расшифровка сокращения, толкование определения
1	ВРЩ	Вводно-распределительный щит
2	Заказчик, Общество	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»
3	Заявка	Подписанное уполномоченным лицом Заказчика указание Поставщику о поставке Товара в определенном количестве и ассортименте, о выполнении работ
4	ЗУ	Земельный участок
5	ИБП	Источник бесперебойного питания
6	МОПС, Товар	Модульное отделение почтовой связи, изготовленное из быстровозводимых конструкций
7	Объект	Место поставки Товара
8	Основание для монтажа Товара	Конструктивный элемент на земельном участке, на который выполняется монтаж Товара
9	Поставщик	Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее поставку и монтаж Товара в соответствии с заключенным договором
10	СКС	Структурированная кабельная система
11	СОПБ	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения
12	СОТ	Цифровая (IP) система охранная телевизионная (система видеонаблюдения)
13	СОТС	Система охранной и тревожной сигнализации
14	СОУЭ	Система оповещения и управления эвакуацией
15	СПС	Система пожарной сигнализации
16	Стороны	Заказчик и Поставщик
17	ТЗ	Техническое задание
18	ТТ	Технические требования к Товару, сформированные в соответствии с утвержденными внутренним документом Общества Типовыми техническими требованиями к МОПС
19	УФПС	Управление федеральной почтовой связи
20	УПД	Универсальный передаточный документ
21	Филиал Заказчика	Обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанное в едином государственном реестре юридических лиц

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ И РАБОТАХ

2.1. **Предмет закупки:** поставка и монтаж модульного отделения почтовой связи 356325 площадью 25,4 кв. м, изготовленного из двух блок-модулей по технологии из металлических быстровозводимых конструкций, для нужд УФПС Ставропольского края АО «Почта России».

2.2. **Цель закупки:** замещение стационарных отделений почтовой связи, расположенных в ветхих помещениях Заказчика.

2.3. Товар поставляется в комплектации, указанной в приложении № 1 к ТЗ, в соответствии с ТТ с учетом его доставки до места монтажа по адресам Заказчика (приложение № 2 к ТЗ).

2.4. В поставку и монтаж Товара входят:

2.4.1. Подготовка Основания для монтажа Товара – в соответствии с ТЗ и ТТ.

2.4.2. Поставка и монтаж Товара на Основание для монтажа Товара:

2.4.2.1. Поставка и установка Товара на подготовленное Основание для монтажа Товара, в том числе с монтажом всех внутренних систем и всех комплектующих (в соответствии с ТТ), в том числе пусконаладочные работы/мероприятия по пуско-наладке инженерного оборудования, инженерных систем, сетей и средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, включая специальные выносные устройства (СПС и СОУЭ) согласно комплектации Товара, указанной в приложении № 1 к ТЗ, ТТ, подключение к электрическим сетям².

2.4.2.2. Инженерное обеспечение Товара – работы по устройству наружных сетей систем водоснабжения³ и канализации⁴ МОПС (в соответствии с приложением № 4 к ТЗ, ТТ), работы по консервации наружных сетей⁵

2.4.2.3. Наружное оформление Товара – работы по наружному оформлению МОПС (в соответствии с приложением № 5 к ТЗ, ТТ).

2.4.2.4. До момента подключения Объекта по договору Заказчика с ресурсоснабжающей организацией о технологическом присоединении к электрическим сетям Поставщик обязан обеспечить выполнение работ и

Необходимо указать номер, дату договора. В случае финансирования из федерального бюджета обязательно указывается идентификатор государственного контракта/соглашения/договора.

Необходимо указать номер, дату договора.

В случае финансирования из федерального бюджета обязательно указывается идентификатор государственного контракта/соглашения/договора.

Необходимо указать наименование, номер, дату договора.

Указать дату и номер Заявки.

Необходимо указать номер, дату договора. В случае финансирования из федерального бюджета обязательно указывается идентификатор государственного контракта/соглашения/договора.

Необходимо указать номер, дату договора.

² Включая работы по договору Заказчика с ресурсоснабжающей организацией о технологическом присоединении к сетям.

³ Включая работы по договору Заказчика с ресурсоснабжающей организацией о технологическом присоединении к сетям.

⁴ Включая монтаж локальных очистных сооружений/септика и работы по договору Заказчика с ресурсоснабжающей организацией о технологическом присоединении к сетям.

⁵ Выполняются при необходимости в соответствии с условиями, указанными в п. 6.3.3.1 ТЗ.

мероприятий (в соответствии с требованиями пункта 2.4 ТЗ) с использованием временного источника электропитания.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к Товару

3.1.1. Поставляемый Товар, инженерно-техническое оборудование и материалы, используемые для изготовления и комплектации Товара, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

3.1.2. Товар изготавливается из двух блок-модулей, собирается непосредственно на подготовленное Основание для монтажа Товара из поставленных материалов и оснащается инженерно-техническим оборудованием в соответствии с комплектацией, указанной в приложении № 1 к ТЗ, согласно ТТ.

3.2. Номенклатура и количество поставляемого Товара

Номенклатура и количество поставляемого Товара в соответствии с приложением № 1 к ТЗ, с договором.

3.3. Основные характеристики Товара

В соответствии с ТТ.

3.4. Комплектность Товара

Указана в приложении № 1 к ТЗ, ТТ.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товара, сборке (монтажу, установке) товара)

3.5.1. Товар и выполнение монтажа Товара должны соответствовать требованиям следующих нормативных правовых актов, нормативных документов:

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;
- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.11.2022 № 1173 «Об утверждении требований

к проектированию систем передачи извещений о пожаре»;

- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479»;

- приказ Росстандарта от 28.11.2025 № 2594 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»;

- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- ГОСТ Р 59655-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия»;

- ГОСТ 20850-2025 «Межгосударственный стандарт. Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 50669-94 «Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения»;

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.0.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Термины и определения»;

- ГОСТ 12.1.019-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

- ГОСТ 12.1.030-81 «Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- ГОСТ 12.4.155-85 «Система стандартов безопасности труда. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ 12.1.002-84 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах»;
- ГОСТ Р 52131-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»;
- ГОСТ Р 58759-2024 «Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 58760-2024 «Национальный стандарт Российской Федерации. Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 52875-2025 «Национальный стандарт Российской Федерации. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»;
- ГОСТ 12.1.003-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ 12.1.009-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения»;
- ГОСТ 15.009-91 «Государственный стандарт Союза ССР. Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления»;
- ГОСТ Р 50862-2017 (EN 1143-1:2012) «Национальный стандарт Российской Федерации. Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому»;
- ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы» (далее – ГОСТ Р 2.601-2019);
- ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 52435-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 50776-95 «Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;
- ГОСТ Р 51558-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р 52907-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 56102.1-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства охранной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- Федерации. Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;
- ГОСТ Р 52551-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
 - ГОСТ 30826-2014 «Межгосударственный стандарт. Стекло многослойное. Технические условия»;
 - ГОСТ Р 53246-2025 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие технические требования»;
 - ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»;
 - ГОСТ Р 21.101-2026 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
 - ГОСТ 21.110-2013 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
 - ГОСТ Р 21.703-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;
 - ГОСТ Р 2.102-2023 «Национальный стандарт. Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов» (далее – ГОСТ Р 2.102-2023);
 - ГОСТ Р 59639-2021 «Национальный стандарт. Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59639-2021);
 - ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59638-2021);
 - ГОСТ 34701-2020 «Межгосударственный стандарт. Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее – ГОСТ 34701-2020);
 - ГОСТ 34700-2020 «Межгосударственный стандарт. Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее – ГОСТ 34700-2020);
 - ГОСТ 34699-2020 «Межгосударственный стандарт. Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее – ГОСТ 34699-2020);
 - ГОСТ Р 58761-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Технические условия»

(далее – ГОСТ Р 58761-2019)»;

- ГОСТ 12969-67 «Межгосударственный стандарт. Таблички для машин и приборов. Технические требования» (далее – ГОСТ 12969-67);

- ГОСТ 12971-67 «Государственный стандарт Союза ССР. Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры» (далее – ГОСТ 12971-67);

- ГОСТ 9238-2022 «Межгосударственный стандарт. Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений» (далее – ГОСТ 9238-2022);

- ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» (далее – ГОСТ 14192-96);

- ГОСТ 16369-96 (ИСО 4472-83) «Межгосударственный стандарт. Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры» (далее – ГОСТ 16369-96 (ИСО 4472-83));

- ГОСТ 9396-88 «Государственный стандарт Союза ССР. Ящики деревянные многооборотные. Общие технические условия» (далее – ГОСТ 9396-88);

- ГОСТ 15846-2002 «Межгосударственный стандарт. Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (далее – ГОСТ 15846-2002);

- СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;

- СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»;

- СП 131.13330.2025 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*»;

- СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»;

- СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003» (далее – СП 61.13330.2012);

- СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» (далее – СП 45.13330.2017);

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» (далее – СП 70.13330.2012);

- СП 72.13330.2016 «Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85» (далее – СП 72.13330.2016);

- СП 129.13330.2019 «Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*» (далее – СП 129.13330.2019);

- СП 7.13130.2013 «Свод правил. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной

защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 485.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»;

- СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 3.13130.2026 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 6.13130.2025 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;

- СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.02-84*);

- СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.03-85);

- СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85»;

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (в части СОПБ) (далее – СП 48.13330.2019);

- Правила устройства электроустановок (далее – ПУЭ) 6-е, 7-е издания;

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйств Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (далее – Методика определения сметной стоимости);

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.10.2019 № 170 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер технического регулирования»;

- Р 102-2024 Методические рекомендации «Инженерно-техническая

укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»;

- Стандарт «Построение структурированных кабельных систем ФГУП «Почта России», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 20.12.2018 № 428-п;

- Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 08.04.2025 № 101-п;

- ТТ к модульным отделениям почтовой связи.

3.5.2. Если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Поставщик обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

3.6. Объем гарантий и гарантийный срок

3.6.1. Гарантийный срок на Товар (в том числе элементы комплектации) составляет:

- 7 (семь) лет на все несущие элементы конструкций, включая несущие элементы крыши, также на основание, на которое установлен Товар;

- 5 (пять) лет на гидроизоляцию, теплоизоляцию, ветроизоляцию и материал покрытия крыши (кровельный материал), на все элементы заполнения оконных проемов, на все элементы заполнения дверных проемов, на отделку фасада (финишное покрытие), на козырек входа;

- 2 (два) года на остальные элементы Товара;

- 2 (два) года на инженерное оборудование, указанное в ТЗ, но не менее срока гарантии, предоставляемого производителем инженерного оборудования.

Гарантийный срок в соответствии с настоящим пунктом исчисляется с момента подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной по форме № ТОРГ-12 либо УПД.

3.6.2. Поставщик обеспечивает замену или ремонт неисправного Товара и (или) неисправных комплектующих Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.

3.6.3. В случае если Поставщик не исполнил обязательство по замене или ремонту неисправного Товара в установленный срок, он возвращает на расчетный счет Заказчика денежные средства, уплаченные Заказчиком за неисправный Товар, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика о возврате денежных средств.

3.6.4. Все мероприятия, сопутствующие замене или ремонту неисправного Товара и (или) комплектующих (включая доставку), осуществляются собственными силами и за счет средств Поставщика.

3.6.5. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими нормативными документами, утвержденными для данного вида Товара.

3.6.6. Заказчик вправе проводить выборочную проверку поставляемого Товара на соответствие требованиям ТЗ в независимых экспертных организациях, уведомив Поставщика о проведении вышеуказанных действий в срок не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения экспертизы.

3.6.7. В случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара заявленным требованиям все расходы и издержки на проведение экспертизы несет Поставщик, а Товар, не соответствующий требованиям настоящего ТЗ, должен быть заменен в согласованные с Заказчиком сроки.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

4.1. Товар имеет маркировку в соответствии с технической документацией предприятия-производителя.

4.2. Маркировка находится в местах, доступных для осмотра в процессе транспортирования Товара.

4.3. На Товаре должна быть укреплен металлическая маркировочная таблица, выполненная в соответствии с требованиями ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67.

4.4. Маркировочная табличка на Товар содержит:

- наименование Поставщика (предприятия-производителя) и (или) его товарный знак (при наличии);
- товарный знак (при наличии) и наименование (предприятия-производителя) Товара;
- наименование и шифр Товара;
- индекс климатического исполнения Товара;
- порядковый номер Товара по системе нумерации Поставщика (предприятия-производителя Товара);
- показатель полной (эксплуатационной) массы Товара в килограммах;
- дату выпуска Товара.

4.5. Транспортная маркировка Товара, его конструктивных элементов или пакетов, ящиков, кассет (далее – пакеты) в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 должна быть нанесена на фанерные либо металлические ярлыки и содержать следующие данные:

- наименование грузополучателя;
- наименование пункта назначения;
- массу брутто и нетто грузового места (пакета) в килограммах;
- габаритные размеры грузового места (пакета) в миллиметрах;
- наименование грузоотправителя;
- наименование пункта отправителя;
- порядковый номер грузового места (пакета) и число грузовых мест (пакетов) в виде дроби (в числителе – порядковый номер грузового места

(пакета), в знаменателе – общее количество мест в партии);

- товарный знак отправителя, а также указание, в каком грузовом месте находится документация.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

5.1. Товар поставляется в упаковке, соответствующей способу транспортировки, и согласно технической документации предприятия-производителя.

5.2. Упаковка должна предохранять Товар от повреждений и соответствовать требованиям инструкции по его эксплуатации.

5.3. Формирование пакетов осуществляется в соответствии с комплекточной ведомостью, указанной в п. 7.2.3 ТЗ, и ГОСТ 16369-96 (ИСО 4472-83).

5.4. Оборудование, монтажные детали и другие комплектующие изделия и детали МОПС, механически не связанные с ними, должны быть упакованы с применением ящичной тары, соответствующей требованиям ГОСТ 9396-88.

5.5. Подготовка к транспортированию Товара и тара для конструктивных элементов, транспортируемых в районы Крайнего Севера, осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И МОНТАЖА ТОВАРА

6.1. Срок, место поставки и монтажа Товара

6.1.1. Поставщик не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки Поставщику разрабатывает и направляет на утверждение Заказчику по электронной почте, указанной в договоре, календарный план поставки и монтажа МОПС (далее – Календарный план) по форме согласно приложению № 6 к ТЗ.

6.1.1.1. Заказчик не позднее 3 (трех) календарных дней с даты получения Календарного плана утверждает его, о чем уведомляет Поставщика, или направляет Поставщику мотивированные возражения по электронной почте, указанной в договоре. Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения таких возражений устранить замечания к Календарному плану. После устранения замечаний Заказчика Поставщик направляет Календарный план Заказчику повторно, и его рассмотрение производится в порядке, установленном настоящим пунктом ТЗ.

6.1.1.2. Форма Календарного плана определяется Поставщиком:

- вариант 1 приложения № 6 к ТЗ – в случае если изготовление Товара предполагается на производственной базе Поставщика;

- вариант 2 приложения № 6 к ТЗ – в случае если изготовление Товара предполагается на месте монтажа по адресу Заказчика.

6.1.1.3. Календарный план, подписанный Сторонами, является обязательным при выполнении обязательств Поставщика.

6.1.1.4. Итоговые и промежуточные сроки выполнения подготовки Основания для монтажа Товара и поставки и монтажа Товара на Основание для монтажа Товара определяются в соответствии с Календарным планом и не должны превышать общий срок поставки и монтажа Товара (п. 6.1.2 ТЗ) и сроки, установленные в пп. 6.1.2–6.1.4 ТЗ.

6.1.1.5. Поставщик обеспечивает соблюдение всех промежуточных и итоговых сроков, зафиксированных в Календарном плане.

6.1.2. Общий срок поставки и монтажа Товара – не более 80 (восемидесяти) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки Поставщику.

6.1.3. Подготовка Основания для монтажа Товара (п. 2.4.1 ТЗ)

6.1.3.1. Начало подготовки Основания для монтажа Товара – не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки Поставщику.

6.1.3.2. Завершение подготовки Основания для монтажа Товара – не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки Поставщику.

6.1.4. Поставка и монтаж Товара на Основание для монтажа Товара (п. 2.4.2 ТЗ).

6.1.4.1. Начало поставки и монтажа Товара на Основание для монтажа Товара:

- не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки Поставщику в случае, если изготовление Товара предполагается на месте монтажа по адресу Заказчика;

- не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки Поставщику в случае, если изготовление Товара предполагается на производственной базе Поставщика.

6.1.4.2. Датой начала монтажа Товара является дата поставки Товара.

6.1.4.3. Поставщик вправе осуществить поставку Товара до подписания акта завершения подготовки Основания для монтажа Товара при условии соответствия фактической даты поставки подписанному Сторонами Календарного плану (приложение № 6 к ТЗ, п. 6.1.1 ТЗ).

6.1.4.4. Завершение поставки и монтажа Товара – не позднее 80 (восемидесяти) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки Поставщику.

6.1.4.5. Адрес(а) поставки и монтажа Товара указан(ы) в приложении № 2 к ТЗ.

6.2. Условия поставки Товара

Доставка и разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 15:45.

6.3. Условия выполнения монтажа Товара

6.3.1. Подготовка Основания для монтажа Товара выполняется в соответствии с требованиями строительных норм и правил и с учетом расчета

нагрузок, указанных в паспортных данных поставляемого Товара.

6.3.1.1. Поставщик не позднее 7 (семи) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки Поставщику разрабатывает и направляет на утверждение Заказчику по электронной почте, указанной в договоре:

- сметную документацию на Основание для монтажа Товара, подготовленную в соответствии с требованиями к подготовке Основания для монтажа Товара, указанными в пп. 1.30 ТТ (на основании Методики определения сметной стоимости), сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;

- проверочный расчет несущей способности Основания для монтажа Товара.

6.3.1.2. Заказчик не позднее 3 (трех) календарных дней с даты получения документации (п. 6.3.1.1 ТЗ) утверждает ее, о чем уведомляет Поставщика, или направляет Поставщику мотивированные возражения по электронной почте, указанной в договоре. Поставщик обязан устранить замечания в течение 3 (трех) календарных дней. После устранения замечаний Заказчика Поставщик направляет документацию (п. 6.3.1.1 ТЗ) Заказчику повторно, и ее рассмотрение осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом ТЗ.

6.3.2. При выполнении поставки и монтажа Товара на Основание для монтажа Товара Поставщик выполняет монтаж в соответствии с требованиями строительных норм и правил, требованиями пожарной безопасности.

6.3.3. Инженерное обеспечение Товара выполняется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, требованиями пожарной безопасности и с учетом расчета инженерных систем и подбора оборудования (п. 6.3.4 ТЗ).

6.3.3.1. Если между датой завершения инженерного обеспечения МОПС и датой начала подключения МОПС к наружным сетям канализации и водоснабжения в соответствии с Календарным планом (п. 6.1.1 ТЗ) будет предусмотрен разрыв более, чем 7 календарных дней, в Календарный план и сметную документацию на инженерное обеспечение МОПС (п. 6.3.3.2 ТЗ) следует включить работы по консервации наружных сетей:

- герметизацию выпусков водопровода и канализации (установку временных заглушек) для предотвращения попадания строительного мусора и посторонних предметов;

- защиту насосного оборудования от попадания атмосферных осадков и несанкционированного доступа.

6.3.3.2. Поставщик не позднее 7 (семи) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки Поставщику разрабатывает и направляет на утверждение Заказчику по электронной почте, указанной в договоре:

- сметную документацию на инженерное обеспечение МОПС, подготовленную в соответствии с требованиями к инженерному обеспечению МОПС, указанными в пп. 1.32 – 1.33 ТТ, с приложением № 4 к ТЗ (на

основании Методики определения сметной стоимости), сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;

– расчет инженерных систем и подбора оборудования.

6.3.3.3. Заказчик не позднее 3 (трех) календарных дней с даты получения документации (п. 6.3.3.2 ТЗ) утверждает ее, о чем уведомляет Поставщика, или направляет Поставщику мотивированные возражения по электронной почте, указанной в договоре. Поставщик обязан устранить нарушения в течение 3 (трех) календарных дней с даты направления Заказчиком мотивированных возражений. После устранения замечаний Заказчика Поставщик направляет документацию (п. 6.3.3.2 ТЗ) Заказчику повторно и ее рассмотрение производится в порядке, установленном настоящим пунктом ТЗ.

6.3.4. Наружное оформление Товара выполняется Поставщиком в соответствии с требованиями к наружному оформлению МОПС, установленными в приложении № 3 к ТЗ, перечень работ по наружному оформлению МОПС – в соответствии с приложением № 5 к ТЗ.

6.3.4.1. Поставщик не позднее 7 (семи) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки Поставщику разрабатывает и направляет на утверждение Заказчику по электронной почте, указанной в договоре, сметную документацию на наружное оформление МОПС, подготовленную в соответствии с требованиями к наружному оформлению МОПС, указанными в пп. __1.31 ТТ, с приложением № 5 к ТЗ (на основании Методики определения сметной стоимости), сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

6.3.4.2. Заказчик не позднее 3 (трех) календарных дней с даты получения сметной документации (п. 6.3.4.1 ТЗ) утверждает ее, о чем уведомляет Поставщика, или направляет Поставщику мотивированные возражения по электронной почте, указанной в договоре. Поставщик обязан устранить замечания в течение 3 (трех) календарных дней. После устранения замечаний Заказчика Поставщик направляет документацию (п. 6.3.4.1 ТЗ) Заказчику повторно и его рассмотрение производится в порядке, установленном настоящим пунктом ТЗ.

6.3.5. При отсутствии в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее – конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в приложении № 1 к Методике определения сметной стоимости, и подписываются Заказчиком.

6.3.6. По результатам разработки и утверждения сметной документации могут быть скорректированы в сторону уменьшения, указанные в договоре:

- цена подготовленного Основания для монтажа Товара;
- цена инженерного обеспечения Товара;
- цена наружного оформления Товара.

Поставщик применяет к сметным расчетам понижающий коэффициент, если цена по сметной документации превышает цену, указанную в договоре.

6.3.7. Поставщик не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки Поставщику разрабатывает и направляет на утверждение Заказчику по электронной почте, указанной в договоре, конструкторскую документацию на Товар (по аналогии с проектной/исполнительной документацией, включаемую в состав паспорта Товара в соответствии с п. 7.2.3 ТЗ).

6.3.8. Заказчик не позднее 3 (трех) календарных дней с даты получения конструкторской документации на Товар утверждает ее, о чем уведомляет Поставщика, или направляет Поставщику мотивированные возражения по электронной почте, указанной в договоре. Поставщик обязан устранить замечания в течение 3 (трех) календарных дней. После устранения замечаний Заказчика Поставщик направляет конструкторскую документацию на Товар Заказчику повторно и его рассмотрение производится в порядке, установленном настоящим пунктом ТЗ.

6.3.9. Завершение отдельных, промежуточных работ и мероприятий, зафиксированных в Календарном плане, в обязательном порядке сопровождается предоставлением Поставщиком Заказчику фото- и видеоотчета в электронном виде.

6.3.10 Проверка качества монтажа Товара должна быть произведена в готовом Товаре (собранном из комплектующих, указанных в приложении № 1 к ТЗ, ТТ).

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Приемка Товара и выполненного монтажа Товара

7.1.1. Контроль завершения подготовки Основания для монтажа Товара

7.1.1.1. Поставщик в день завершения подготовки Основания для монтажа Товара (согласно п. 6.3.1 ТЗ) уведомляет Заказчика по электронной почте, указанной в договоре, о готовности к проведению мероприятий контроля завершения подготовки Основания для монтажа Товара с указанием предлагаемой даты и времени проведения мероприятий контроля завершения (рекомендуемая форма уведомления согласно приложению № 7 к ТЗ). К уведомлению должен прилагаться фото- и(или) видеоотчет, подтверждающий завершение подготовки Основания для монтажа Товара.

Дата и время проведения мероприятий контроля завершения подготовки Основания для монтажа Товара не может быть позднее 3 (трех) календарных дней с даты направления уведомления Поставщиком.

7.1.1.2. Датой начала мероприятий контроля завершения подготовки Основания для монтажа Товара считается дата, согласованная Сторонами посредством электронной почты, указанной в договоре.

7.1.1.3. Контроль завершения подготовки Основания для монтажа Товара осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней⁶ с даты его начала (п. 7.1.1.2 ТЗ).

7.1.1.4. В рамках мероприятий контроля завершения подготовки Основания для монтажа Товара Заказчик проводит проверку подготовленного Основания на соответствие условиям Заявки, договора, ТЗ, иных приложений к договору.

7.1.1.5. Условия подписания акта завершения подготовки Основания для монтажа Товара⁷:

- подготовленное Основание соответствует требованиям СП 45.13330.2017, СП 70.13330.2012 и иным требованиям ТЗ;
- выполненные работы соответствуют утвержденной Заказчиком сметной документации на подготовленное Основание для монтажа Товара⁸;
- выполненные работы соответствуют утвержденному Заказчиком проверочному расчету несущей способности Основания для монтажа Товара;
- исполнительная документация предоставлена в полном объеме.

7.1.1.6. Мероприятия контроля завершения подготовки Основания для монтажа Товара осуществляются уполномоченным работником или комиссией Заказчика в присутствии представителя Поставщика.

7.1.1.7. Если Основание для монтажа Товара не соответствует условиям договора, ТЗ, ТТ и Заявки, то Стороны не позднее 1 (одного) календарного дня с даты завершения мероприятий контроля (п. 7.1.1.3 ТЗ) подписывают акт о выявленных недостатках⁹.

7.1.1.8. Срок для устранения Поставщиком выявленных Заказчиком недостатков не может превышать 3 (три) календарных дня с даты подписания акта о выявленных недостатках.

7.1.1.9. После устранения Поставщиком недостатков Основания для монтажа Товара, указанных в акте о выявленных недостатках, мероприятия контроля завершения подготовки Основания для монтажа Товара осуществляются в порядке, установленном настоящим пунктом ТЗ.

7.1.1.10. Если Основание для монтажа Товара соответствует условиям договора, ТЗ (включая условия, обозначенные в п. 7.1.1.5 ТЗ), ТТ и Заявки, то Стороны не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты предоставления

⁶ Срок может продлеваться на срок проведения экспертизы (пп. 7.1.2.12, 7.1.2.13 ТЗ).

⁷ Здесь и далее – по форме, установленной договором.

⁸ Если цена подготовленного Основания для монтажа Товара по сметной документации на подготовленное Основание для монтажа Товара ниже цены, указанной в договоре, принимается цена по сметному расчету (п. 6.3.6 ТЗ).

⁹ Здесь и далее – по форме, установленной договором.

документов и завершения мероприятий по контролю подписывают акт завершения подготовки Основания для монтажа Товара.

7.1.2. Приемка поставки и монтажа Товара

7.1.2.1. Заказчик осуществляет приемку Товара на соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки согласно Заявке, договору, ТЗ, ТТ и иным приложениям к договору.

При приемке выполненного монтажа Товара Заказчик совместно с Поставщиком вправе проверить работоспособность каждой единицы смонтированного оборудования, правильность подключения оборудования к сети Заказчика.

7.1.2.2. Монтаж Товара с монтажом всех внутренних систем и всех комплектующих, в том числе сетей и инженерно-технического оборудования, проверяется на соответствие условиям Заявки, договора, ТЗ, ТТ и иных приложений к договору путем сверки по количеству, визуального осмотра, проведения замеров. Приемка электрооборудования осуществляется согласно ГОСТ Р 58761-2019.

7.1.2.3. Условия приемки инженерного обеспечения Товара:

- инженерное обеспечение Товара соответствует требованиям СП 70.13330.2012, СП 72.13330.2016, СП 129.13330.2019 и иным требованиям ТЗ;
- инженерное обеспечение Товара соответствует утвержденной Заказчиком сметной документации на инженерное обеспечение МОПС¹⁰;
- инженерное обеспечение Товара соответствует утвержденному Заказчиком расчету инженерных систем и подбора оборудования;
- исполнительная документация предоставлена в полном объеме, в том числе исполнительная геодезическая схема прокладки сетей и глубины заложения сооружений;
- комплексным испытанием подтверждена работоспособность насосного оборудования и систем автоматики управления насосной станцией¹¹;
- подтверждена герметичность корпуса, стыков и швов септика визуально подтверждена целостность конструкций и антикоррозийного покрытия¹².

7.1.2.4. Наружное оформление Товара проверяется на соответствие условиям Заявки, договора, ТЗ, ТТ и иных приложений к договору, утвержденной Заказчиком сметной документации на наружное оформление МОПС¹³, исполнительной документации на выполненные работы по наружному

¹⁰ Если цена инженерного обеспечения Товара по сметной документации на инженерное обеспечение МОПС ниже цены, указанной в договоре, принимается цена по сметному расчету (п. 6.3.6 ТЗ).

¹¹ При отсутствии стационарного источника электропитания на объекте, Поставщик обязан обеспечить проверку с использованием временного источника электропитания.

¹² В соответствии с ТТ.

¹³ Если цена наружного оформления Товара по сметной документации на наружное оформление МОПС ниже цены, указанной в договоре, принимается цена по сметному расчету (п. 6.3.6 ТЗ).

оформлению МОПС.

7.1.2.5. Прием-сдаточные испытания

7.1.2.5.1. Поставщик в день завершения поставки и монтажа Товара уведомляет Заказчика по электронной почте, указанной в договоре, о завершении поставки и монтажа Товара и готовности к проведению прием-сдаточных испытаний с указанием предлагаемой даты¹⁴ проведения прием-сдаточных испытаний (рекомендуемая форма уведомления согласно приложению № 8 к ТЗ). К уведомлению должен прилагаться фото- и/или видеоотчет, подтверждающий завершение поставки и монтажа Товара (с обзором интерьера МОПС и обзором ЗУ полностью).

7.1.2.5.2. Заказчик согласовывает по электронной почте, указанной в договоре, дату и время проведения прием-сдаточных испытаний, указанных в уведомлении Поставщика, или направляет Поставщику информацию о проведении прием-сдаточных испытаний в иные сроки.

7.1.2.5.3. Дата проведения прием-сдаточных испытаний, предложенная Поставщиком в уведомлении (п. 7.1.2.5.1 ТЗ) и согласованная Заказчиком (п. 7.1.2.5.2 ТЗ), не может быть позднее 5 (пяти) календарных дней с даты направления уведомления (п. 7.1.2.5.1 ТЗ).

7.1.2.5.4. Дата и время проведения прием-сдаточных испытаний согласовываются (п. 7.1.2.5.2 ТЗ) по электронной почте, указанной в договоре, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Заказчиком уведомления Поставщика.

7.1.2.5.5. Начало проведения прием-сдаточных испытаний – дата, согласованная Сторонами в соответствии с п. 7.1.2.5.4 ТЗ.

7.1.2.5.6. Окончание проведения прием-сдаточных испытаний – не позднее 3 (трех) календарных дней с даты начала проведения прием-сдаточных испытаний (п. 7.1.2.5.5 ТЗ)¹⁵. Успешное окончание проведения прием-сдаточных испытаний подтверждается актом прием-сдаточных испытаний¹⁶.

7.1.2.5.7. Под прием-сдаточными испытаниями понимается мероприятие по проверке работоспособности смонтированного инженерного оборудования, инженерных систем¹⁷ и сетей, СОПБ (СПС и СОУЭ), осуществляемое Сторонами в процессе выполнения пусконаладочных работ/ мероприятий, указанных в п. 2.4.2.1 ТЗ.

7.1.2.5.8. Прием-сдаточные испытания СПС и СОУЭ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59639-2021, ГОСТ Р 59638-2021 с учетом программ и методик испытаний, которые должны быть разработаны в составе конструкторской документации на СПС и СОУЭ, ГОСТ 34701-2020.

7.1.2.6. Дата начала приемки поставки и монтажа Товара – первый

¹⁴ Дата и время проведения прием-сдаточных испытаний должны быть согласованы с Заказчиком.

¹⁵ Срок может продлеваться на срок проведения экспертизы (пп. 7.1.2.12, 7.1.2.13 ТЗ).

¹⁶ Здесь и далее – по форме, установленной договором.

¹⁷ Систем электроснабжения, освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения, СОРС, СОТ, СКС.

рабочий день, следующий за датой подписания Сторонами акта приемо-сдаточных испытаний (п. 7.1.2.5.6 ТЗ) и получения Заказчиком документов, предусмотренных п. 7.1.2.8 ТЗ.

7.1.2.7. Окончание приемки поставки и монтажа Товара – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты начала приемки поставки и монтажа Товара (п. 7.1.2.6 ТЗ)¹⁸.

7.1.2.8. Поставщик не позднее 3 (трех) календарных дней с даты окончания приемо-сдаточных испытаний, указанной в п. 7.1.2.5.6 ТЗ, предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны:

- на Товар – товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 (двух) экземплярах или УПД;

- на Товар и выполненный монтаж Товара – акт сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС, иные документы, указанные в пп. 7.2.2–7.2.6 ТЗ.

7.1.2.9. Акт сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС может быть подписан Сторонами только при наличии подписанного Сторонами акта завершения подготовки Основания для монтажа Товара и товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД на Товар, а также предоставления полного комплекта документации, указанной в пп. 7.1.1.5, 7.2.1 ТЗ.

7.1.2.10. Отсутствие подписанного Сторонами акта завершения подготовки Основания для монтажа Товара и(или) замечания к документации по подготовке Основания для монтажа Товара, предусмотренной пп. 7.1.1.5, 7.2.1 ТЗ, являются основанием для отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС и товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД на Товар.

7.1.2.11. Приемка Товара и выполненного монтажа Товара осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в присутствии представителя Поставщика.

7.1.2.12. Заказчик вправе осуществлять проверку качества промежуточных работ и мероприятий на любом этапе их выполнения. В случае несоответствия условиям Заявки, договора, ТЗ, ТТ и иных приложений к договору Заказчик вправе инициировать проведение независимой экспертизы. Для проведения экспертизы Заказчик привлекает специализированную организацию или независимого эксперта. Поставщик обязан обеспечить эксперту беспрепятственный доступ к Товару и месту проведения монтажа.

7.1.2.13. Указанные в пп. 7.1.1.3, 7.1.2.5.6, 7.1.2.7 ТЗ сроки могут продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы Товара и (или) выполненного монтажа. Заказчик уведомляет Поставщика о решении провести экспертизу в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия такого решения по электронной почте, указанной в договоре.

7.1.2.14. Если Товар и монтаж Товара не соответствуют условиям договора, ТЗ, ТТ и Заявки, то Стороны не позднее 3 (трех) календарных дней

¹⁸ Срок может продлеваться на срок проведения экспертизы (пп. 7.1.2.12, 7.1.2.13 ТЗ).

с даты окончания приемо-сдаточных испытаний (п. 7.1.2.5.6 ТЗ) подписывают акт о выявленных недостатках¹⁹.

7.1.2.15. Срок для устранения Поставщиком выявленных Заказчиком недостатков не может превышать 5 (пять) календарных дней с даты подписания акта о выявленных недостатках.

7.1.2.16. После устранения Поставщиком недостатков приемо-сдаточные испытания и приемка Товара и выполненного монтажа Товара осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим пунктом ТЗ.

7.1.2.17. Если при проведении приемо-сдаточных испытаний готовность поставки и монтажа Товара не подтверждена (недостатки, зафиксированные актом о выявленных недостатках в соответствии с п. 7.1.2.14 ТЗ не могут быть устранены Поставщиком в срок, установленный в п. 7.1.2.15 ТЗ), то Заказчик в срок не позднее 1 (одного) календарного дня с даты подписания акта о выявленных недостатках (п. 7.1.2.14 ТЗ) направляет Поставщику по электронной почте, указанной в договоре, уведомление об отсутствии готовности поставки и монтажа Товара (форма уведомления согласно приложению № 9 к ТЗ) с приложением акта о выявленных недостатках (п. 7.1.2.14 ТЗ) и фото- и/или видеоотчета, подтверждающих отсутствие готовности поставки и монтажа Товара (с обзором интерьера МОПС и обзором ЗУ полностью).

7.1.2.18. После направления Поставщиком повторного уведомления о завершении поставки и монтажа Товара и готовности проведения приемо-сдаточных испытаний, приемка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом ТЗ.

7.1.2.19. Если поставленный Товар и выполненный монтаж Товара соответствуют условиям Заявки, договора, ТЗ, ТТ и иных приложений к договору, Поставщиком предоставлен, а Заказчиком принят без замечаний полный комплект документов, предусмотренный п. 6.2 ТЗ, Сторонами подписаны акт завершения подготовки Основания для монтажа Товара и акт приемо-сдаточных испытаний, то Стороны подписывают:

- на Товар – товарную накладную по форме ТОРГ-12 на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах или УПД;
- на Товар и монтаж Товара – акт сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС.

С момента подписания вышеуказанных документов Товар и выполненный монтаж Товара считаются принятым Заказчиком. Досрочная поставка и монтаж Товара возможны при условии согласования с Заказчиком посредством электронной почты, указанной в договоре.

7.1.2.20. При поставке и монтаже МОПС по нескольким адресам Заказчика²⁰ сдача-приемка и оплата для каждого Объекта проводится отдельно.

7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих

¹⁹ Здесь и далее – по форме, установленной договором.

²⁰ Несколько Объектов.

качество Товара документов, передаваемых Заказчику при его поставке и сборке (установке, монтаже, пуско-наладке, вводе в эксплуатацию)

7.2.1. Подготовка Основания для монтажа Товара

После завершения подготовки Основания для монтажа Товара Поставщик передает Заказчику следующие документы, оформленные и подписанные уполномоченным лицом:

- акт завершения подготовки Основания для монтажа Товара в 2 (двух) экземплярах;
- исполнительную документацию на подготовку Основания для монтажа Товара, в том числе проверочный расчет несущей способности Основания для монтажа Товара;
- техническую документацию на материалы (паспорта, копии сертификатов соответствия²¹ и т. д.).

7.2.2. Поставка и монтаж Товара

После завершения Поставки и монтажа Товара Поставщик передает Заказчику следующие документы, оформленные и подписанные уполномоченным лицом:

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах или УПД;
- акт сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС в 2 (двух) экземплярах;
- исполнительную документацию на выполненные работы по наружному оформлению МОПС;
- проектную/исполнительную документацию на СОТ, СОТС;
- техническую документацию на СОПБ (СПС, СОУЭ, первичные средства пожаротушения) в соответствии с п. 7.2.6.2 ТЗ;
- исполнительную документацию на инженерное обеспечение МОПС, в том числе расчет инженерных систем и подбора оборудования;
- техническую документацию на оборудование и материалы (паспорта, копии сертификатов соответствия²² и т. д.), используемые при выполнении работ по наружному оформлению МОПС;
- сопроводительную документацию к Товару и документы, подтверждающие качество и стоимость Товара согласно п. 7.2.6 ТЗ;
- паспорт на Товар;
- инструкцию по эксплуатации Товара.

7.2.3. Паспорт на Товар должен содержать:

- общие сведения (наименование Товара, назначение, исполнение, предприятие-производитель и его адрес);
- технические характеристики (габаритные размеры, внутренние размеры, общую площадь, общую массу, расчетный срок службы);
- конструкторскую документацию на Товар (по аналогии с проектной/исполнительной документацией);

²¹ На товары, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

²² На товары, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- теплотехнический расчет (расчет требуемой толщины теплоизоляции ограждающих конструкций, учитывающий применяемые материалы и обеспечивающий отсутствие теплопотерь);
- комплектовочную ведомость;
- свидетельство о приемке техническим контролем / протокол испытаний;
- сведения об упаковке;
- сведения о пожарной и взрывопожарной опасности;
- сведения о примененных облицовочных материалах и утеплителях;
- гарантийные обязательства предприятия-производителя Товара.

7.2.4. Инструкция по эксплуатации Товара должна содержать следующие разделы:

- назначение Товара;
- техническая характеристика;
- инструкция по сбору (разбору) Товара;
- условия эксплуатации;
- техническое обслуживание и ремонт;
- меры безопасности (включая меры пожарной безопасности);
- транспортирование Товара;
- хранение Товара.

7.2.5. В инструкцию по эксплуатации Товара должны входить схемы систем электро-, водо- и теплоснабжения и пояснения к ним в целях обеспечения нормальной и безопасной эксплуатации МОПС и его систем, а также эксплуатационная документация к комплектующему оборудованию.

7.2.6. Поставщик обязан вместе с Товаром передать Заказчику сопроводительную документацию и документы, подтверждающие качество и стоимость Товара:

- копии сертификатов соответствия/деклараций о соответствии²³;
- товарную накладную по форме № ТОРГ-12 в 2 (двух) экземплярах либо УПД на Товар;
- счет-фактуру²⁴;
- материалы фото- и видеофиксации, осуществляемой в процессе приемки Товара, для подтверждения соответствия фактически поставленного Товара требованиям, предусмотренным ТЗ и договором.

7.2.6.1. Поставщик обязан передать техническую документацию на СОПБ (СПС, СОУЭ, первичные средства пожаротушения), поставляемые вместе с МОПС.

На все системы противопожарной защиты и составляющие их элементы Поставщиком предоставляются сертификаты соответствия либо Поставщик представляет в письменном виде реквизиты (номера) сертификатов из единого реестра выданных сертификатов соответствия. Названия и марка

²³ На товары, входящие в комплектность МОПС и подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

²⁴ Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.

оборудования в сертификатах соответствия должны соответствовать названиям и маркам, указанным в паспортах на оборудование.

Техническая документация на СПС и СОУЭ должна включать в себя конструкторскую документацию (по аналогии с проектной/исполнительной документацией).

Конструкторская документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: ГОСТ Р 2.102-2023, ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ Р 59639-2021, ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ 34701-2020, ГОСТ 34700-2020, ГОСТ 34699-2020.

Конструкторская документация должна предоставляться отдельно на каждую систему и включать программы и методики испытаний систем (в том числе комплексных испытаний СПС), эксплуатационную документацию.

Эксплуатационная документация на все СОПБ (СПС, СОУЭ, первичные средства пожаротушения) должна включать в себя: паспорт, руководство по эксплуатации на системы в целом и на составляющие их элементы.

Паспорта на СПС и СОУЭ должны включать в себя: название систем, описание систем, сроки эксплуатации и гарантийные сроки систем и т. д.

Руководства по эксплуатации на СПС и СОУЭ должны включать в себя: порядок монтажа, эксплуатации, регламент проведения технического обслуживания, программы и методики периодических испытаний (в том числе комплексных для СПС), порядок осуществления ремонтов, демонтажа, утилизации, меры безопасности и т. д.

Регламенты технического обслуживания должны содержать: порядок проведения технического обслуживания в целом для систем и для отдельных их элементов с учетом порядка, установленного предприятием-производителем оборудования, в том числе перечень операций и их периодичность.

На все СОПБ и составляющие их элементы Поставщик предоставляет Заказчику копии сертификатов соответствия.

7.2.6.2. На выполненный монтаж СПС и СОУЭ Поставщик передает документацию, предусмотренную п. 7.2.2 ТЗ, а также документацию, предусмотренную СП 48.13330.2019, ГОСТ Р 59639-2021, ГОСТ Р 59638-2021.

7.2.6.3. Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, а также на электронном носителе в формате PDF.

7.2.6.4. Поставщик предоставляет Заказчику исполнительную документацию и техническую документацию на используемые материалы и монтируемое оборудование на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и на электронном носителе в одном экземпляре.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

8.1. При транспортировании Товара отдельные конструктивные элементы и пакеты должны быть прикреплены к транспортным средствам. Размещение и закрепление элементов и пакетов на транспортных средствах должно исключать их смещение, повреждение или падение при перевозке.

8.2. Не допускается транспортирование конструктивных элементов и пакетов волочением на любое расстояние без использования соответствующих транспортных приспособлений или устройств.

8.3. Размеры конструктивных элементов МОПС и пакетов, перевозимых на железнодорожном подвижном составе с учетом их крепления, не должны превышать установленных габаритов погрузки по ГОСТ 9238-2022.

8.4. Для обеспечения устойчивости и сохранности Товара в процессе перевозки его автомобильным транспортом скорость движения автомобилей должна быть ограничена на дорогах с асфальтобетонным и другим твердым покрытием до 50 км/ч, на дорогах с гравийным и булыжным покрытием – до 30 км/ч, на грунтовых дорогах – до 15 км/ч.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

9.1. Хранение Товара, его конструктивных элементов и пакетов должно осуществляться Поставщиком в соответствии с паспортом и инструкцией по эксплуатации.

9.2. Товар, транспортирование и использование которого не планируются в течение 10–30 суток, должен быть поставлен Поставщиком на кратковременное хранение, а при продолжительности более 30 суток – на долговременное хранение.

9.3. Товар, его конструктивные элементы и пакеты должны храниться с применением подкладок на площадках с уклоном, обеспечивающих отвод дождевых и талых вод, и удовлетворяющих правилам пожарной безопасности.

9.4. При хранении, а также транспортировании и монтаже Товара утеплитель ограждающих конструкций МОПС должен быть защищен от увлажнения.

9.5. Контроль технического состояния и сохранности Товара должен осуществляться Поставщиком не реже одного раза в месяц при кратковременном хранении и одного раза в три месяца при долговременном хранении.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Требования не установлены.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не установлены.

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Требования не установлены.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Для выполнения монтажа Товара Поставщик вправе привлечь соисполнителей/субподрядчиков. Поставщик должен обладать всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации

лицензиями, разрешениями для выполнения монтажа Товара, в том числе входящих в него систем и коммуникаций, самостоятельно и (или) с привлечением соисполнителей/ субподрядчиков, работники Поставщика (субподрядной организации) должны обладать необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение работ по монтажу, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения работ по монтажу.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	Комплектация Товара	26
2	Перечень адресов Заказчика	29
3	Технические требования к Товару	Приложено отдельным файлом
4	Перечень работ по инженерному обеспечению МОПС	31
5	Перечень работ по наружному оформлению МОПС	32
6	Форма (рекомендуемая). Календарный план поставки и монтажа МОПС	33
7	Форма (рекомендуемая). Уведомление о завершении подготовки Основания для Монтажа Товара	37
8	Форма (рекомендуемая). Уведомление о завершении Поставки и монтажа товара и готовности проведения приемо-сдаточных испытаний	38
9	Форма (рекомендуемая). Уведомление об отсутствии готовности поставки и монтажа Товара и проведения приемо-сдаточных испытаний	39
10	Приказ 101-п «Об утверждении стандарта «Технические средства охраны»	Приложено отдельным файлом
11	Приказ 428-п об утверждении стандарта «Построение структурированных кабельных систем ФГУП «Почта России»	Приложено отдельным файлом

Комплектация Товара

№ п/п	Наименование комплектующих	Количество	Единица измерения	Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам комплектующих, входящих в Товар	
МОПС (МОПС01П2 - S = 25,4 м2)		..1	комплект	Наименование показателя, единица измерения показателя	Значение показателя
1	Блок-модуль	2	шт.	Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм:	В соответствии/с конструкторской документацией предприятия- производителя и ТТ
				Тип мобильности:	сборно-разборный
				Соответствие климатическим воздействиям и нагрузкам:	О2
				Вид по функциональному назначению:	общественный
				Степень огнестойкости:	III
				Класс конструктивной пожарной опасности:	С 1
				Класс функциональной пожарной опасности:	Ф3.5
				Соответствие ТТ, в т. ч. конструктив, оснащение инженерными системами, визуализация, планировочные решения:	Да
1.1	Светильники Тип 1	1	комплект	Соответствие ТТ	Да
1.2	Светильники Тип 2	1	комплект	Соответствие ТТ	Да
1.3	Наружная вывеска	1	шт.	Соответствие ТТ	Да
1.4	Кнопка вызова персонала	1	шт.	Соответствие ТТ	Да
1.5	Тепловая завеса	1	шт.	Соответствие ТТ	Да
1.6	Электроконвекторы	1	комплект	Соответствие ТТ	Да
1.7	Сплит-система	1	шт.	Напряжение питания, В/Гц	220–240 / 50
				Мощность на охлаждение,	12000/1,0

№ п/п	Наименование комплектующих	Количество	Единица измерения	Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам комплектующих, входящих в Товар	
				BTU/кВт:	
1.8	Сплит-система	1	шт.	Напряжение питания, В/Гц	220–240 / 50
				Мощность на охлаждение, BTU/кВт	9000/0,9
1.9	Оконечное оборудование: электроснабжения, СКС, СОТ, СПС, СОУЭ, СОТС	1	комплект	Соответствие ТТ	Да
1.10	Приборы приемно- контрольные для СПС, СОУЭ и СОТС	1	комплект	Соответствие ТТ	Да
1.11	Щит с устройствами ввода и управления (ВРЩ). Счетчик электрической энергии.	1	комплект	Соответствие ТТ	Да
1.12	Огнетушитель	2	шт.	Соответствие ТТ	Да
1.13	Щит пожарный	1	шт.	Соответствие ТТ	Да
1.14	Накопительная пластиковая емкость (бак для запаса воды)	1	шт.	Объем, л	В соответствии с конструкторской документацией производителя и приложением № 3 к ТЗ
1.15	Маршрутизатор (граничный маршрутизатор)	1	шт.	Соответствие ТТ	Да
1.16	ИБП для СОТ	1	шт.	Соответствие ТТ	Да
1.17	ИБП для СКС	1	шт.	Соответствие ТТ	Да
1.18	Унитаз-компакт	1	шт.	Соответствие ТТ	Да
1.19	Раковина (с креплением к стене, встроенная в мебельную тумбу)	1	шт.	Соответствие ТТ	Да
1.20	Смеситель	1	шт.	Соответствие ТТ	Да
1.21	Сантехнические и	1	комплект	Соответствие ТТ	Да

№ п/п	Наименование комплектующих	Количество	Единица измерения	Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам комплектующих, входящих в Товар	
	бытовые аксессуары				
1.22	Водонагреватель накопительного типа электрический	1	шт.	Объем накопительной емкости, л Мощность, кВт Класс энергозащиты Напряжение питания, В/Гц	10-15 л. Не более 3 кВт Не менее IP24 220В/50Гц
1.23	Мембранный бак с комплектом автоматики	1	комплект	Соответствие ТТ	Да
1.24	Фильтры очистки воды	1	комплект	Соответствие ТТ	Да
1.25	Накладной вентилятор с обратным клапаном	1	шт.	Установочный диаметр, мм	100
				Мощность, Вт	Не менее 13
				Производительность, м³/час	не менее 100

Перечень адресов Заказчика

Наименование, характеристики Товара	Адрес поставки в филиале Заказчика	Количество, комплектация	Контактное лицо (ответственное лицо за приемку Товара), номер телефона и иные контактные данные	Платежные реквизиты филиалов Заказчика
МОПС 01П2 (S = 25,4 м2), толщина утеплителя наружной (ограждающей) стены – 150 мм)	Российская Федерация, Ставропольс кий край, Александров ский, с.Калиновск ое	Типовое ОПС на 2 блок-модуля; 1 комплект.	Главный специалист Степанов Вячеслав Анатольевич 8 (8652) 24-24-25, доб. 2220	-

Технические требования к Товару

(Приложено отдельным файлом)

Перечень работ по инженерному обеспечению МОПС

№ п/п	Наименование вида работ	Единица измерения	Количество
1	Устройство скважины в границах ЗУ (согласно п.п. 1.29.10.2-1.29.10.3 ТТ), на котором размещается МОПС, с устройством наружного водопровода и ввода в МОПС, при этом устройство наружного водопровода и место ввода со стороны улицы должны быть выполнены с учетом исключения возможности промерзания линейного участка, а технологическое отверстие в панели основания МОПС для пропуска трубопровода должно быть изолировано от трубы утепленной муфтой	Условная единица	1
2	Установка локальных (автономных) очистных сооружений на удалении не менее 5 м от МОПС (согласно п.п.1.29.11.2 ТТ), с устройством самотечной канализации для вывода из МОПС сточных вод и с устройством наружного канализационного трубопровода, при этом устройство наружного трубопровода канализации и место вывода со стороны улицы должны быть выполнено с учетом исключения возможности промерзания линейного участка, а технологическое отверстие в панели основания МОПС для пропуска трубопровода должно быть изолировано от трубы утепленной муфтой.	Условная единица	1
3	Консервация наружных сетей: - защита насосного оборудования от попадания атмосферных осадков и несанкционированного доступа (в случае использования в качестве источника водоснабжения скважины)		

Перечень работ по наружному оформлению МОПС

№ п/п	Наименование вида работ	Единица измерения	Количество
1	Подключение и прокладка сетей электроснабжения от точки подключения к наружным центральным сетям до МОПС.	Условная единица	1
2	Подключение и прокладка сетей связи от точки подключения к наружным центральным сетям до МОПС.	Условная единица	1
3	В границах ЗУ, на котором будет размещено МОПС, необходимо в соответствии с Альбомом чертежей (Приложение № 1к ТТ) выполнить: - мощение части территории (покрытия Тип 1, Тип 2, Тип 3); - укладку бордюрного камня; - устройство водоотводных лотков; - устройство колесоотбоя; - монтаж элементов наружного оформления; - установку мусорной урны у клиентского (главного) входа.	Условная единица	1

ФОРМА (рекомендуемая)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПОСТАВКИ И МОНТАЖА МОПС

Вариант 1²⁵

№ п/п	Мероприятие ⁰	Дата начала ДД.ММ.ГГ	Дата завершения ДД.ММ.ГГ
1	Подготовка Основания для монтажа Товара		
1.1	Поставка материалов для устройства Основания для монтажа Товара		
1.2	Выравнивание ЗУ		
1.3	Работы по устройству Основания для монтажа Товара		
2	Изготовление Товара на производственной базе Поставщика до даты доставки до места монтажа по адресу Заказчика (в соответствии с ТТ)		
2.1	Поставка оборудования систем электроснабжения, освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения на производственную базу Поставщика		
2.2	Поставка оборудования СОТС, СОТ, СКС на производственную базу Поставщика		
2.3	Монтаж конструктивных элементов блок-модуля (блок-модулей) Товара (в соответствии с ТТ)		
2.4	Монтаж оконных и дверных блоков в блок-модуль (блок-модули)		
2.5	Монтаж внешней и внутренней отделки блок-модуля (блок-модулей)		
2.6	Прокладка кабельных трасс инженерных систем		
2.7	Монтаж оконечного оборудования систем электроснабжения, освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения		
2.8	Монтаж оконечного оборудования СОТС, СОТ, СКС		
3	Поставка и монтаж МОПС на Основание для монтажа Товара (в соответствии с ТЗ, ТТ)		
3.1	Поставка МОПС		
3.1.1	Поставка оборудования СОТС, СОТ, СКС		

⁰ В случае если в соответствии с приложениями к ТЗ, ТТ выполнение мероприятия не требуется, следует не удалять строку, не изменять нумерацию мероприятий, оставить незаполненными ячейки «Дата начала» и «Дата завершения».

²⁵ Используется Поставщиком в случае, если изготовление Товара предполагается на производственной базе Поставщика (в соответствии с п. 6.1.1 ТЗ).

№ п/п	Мероприятие	Дата начала дд.мм.гг	Дата завершения дд.мм.гг
3.2	Монтаж МОПС		
3.3	Подключение к наружным сетям канализации (в соответствии с приложением № 4 к ТЗ, ТТ)		
3.4	Подключение к наружным сетям водоснабжения (в соответствии с приложением № 4 к ТЗ, ТТ)		
3.5	Подключение к электрическим сетям, включая работы по договору Заказчика с ресурсоснабжающей организацией о технологическом присоединении к сетям		
4	Инженерное обеспечение МОПС (в соответствии с приложением № 5 к ТЗ, ТТ)		
4.1	Водоснабжение (в соответствии с приложением № 4 к ТЗ, ТТ): работы по договору Заказчика с ресурсоснабжающей организацией о технологическом присоединении к сетям или монтаж скважины		
4.2	Канализация (в соответствии с приложением № 4 к ТЗ, ТТ): Работы по договору Заказчика с ресурсоснабжающей организацией о технологическом присоединении к сетям или монтаж локальных очистных сооружений/септика		
4.3	Консервация наружных сетей: а) герметизация выпусков водопровода и канализации (установку временных заглушек); б) защита насосного оборудования от попадания атмосферных осадков и несанкционированного доступа (в случае использования в качестве источника водоснабжения скважины)		
5	Наружное оформление МОПС (в соответствии с приложением № 5 к ТЗ, ТТ)		
5.1	Поставка материалов для выполнения наружного оформления		
5.2	Устройство отмостки		
5.3	Выполнение мощения, укладки бордюрного камня, монтаж элементов наружного оформления		
6	Пусконаладочные работы / пусконаладочные мероприятия (в соответствии с п. 2.4.2.1 ТЗ)		
7	Завершение поставки и монтажа Товара (в соответствии с пп. 6.1.4.2, 7.1.2.7 ТЗ)		

Вариант 2²⁶

²⁶ В случае если в соответствии с приложениями к ТЗ, ТТ выполнение мероприятия не требуется, следует не удалять строку, не изменять нумерацию мероприятий, оставить незаполненными ячейки «Дата

№ п/п	Мероприятие	Дата начала дд.мм.гг	Дата завершения дд.мм.гг
1	Подготовка Основания для монтажа Товара		
1.1	Поставка материалов для устройства Основания		
1.2	Выравнивание ЗУ		
1.3	Работы по устройству Основания		
2	Поставка и монтаж МОПС на Основание для монтажа Товара (в соответствии с ТЗ, ТТ)		
2.1	Поставка материалов, необходимых для монтажа конструктивных элементов (включая кровлю) блок-модуля (блок-модулей)		
2.2	Поставка материалов, необходимых для наружной отделки блок-модуля (блок-модулей), оконных, дверных блоков		
2.3	Поставка оборудования систем электроснабжения, освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения, СОТС, СОТ, СКС		
2.4	Монтаж конструктивных элементов (включая кровлю) блок-модуля (блок-модулей)		
2.5	Монтаж наружной отделки блок-модуля (блок-модулей), оконных, дверных блоков		
2.6	Монтаж внутренней отделки блок-модуля (блок-модулей)		
2.7	Прокладка кабельных трасс инженерных систем		
2.8	Монтаж оконечного оборудование систем электроснабжения, освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения,		
2.9	Монтаж оконечного оборудования СОТС, СОТ, СКС		
2.10	Монтаж крыльца, пандуса/подъемника (в соответствии с ТТ)		
2.11	Подключение к наружным сетям канализации (в соответствии с Приложением № 4 к ТЗ, ТТ)		
2.12	Подключение к наружным сетям водоснабжения (в соответствии с Приложением № 4 к ТЗ, ТТ)		
2.13	Подключение к электрическим сетям, включая работы по договору Заказчика с ресурсоснабжающей организацией о технологическом присоединении к сетям		
3	Инженерное обеспечение МОПС (в соответствии с приложением № 4 к ТЗ, ТТ)		
3.1	Водоснабжение (в соответствии с приложением № 4 к ТЗ, ТТ): работы по договору Заказчика с ресурсоснабжающей организацией о технологическом присоединении к сетям или монтаж скважины		

3.2	Канализация (в соответствии с приложением № 4 к ТЗ, ТТ): Работы по договору Заказчика с ресурсоснабжающей организацией о технологическом присоединении к сетям или монтаж локальных очистных сооружений/септика		
3.3	Консервация наружных сетей: а) герметизация выпусков водопровода и канализации (установку временных заглушек); б) защита насосного оборудования от попадания атмосферных осадков и несанкционированного доступа (в случае использования в качестве источника водоснабжения скважины)		
4	Наружное оформление МОПС (в соответствии с приложением № 5 к ТЗ, ТТ)		
4.1	Поставка материалов для выполнения наружного оформления		
4.2	Устройство отмостки		
4.3	Выполнение мощения, укладки бордюрного камня, монтаж элементов наружного оформления		
5	Пусконаладочные работы/пусконаладочные мероприятия (в соответствии с п. 2.4.2.1 ТЗ)		
6	Завершение поставки и монтажа Товара (в соответствии с пп. 6.1.4.2, 7.1.2.7 ТЗ)		

ФОРМА (рекомендуемая)

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ МОНТАЖА ТОВАРА**

к договору²⁷ _____²⁸ от _____ 20__ г. № _____

«__» _____ 20__ г.

Уведомляем, что работы в рамках подготовки Основания для монтажа Товара по заявке ____ от _____ № _____, исполняемой в рамках договора _____ от _____ № _____²⁹, полностью завершены.

Предлагаем провести контроль завершения вышеуказанных работ «__» _____ 20__ г. в ____ ч. ____ мин. по адресу выполнения соответствующих работ.

ПОСТАВЩИК:

(должность)

(подпись, фамилия и инициалы)

____ 20__ г.

М. П. (при наличии печати)

²⁷ В соответствии с приложением № 2 к ТЗ.

²⁸ Здесь и далее в Календарном плане поставки и монтажа МОПС – количество блок-модулей в соответствии с п. 2.1 ТЗ.

²⁹ В соответствии с приложением № 1 к ТЗ.

ФОРМА (рекомендуемая)

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ПОСТАВКИ И МОНТАЖА
ТОВАРА И ГОТОВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

к договору³⁰ _____³¹ от _____ 20__ г. № _____,
заявка от _____ № _____³²

«__» _____ 20__ г.

В соответствии с договором от _____ № _____³³ и заявкой от «__» _____ 20__ г. № ____ уведомляем о том, что монтаж модульного отделения почтовой связи (далее – МОПС) выполнен в полном объеме.

Срок выполнения монтажа МОПС _____ (_____) календарных дней.

Дата начала монтажа МОПС _____ 20__ г.

Дата окончания монтажа МОПС _____ 20__ г.

В соответствии с п. ____ договора от _____ № _____³⁴ уведомляем о том, что _____ готов к проведению приемо-сдаточных испытаний.

Предлагаем провести приемо-сдаточные испытания «__» _____ 20__ г. в ____ ч. ____ мин.

ПОСТАВЩИК:

(должность)

(подпись, фамилия и инициалы)

_____ 20__ г.

М. П. (при наличии печати)

³⁰ Используется Поставщиком в случае, если изготовление Товара предполагается на месте монтажа по адресу Заказчика (в соответствии с п. 6.1.1 ТЗ).

³¹ В случае если в соответствии с приложениями к ТЗ, ТТ выполнение мероприятия не требуется, следует не удалять строку, не изменять нумерацию мероприятий, оставить незаполненными ячейки «Дата начала» и «Дата завершения».

³² В соответствии с приложением № 1 к ТЗ.

³³ Здесь и далее в Календарном плане поставки и монтажа МОПС – количество блок-модулей в соответствии с п. 2.1 ТЗ.

³⁴ В случае финансирования из федерального бюджета обязательно указывается идентификатор государственного контракта/соглашения/договора.

ФОРМА (рекомендуемая)

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ ГОТОВНОСТИ ПОСТАВКИ
И МОНТАЖА ТОВАРА И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

к договору³⁵ _____³⁶ от _____ 20__ г. № _____,
заявка от _____ № _____³⁷

«__» _____ 20__ г.

В соответствии с договором от _____ № _____³⁸
и уведомлением от «__» _____ 20__ г. № ____ сообщаем о том, что на дату
начала приемки поставки и монтажа модульного отделения почтовой связи
(далее – МОПС) _____ 20__ г., монтаж МОПС не выполнен в объеме,
позволяющим приступить к приемо-сдаточным испытаниям.

В соответствии с п. ____ договора от _____ № _____³⁹ сообщаем
о необходимости завершить поставку и монтаж МОПС и направить повторное
уведомление о завершении поставки и монтажа товара и готовности
проведения приемо-сдаточных испытаний.

Приложение к уведомлению:

ЗАКАЗЧИК:

(должность)

(подпись, фамилия и инициалы)

_____ 20__ г.

³⁵ Необходимо указать наименование, номер, дату договора.

³⁶ Необходимо указать номер, дату договора.

³⁷ В случае финансирования из федерального бюджета обязательно указывается идентификатор государственного контракта/соглашения/договора.

³⁸ Необходимо указать наименование, номер, дату договора.

³⁹ Указать дату и номер Заявки.