

ПРИКАЗ

от 31.07.2026

№ 762

Об утверждении проектно-сметной документации I-319442

В связи с окончанием разработки проектно-сметной документации, выполненной ООО «ЭнергоСеть» для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва, и на основании протокола от 30.07.2026 № 1743 «Проведения комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проектно-сметную документацию по титулу: «Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - ТП- 10/0,4 кВ №1512 с.1, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - ТП-10/0,4 кВ №1512 с.2, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, квартал №90.», по договору №40724/01/ЭС-ППУ от 24.07.2024г, (I-319442, Шифр: 319442.ЭС.2024), выполненную в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими оптимальными технико-экономическими показателями:

Технические показатели:		Кол-во	Ед. изм.
1.1.	Корпус 2-х блочная БКТП 2х1000кВА 10 кВ с внутренним оборудованием (согласно опросному листу)	1	шт.
1.2.	Трансформатор силовой напряжением ТМГ12-1000/10/0,4	2	шт.
1.3.	Комплект ТМ "ТОРАZ КП ТП NM.ETH/GSM-0225" с ПО "АРМ-Д-КП-ТОРАZ"	1	шт.
1.4.	Извещатель магнитоконтактный ИО-102-20	4	шт.
1.5.	Протяженность 12КЛ-0,4 кВ(каждой)	0,149	км
1.6.	ТЗК Энергопласт ТС2 DN 160х8,0-SN8-T110 °C (F4)	1,422	км
1.7.	Кабель АПвБШП(г) 4х185 мм ²	1,965	км
1.8.	Протяженность 4КЛ-10 кВ(каждой) в том числе закрытым переходом методом ГНБ: ГНБ № 1.1 – в 1 скв. 3 трубы d=160 мм – 0,047 км;	0,475	км

	ГНБ № 1.2 – в 1 скв. 3 трубы d=160 мм – 0,047 км; ГНБ № 2.1 – в 1 скв. 3 трубы d=160 мм – 0,081 км; ГНБ № 2.2 – в 1 скв. 3 трубы d=160 мм – 0,092 км; ГНБ № 3.1 – в 1 скв. 3 трубы d=160 мм – 0,052 км; ГНБ № 3.2 – в 1 скв. 3 трубы d=160 мм – 0,064 км; ГНБ № 4.1 – в 1 скв. 3 трубы d=160 мм – 0,051 км; ГНБ № 4.2 – в 1 скв. 3 трубы d=160 мм – 0,050 км;		
1.9.	ТЗК Энергопласт TC2 DN 160x9,5-SN16-T110 °C (F3)	1,795	км
1.10	Кабель АПвПу2г 1x120/35 мм ²	5,962	км
1.11	Благоустройство (восстановление газона)	4402,03	м ²
1.12	Благоустройство (восстановление проезжей части)	1873,52	м ²
1.13	Благоустройство (восстановление тротуаров и плитки)	127,93	м ²
1.14	Благоустройство (восстановление бортового камня)	46,7	м

Стоимость строительства:	в базовых ценах 2000		в текущих ценах 2025	
ВСЕГО:	11512,83	тыс. руб.	76699,34	тыс. руб.
в том числе:				
СМР	7218,79	тыс. руб.	43820,33	тыс. руб.
Оборудование	2918,38	тыс. руб.	21216,62	тыс. руб.
ПНР	47,95	тыс. руб.	1811,93	тыс. руб.
Прочие затраты	797,41	тыс. руб.	5893,83	тыс. руб.
ПИР	530,3	тыс. руб.	3956,63	тыс. руб.

2. Руководителю отдела инвестиционного планирования, экономики и финансов внести соответствующие корректировки в Инвестиционную программу Общества в соответствии с настоящим приказом и расчетом оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. заместителя директора по
капитальному строительству -
начальника управления

Д.В. Соколовский

Рассылается: заместителю директора по капитальному строительству, начальнику УБ, начальнику ОИПЭиФ, начальнику управления логистики и МТО, начальнику ОБиОП УКС

А.М. Лашин
(985) 030-84-52