



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Добролюбова ул., д. 12, офис 201, г. Новосибирск, 630009
тел./факс 335-81-50; e-mail: office@tuad.nso.ru; https://tuad.nso.ru/

№ 2492 от 14.03.2026

на № 59 от 24.02.2026

Директору
ООО «ПроектГеоКом»

Аникину А.С.

О замечаниях
к проектной документации

Уважаемый Андрей Сергеевич!

Рассмотрев проектную документацию на ремонт а/д "61 км а/д "Р-255" - Мошково - Белоярка" в Мошковском районе Новосибирской области (контракт на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ № 0851200000625000123 от 24.03.2025), ГКУ НСО ТУАД направляет Вам следующие замечания.

1. Проектом не учтены знаки 1.34.1 и 1.34.2 "Направление поворота", устанавливаются на участках дорог с кривыми в плане радиусами 600 м и менее. (ГОСТ Р 52289-2019 5.2.36).

2. В типовом профиле, в пояснительной записке, добавление цемента при регенерации указано 6%, а проектом предусмотрено 4%. Привести в соответствие.

3. В границах н.п. Обской не учтены знаки 5.23.1 и 5.24.1. Исправить.

4. В плане трассы и в продольном профиле некорректно указаны тротуары (в условных обозначениях). Исправить.

5. Пояснить значения дальности возки - в обустройстве на период проведения работ указана обратная дальность возки 23 км, 53 км и 56 км, а также пояснить значения средней дальности возки в пункт приема металлолома 23 км и средней дальности возки на ТБО 84 км.

6. Предусмотреть железобетонные опоры СВ 105-3,5, в районе остановочных павильонов нанести существующую линию освещения.

7. При проектировании рассмотреть возможность деления участка проектирования на 3 участка по 2 км.

8. В п.5 текстовой части томов ПЗ описание автомобильной дороги в существующих условиях, а также техническое состояние всех конструктивных элементов (до ремонта) отразить в увязке с протоколом технического совета.

9. На л.16 текстовой части тома ПЗ1 исключить словосочетание «...слоя основания из ОМС...». Указать «...слоя холодной регенерации из ОМС...». Проверить остальные разделы проектной документации.

10. Раздел 12 томов ПЗ оформить в следующей последовательности: 1 – решения, обеспечивающие надежность, 2 – подготовительные работы, 3 – план и продольный профиль, 4 – коммуникации, 5 – земляное полотно, 6 – отвод поверхностных вод, 7 – ИССО, 8 – КДО. 9 – пересечения и примыкания, 10 – обустройство.

11. В п.12.1 текстовой части томов ПЗ не указаны мероприятия по земляному полотну. Настоящую информацию указать в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

12. В п.12.1 текстовой части тома ПЗ2 не отражены намечаемые проектные решения по автобусным остановкам, по искусственному освещению и тротуарам. Также данная информация отсутствует в п.12.11.

13. В п.12 описание проектных решений по земляному полотну и дорожной одежде отразить в соответствии с техническим советом ГКУ НСО ТУАД.

14. На л.20 текстовой части тома ПЗ отразить все адреса водопропускных труб.

15. На л.21 текстовой части томов ПЗ исключить информацию об интенсивности движения и составе транспортного потока.

16. На л.21 неверно указан ГОСТ на проектирование нежестких дорожных одежд.

17. При конструировании автобусных остановок учесть требования СТО ТУАД.

18. П.13 текстовой части томов ПЗ оформить согласно примеру, направленному ранее в адрес ООО «ПроектГеоКом».

19. По тексту проектной документации уточнить тип местности по условиям увлажнения.

20. По тексту проектной документации уточнить тип дорожной одежды.

21. В приложении Б к текстовой части томов ПЗ наименование работ привести в соответствие с намечаемые проектными решениями.

22. В приложении Б к текстовой части томов ПЗ отсутствует раздел «дорожная одежда».

23. В том ПОС требуется добавить информацию о технологии производства работ по холодной регенерации согласно требованиями нормативной документации (ГОСТ Р 70197.3) и решения протокола технического совета ГКУ НСО ТУАД, а также отразить на линейном графике работы по уходу за регенерируемым слоем.

24. По тексту проектной документации исправить орфографические ошибки (например, л.8 том ПЗ1). Проверить остальные разделы проектной документации.

Вам необходимо откорректировать документацию и предоставить ее в ГКУ НСО ТУАД в срок до 19.03.2026.

Заместитель начальника управления
по перспективному развитию



С.В. Кривошеев

Малышкин С.С. (доб. 327)

Бороденко К.В. (доб. 320)

Поленова Л.А. (доб. 215)

Барсукова Т.Ю. (доб. 235)

+7(383) 335-81-50

