

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

Регистрационный № 40 Я

Наименование и адрес предприятия – владельца трубопровода:

ОАО «Сахалинэнерго» Ясский диспетчерский центр

Назначение трубопровода

Паропровод от паровой конденсационной турбины №3 до задвижки Ду 400 (для отвода пара от паровой турбины на РОУ)

Рабочая среда

пар

Рабочие параметры среды:

– давление, МПа (кгс/см²)

0,12 (1,2)

– температура, °С

120

Расчетный срок службы, лет*

20

Расчетный ресурс, ч*

–

Расчетное число пусков*

–

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж трубопровода, представляемых при регистрации

рабочие чертежи Проекта 2294 – 1/2 – ТМ – 03 – 017 лист 1



М.П.



Подпись главного инженера предприятия (владельца трубопровода)

А.В. Каримов

« ____ » ____ 20 ____ г.

* Заполняется по данным проектной организации.

Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
23.07.2010	Проведено термическое освидетельствование вальсированного сварочного трубопровода в соответствии с требованиями Осмотра и измерениями испытание до и после сварки изометрии. По результатам осмотра дефекты, представляющие опасность, не обнаружены. Агрегатное испытание проведено в соотв. с требованиями подразделов 4.12 и 5.2 ПБ 10-573-03. Величина пробного давления - 2 атм. По результатам тер. освидетельствования трубопровод приложен к паспорту сварки № 12 кт/ам. Тер. освидетельствование проведено ООО ПК "Артс-Сервис". Лицензия Ростехнадзора № 27-00-002814 (КНПК) действ. до 01.09.2014г. Эксперт  И. В. Кравцов	10-июль 2013 (п. 5.2.3 ПБ 10-573-03)
26.12.2011	На основании письма ОАО "Сахалэнергоснабжение" от 14.12.2011г. № 10613 паропровод зарегистрирован в Рег. № 4012. После проверки проектной документации паропровод предъявлен инспектору для проведения разрешенных им экспертиз.	
10.01.2012	Инспектор  М. Б. Золотов	
28.03.12	На основании письма ОАО "Сахалэнергоснабжение" от 26.12.2011г. № 02-7348 и акта осмотра паропровода № 408 экспертизой проведена. Инспектор -  М. М. Щеглов	

Дата освидетельст вования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
18.06.14.	Проведено очередное техническое осви- детельствование, включающее наружный осмотр, дефектов, препятствующих реальной + командации не обн. ружени. $P_{рв} = 0,12 \text{ МПа}$ $T_{рв} = 120^\circ\text{C}$ Эксперт ООО "МЕТАМ" А.Л.Горский уд №НОА-0027-10615-1 до 17.01.2017г. 	НО 18.06.17г.
26.06.2014г.	Проведено периодическое техническое освидетельствование трубопровода, включающее наружный осмотр и гидравлическое испытание (ГИ) по режиму напав- ления, дефектов, препятствующих эксплуатации не обнаружено. Гидравлическое испытание проведено в соответствии с требованиями ФНП, Правил технической безопасности ОАО, на конторах не обнару- ется оборудование, размещенные под избыточным давлением величина предельного давления 10 МПа. По результатам технического освидетельствования, проведенного в эксплуатации на конторных параметрах, $P_{рв} = 1,2 \text{ МПа}$, $T_{рв} = 120^\circ\text{C}$ Эксперт ООО "Техстандарт" Золотой А.Р. уд. а №д. 16. 03240. 002 до 28.10.2014г. 	НО 26.06.2016г.

Трубопровод зарегистрирован за № 40^я

В Ленинском управлении Ростехнадзора г. _____
(наименование регистрирующего органа)

в паспорте пронумеровано 31 страниц

и прошнуровано всего 16 листов,

в том числе чертежей (схем) на _____ листах

Государственный инспектор ОЗН М.В. М. Б. Гончаров
(должность регистрирующего лица и его подпись)



« 26 » декабря 2011 г.

Пронумеровано и
прошнуровано
16
(листов)