

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

Регистрационный № 419

Наименование и адрес предприятия – владельца трубопровода:

ОАО "Сахалинэнерго" Южные электрические сети

Назначение трубопровода

Паропровод от паровой конденсационной турбины №2 до задвижки Ду 400 (для отвода пара от паровой турбины на РОУ)

Рабочая среда

пар

Рабочие параметры среды:

– давление, МПа (кгс/см²)

0,12 (1,2)

– температура, °С

120

Расчетный срок службы, лет*

20

Расчетный ресурс, ч*

–

Расчетное число пусков*

–

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж трубопровода, представляемых при регистрации

рабочие чертежи Проекта 2294 – 1/2 – ТМ – 03 – 017 лист 1



М.П.

Подпись главного инженера предприятия (владельца трубопровода)

А.В. Харитонов

« _____ » 20 ____ г.

* Заполняется по данным проектной организации.

Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода

[illegible]

Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата освидетельст- вования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
23.07.2010	Проведено техническое освидетельство проводимое в виде освидетельствования трубопровода, включающее наруж- ний осмотр и гидравлические испытания до проектного давления и т.д. По результатам осмотра дефек- тов препятствующих эксплуата- ции, не обнаружено. Гидравлические испытания проведены в соответствии с требованиями подраздела 4.12 и 5.2. ПБ 10-573-03. Внутреннее рабочее давление - 2 МПа. По результатам тех. освидетель- ствования трубопровод пригоден к эксплуатации на протяжении перспективы: $P_{раб} = 2 \text{ МПа}$ Итог освидетельствования прове- дено ООО НК «Спецэнерго» Лицензия РСТ-00-000000 (КНПК) действ. до 01.01.2014г.	10.10.2013г.
26.12.2011	На основании приказа НК «Спецэнерго» от 14.12.2011г. № 0013 на трубопровод зарегистрирован до р.г. № 419. После проведения курсовых работ трубопровод пере- дан инспектору для прове- дения разрешенных на эксплуа- тацию работ.	М.Б. Кравчук
по инспектор РСТ	М.Б. Гончарова	
28.05.2012	На основании приказа НК «Спецэнерго» от 26.12.2011г. № 0013 и приказа на трубопровод р.г. № 419 зарегистрирован до р.г. № 419. Итог освидетельствования проведено ООО НК «Спецэнерго» Лицензия РСТ-00-000000 (КНПК) действ. до 01.01.2014г.	М.Б. Гончарова

Дата освидетельст вования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
18.06.17г.	Проведено очередное техническое освидетельствование, включающее наружный осмотр. Держатель, крепящий трубопровод к стене, не обнаружено. Раб. = 0,12 МПа $t_{\text{раб.}} = 120^{\circ}\text{C}$ Эксперт ООО "МЕТАМ" А.П. Горский Уд. № 400-0027-1064-1 до 17.01.2017г. 	НО 18.06.17г.
26.06.2017г.	Проведено периодическое техническое освидетельствование трубопровода, включающее наружный осмотр и гидравлическое испытание (ГИ). По результатам осмотра держатель, крепящий трубопровод к стене, не обнаружено. Гидравлическое испытание проведено в соответствии с требованиями ПНД, Правил, проектной документации СПС, на которых осуществляется обслуживание, работающее под избыточным давлением. Величина предельного давления 1,5 МПа. По результатам технического освидетельствования, трубопровод приведен к эксплуатации на паспортную паропропускную способность. Раб. = 1,2 МПа $t_{\text{раб.}} = 120^{\circ}\text{C}$ Эксперт ООО "ТехСтандарт" В.А. Власов Уд. № 10.16.13210.002 до 28.10.2021г. 	НО 26.06.2021г.

Трубопровод зарегистрирован за № 419

В Менском управлении Ростехнадзора г. _____
(наименование регистрирующего органа)

в паспорте пронумеровано 31 страниц

и прошнуровано всего 16 листов,

в том числе чертежей (схем) на _____ листах

Государственный инспектор ОЭН И.И.И. М.Б. Гончаров
(должность регистрирующего лица и его подпись)



М.П.

«26» декабря 20 11 г.

Пронумеровано и
прошнуровано
16
(листов)