

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

Регистрационный № 45 Я

Наименование и адрес предприятия – владельца трубопровода:

ОАО «Сетевое» Институт электрических сетей

Назначение трубопровода

Паропровод от фланцевого соединения Ду 500 до задвижки Ду 400 конденсационной турбины №2 (для отвода пара от паровой турбины на РОУ)

Рабочая среда

пар

Рабочие параметры среды:

– давление, МПа (кгс/см²)

0,12 (1,2)

– температура, °С

120

Расчетный срок службы, лет*

20

Расчетный ресурс, ч*

–

Расчетное число пусков*

–

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж трубопровода, представляемых при регистрации

рабочие чертежи Проекта 2294 – 1/2 – ТМ – 03 – 017 лист 1



М.п.

Подпись главного инженера предприятия (владельца трубопровода)

А.В. Каримов

« _____ » _____ 20 ____ г.

* Заполняется по данным проектной организации.

Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода

[illegible]

Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
23.04.2010	Проведено техническое освидетельствование трубопровода, включающее наружный осмотр и измерение истощения до allowable wear. По результатам осмотра, дефектов, влияющих на безопасность эксплуатации не обнаружено. Измерение истощения проведено в соответствии с требованиями подразделов 4.12 и 5.2 ПБ 10-573-03. Величина предельного истощения - 2 мм/см. По результатам измер. освидетельствования трубопровода приложены к техническим извещениям о нарушении целостности. Ррб = 12 кг/см². Для освидетельствования проведено ООО ПК "Спецэнерго" Лицензия Ростехнадзора №09-00-00987 (КНПХ) действ. до 01.04.2015 Эксперт  А. Ф. Кравцов	НО - июль 2015 (п. 5.2.3 ПБ 10-573-03)
26.12.2011	На основании письма ООО "Спецэнерго" от 14.12.2011 № 10613 извещение о задержании работы по контролю По окончании проведения проверки работ по контролю поручено передать инспектору для проведения проверки по окончании работы.	
Гос. инспектор ОЭН	 М. Б. Гаидаров	
28.03.12	На основании письма ООО "Спецэнерго" от 26.03.12 № 10613 извещение о задержании работ по контролю По окончании проведения проверки работ по контролю поручено передать инспектору для проведения проверки по окончании работы.	
18.06.14	Проведено очередное техническое освидетельствование, включающее наружный осмотр, измерение истощения до allowable wear, измерение толщины металла. По результатам осмотра, дефектов, влияющих на безопасность эксплуатации не обнаружено. Измерение истощения проведено в соответствии с требованиями подразделов 4.12 и 5.2 ПБ 10-573-03. Величина предельного истощения - 2 мм/см. По результатам измер. освидетельствования трубопровода приложены к техническим извещениям о нарушении целостности. Ррб = 12 кг/см². Для освидетельствования проведено ООО ПК "Спецэнерго" Лицензия Ростехнадзора №09-00-00987 (КНПХ) действ. до 01.04.2015 Эксперт  А. Ф. Кравцов	НО 18.06.17г.

Дата освидетельст вования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
26.06.2021г.	Проведено периодическое машинное освидетельствование трубопровода, включающее карученый клапан и гидравлическое испытание (РП). По результатам осмотра дефектов, представляющих опасность не обнаружено. Гидравлическое испытание проведено в соответствии с требованиями РП. Правила промышленной безопасности, СПО, на которых производится одобрение, касающиеся перекрестных работ. Величина предельного давления 1,5 МПа. По результатам технического освидетельствования, проведенного в соответствии с требованиями к эксплуатации РП = 1,2 МПа; $t_{раб.} = 120^{\circ}\text{C}$. Эксперт ООО "ТехСтандарт" <i>Богдан Н.А.</i> д.п.н. 16.03.2020. 0000 д.п. 28.10.2021г.	10 28.06.2022г.

Трубопровод зарегистрирован за № 459

В Депском Управлении Ростехнадзора г. _____
(наименование регистрирующего органа)

в паспорте пронумеровано 31 страниц

и прошнуровано всего 16 листов,

в том числе чертежей (схем) на _____ листах

Государственный инспектор ОЭИ *М.Б. Гончаров*
(должность регистрирующего лица и его подпись)



« 16 » декабря 2011 г.

Пронумеровано и
прошнуровано
76 (листов)