

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

Регистрационный № 48 2

Наименование и адрес предприятия – владельца трубопровода:

ОАО "Самарский" филиал электросетевых служб

Назначение трубопровода

Вспомогательный паропровод от
задвижки Ду 150 до паровой
конденсационной турбины №1 (для
отвода пара от паровой турбины в
деаэраторы)

Рабочая среда

пар

Рабочие параметры среды:

– давление, МПа (кгс/см²)

0,12 (1,2)

– температура, °С

120

Расчетный срок службы, лет*

20

Расчетный ресурс, ч*

–

Расчетное число пусков*

–

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж
трубопровода, представляемых при регистрации

рабочие чертежи Проекта 2294 – 1/2 – ТМ – 07 – 001 лист 1



М.П.

Подпись главного инженера предприятия (владельца трубопровода)

А.И. Харитонов


« _____ » _____ 20 ____ г.

* Заполняется по данным проектной организации.

Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода

[illegible]

Записи результатов освидетельствования трубопровода

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
17.07.2010	Проведено техническое освидетельствование вновь смонтированного трубопровода, включающее внешний осмотр и гидравлическое испытание до номинального давления. По результатам осмотра дефектов, препятствующих эксплуатации, не обнаружено. Гидравлическое испытание проведено в соотв. с требованиями подразделов 4.12 и 5.2 ПБ 10-573-03. Давление пробной воды - 2 МПа. По результатам тех. освидетельствования трубопровод пригоден к эксплуатации на паспортных параметрах. Раб = 1,2 МПа. Тех. освидетельствование проведено ООО "Амур-энерго". Лицензия Ростехнадзора № 12-00-002812 (КНПХ) действ. до 01.04.2012г. Эксперт 	НО - июль 2013 г. (п. 5.2.3 ПБ 10-573-03)
26.12.2011	На основании письма ООО "Амур-энерго" от 14.12.2011 № 10873 трубопровод зарегистрирован рег. № 489. После проверки проектной документации и утверждения проектной документации на выполнение работ по ремонту трубопровода, в том числе и на изготовление и установку ремонтных элементов. Рос. инспектор  М.Б. Гонимов	
28.03.2012	На основании письма ООО "Амур-энерго" от 26.12.2011 № 10873-7348 и лицевого осмотра паропровода рег. № 489 (испытания на разрыв) проведены ООО "Метам" Шамширов Р.В.	
18.06.14г.	Проведено очередное техническое освидетельствование, включающее наружный осмотр. Дефектов, препятствующих дальнейшей эксплуатации не обнаружено. Раб = 0,12 МПа. Тр = 120°C. Лицензия ООО "МЕТАМ" № 12-00-0027-10612 от 17.01.2017г.  	НО 18.06.17г.

Дата освидетельст вования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
28.06.2017г.	Проведено техническое освидетельствование трубопровода, включающее карученый шланг и гидравлическое испытание (ПИ) по результатам осмотра, дефектов, присутствующих деформаций не обнаружено. Гидравлическое испытание проведено в соответствии с требованиями ПНД. Проверка пропускной способности РПД, на которых не производится обслуживание, работающее на кубометры в минуту. Величина предельного давления 4,5 МПа/см². По результатам технического освидетельствования, трубопровод пригоден к эксплуатации на проектной нагрузке. Рад. = 1,2 м/сек², рад. = 120°/с² Жесткость 660, Тех. стандарт № 14. 16. 53210. 002 г. 28.10.2017г.	Н.О. 28.06.2018г.

Трубопровод зарегистрирован за № 489

В Ленинском упрощенном ростехнадзоре г. _____
(наименование регистрирующего органа)

в паспорте пронумеровано 31 страниц

и прошнуровано всего 16 листов,

в том числе чертежей (схем) на _____ листах

Ресурсный инспектор ОН 21889 14.5. Голубов
(должность регистрирующего лица и его подпись)



« 26 » декабря 2011 г.

Пронумеровано и
прошнуровано
(листов)