Таблица регистрации изменений								
Изм.	Номера листов(страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
Изм. 1	1, 22, 23, 34, 35, 39	-	-	-	39			

Примечания.

1. Данный кабельный журнал выполнен в соответствии с Д/С №30 к Договору №6630.
2. Длины, указанные в кабельном журнале, не служат основанием для нарезки кабелей. Нарезку кабелей следует проводить по замерам длин трассы на месте монтажа.
3. Данный кабельный журнал выполнен на основании технической документации ООО "Контракт Комплект XXI" - поставщика оборудования насосных дренажа и осушения Здания ГАЭС, разработанной ЗАО "ВИВ", переданной письмом №2052-ИД от 11.07.12.
4. В связи с отсутствием маркировок кабелей на схемах поставщика шкафов управления в данном кабельном журнале маркировка кабелей дана в соответсвии с системой обозначений, принятой ОАО "Институт Гидропроект" для Загорской ГАЭС-2.

Инв. № подл. 621645 | Подпись и дата 22.02.13 | Взам. инв. №

Изм.1	1		076-13		22.02	1834 – 26 – 1435		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Загорская ГАЭС-2 на р.Кунье		
Разработал		Васильева			22.02	Здание ГАЭС.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кобякина			22.02		Р	1	39
Зам. ГИПа		Гулиева			22.02				
Н.контр		Габышева			22.02	Системы дренажа и осушения. Кабельный журнал силовых и контрольных кабелей в объеме поставщика оборудования.	ОАО "Институт Гидропроект" г. Москва ЭТО 2013 г.		
Зам.нач.отд.		Обысова			22.02				
ГИП		Лобанов			22.02				

Формат А3

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
1	Система осушения проточной части агрегатов =00LSA00 (2НО).																
2	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			1000	H07RN-F	7(1x50)		15					
3	-W11	Клеммник силовых кабелей №1			=00LSA00-AP001.												
4		насоса №1.			Электродвигатель насоса №1												
5																	
6	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			660	H07RN-F	5x1,5		15					
7	-W12	Клеммник контрольных			=00LSA00-AP001.												
8		кабелей №1 насоса №1.			Датчики насоса №1.												
9																	
10	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			1000	H07RN-F	7(1x50)		15					
11	-W21	Клеммник силовых кабелей №2			=00LSA00-AP002.												
12		насоса №2.			Электродвигатель насоса №2												
13																	
14	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			660	H07RN-F	5x1,5		15					
15	-W22	Клеммник контрольных			=00LSA00-AP002.												
16		кабелей №2 насоса №2.			Датчики насоса №2.												
17																	
18	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			1000	H07RN-F	7(1x50)		15					
19	-W31	Клеммник силовых кабелей №3			=00LSA00-AP003.												
20		насоса №3.			Электродвигатель насоса №3												
21																	
22	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			660	H07RN-F	5x1,5		15					
23	-W32	Клеммник контрольных			=00LSA00-AP003.												
24		кабелей №3 насоса №3.			Датчики насоса №3.												
25																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 2

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
26	00LSA00-	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			660	H07RN-F	10x1,5		20					
27	-W41	Ящик ЗВНА для подключения			=00LSA00-AP004.												
28		передвижного насоса.			Электродвигатель насоса №4												
29																	
30	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	PVC	6x0,14		150					
31	-W101	=00LSA00-CL001. Погружной			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
32		датчик давления (уровня)			Общий шкаф управления												
33		0...6 м. в. ст.			насосной станции системы												
34					осушения проточной части												
35					агрегатов.												
36																	
37	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	PVC	6x0,14		150					
38	-W102	=00LSA00-CL002. Погружной			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
39		датчик давления (уровня)			Общий шкаф управления												
40		0...6 м. в. ст.			насосной станции системы												
41					осушения проточной части												
42					агрегатов.												
43																	
44	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	PVC	6x0,14		150					
45	-W103	=00LSA00-CL003. Погружной			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
46		датчик давления (уровня)			Общий шкаф управления												
47		0…45 м. в. ст.			насосной станции системы												
48					осушения проточной части												
49					агрегатов.												
50																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

1834-26-1435

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
51	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			1000	ВВГнг(А)-LS	2(4х150)		125					
52	-W111	Клеммник силовых кабелей №1			Пом. 034. =00LSA00+GH01.												
53		насоса №1.			Шкаф управления насосом №1												
54					системы осушения проточной												
55					части агрегатов.												
56																	
57	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		125					
58	-W112	Клеммник контрольных			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
59		кабелей №1 насоса №1.			Общий шкаф управления												
60					насосной станции системы												
61					осушения проточной части												
62					агрегатов.												
63																	
64	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	7х0,35		125					
65	-W113	=00LSA00-CF001. Расходомер			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
66		-счетчик на напоре насоса №1.			Общий шкаф управления												
67					насосной станции системы												
68					осушения проточной части												
69					агрегатов.												
70																	
71																	
72																	
73																	
74																	
75																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
76	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			1000	ВВГнг(А)-LS	2(4х150)		125					
77	-W121	Клеммник силовых кабелей №2			Пом. 034. =00LSA00+GH02.												
78		насоса №2.			Шкаф управления насосом №2												
79					системы осушения проточной												
80					части агрегатов.												
81																	
82	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		125					
83	-W122	Клеммник контрольных			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
84		кабелей №2 насоса №2.			Общий шкаф управления												
85					насосной станции системы												
86					осушения проточной части												
87					агрегатов.												
88																	
89	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	7х0,35		125					
90	-W123	=00LSA00-CF002. Расходомер			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
91		-счетчик на напоре насоса №2.			Общий шкаф управления												
92					насосной станции системы												
93					осушения проточной части												
94					агрегатов.												
95																	
96																	
97																	
98																	
99																	
100																	

Взам.инв.№.

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 5

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
101	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			1000	ВВГнг(А)-LS	2(4х150)		125					
102	-W131	Клеммник силовых кабелей №3			Пом. 034. =00LSA00+GH03.												
103		насоса №3.			Шкаф управления насосом №3												
104					системы осушения проточной												
105					части агрегатов.												
106																	
107	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		125					
108	-W132	Клеммник контрольных			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
109		кабелей №3 насоса №3.			Общий шкаф управления												
110					насосной станции системы												
111					осушения проточной части												
112					агрегатов.												
113																	
114	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	7х0,35		125					
115	-W133	=00LSA00-CF003. Расходомер			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
116		-счетчик на напоре насоса №3.			Общий шкаф управления												
117					насосной станции системы												
118					осушения проточной части												
119					агрегатов.												
120																	
121																	
122																	
123																	
124																	
125																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 6

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
126	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	2х0,75		125					
127	-W201	=00LSA00+GX01.			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
128		Шкаф местного управления			Общий шкаф управления												
129		насосом №1 системы осушения			насосной станции системы												
130		проточной части агрегатов.			осушения проточной части												
131					агрегатов.												
132																	
133	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		125					
134	-W211	=00LSA00+GX01.			Пом. 034. =00LSA00+GH01.												
135		Шкаф местного управления			Шкаф управления насосом №1												
136		насосом №1 системы осушения			системы осушения проточной												
137		проточной части агрегатов.			части агрегатов.												
138																	
139	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		125					
140	-W221	=00LSA00+GX02.			Пом. 034. =00LSA00+GH02.												
141		Шкаф местного управления			Шкаф управления насосом №2												
142		насосом №2 системы осушения			системы осушения проточной												
143		проточной части агрегатов.			части агрегатов.												
144																	
145	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		125					
146	-W231	=00LSA00+GX03.			Пом. 034. =00LSA00+GH03.												
147		Шкаф местного управления			Шкаф управления насосом №3												
148		насосом №3 системы осушения			системы осушения проточной												
149		проточной части агрегатов.			части агрегатов.												
150																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

1834-26-1435

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
151	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		7					
152	-W311	Пом. 034. =00LSA00+GH01.			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
153		Шкаф управления насосом №1			Общий шкаф управления												
154		системы осушения проточной			насосной станции системы												
155		части агрегатов.			осушения проточной части												
156					агрегатов.												
157																	
158	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		125					
159	-W312	Шкаф местного управления			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
160		задвижкой =00LSL00-AA101			Общий шкаф управления												
161		на напоре насоса №1.			насосной станции системы												
162					осушения проточной части												
163					агрегатов.												
164																	
165	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	19х1,5		125					
166	-W313	Привод задвижки №1			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
167		=00LSL00-AA101			Общий шкаф управления												
168		на напоре насоса №1.			насосной станции системы												
169					осушения проточной части												
170					агрегатов.												
171																	
172																	
173																	
174																	
175																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
176	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		6					
177	-W321	Пом. 034. =00LSA00+GH02.			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
178		Шкаф управления насосом №2			Общий шкаф управления												
179		системы осушения проточной			насосной станции системы												
180		части агрегатов.			осушения проточной части												
181					агрегатов.												
182																	
183	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		125					
184	-W322	Шкаф местного управления			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
185		задвижкой =00LSL00-AA102			Общий шкаф управления												
186		на напоре насоса №2.			насосной станции системы												
187					осушения проточной части												
188					агрегатов.												
189																	
190	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	19х1,5		125					
191	-W323	Привод задвижки №2			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
192		=00LSL00-AA102			Общий шкаф управления												
193		на напоре насоса №2.			насосной станции системы												
194					осушения проточной части												
195					агрегатов.												
196																	
197																	
198																	
199																	
200																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 9

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
201	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		5					
202	-W331	Пом. 034. =00LSA00+GH03.			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
203		Шкаф управления насосом №3			Общий шкаф управления												
204		системы осушения проточной			насосной станции системы												
205		части агрегатов.			осушения проточной части												
206					агрегатов.												
207																	
208	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		125					
209	-W332	Шкаф местного управления			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
210		задвижкой =00LSL00-AA103			Общий шкаф управления												
211		на напоре насоса №3.			насосной станции системы												
212					осушения проточной части												
213					агрегатов.												
214																	
215	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	19х1,5		125					
216	-W333	Привод задвижки №3			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
217		=00LSL00-AA103			Общий шкаф управления												
218		на напоре насоса №3.			насосной станции системы												
219					осушения проточной части												
220					агрегатов.												
221																	
222																	
223																	
224																	
225																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 10

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
226	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		125					
227	-W342	Шкаф местного управления			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
228		задвижкой =00LSL00-AA104.			Общий шкаф управления												
229					насосной станции системы												
230					осушения проточной части												
231					агрегатов.												
232																	
233	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	19х1,5		125					
234	-W343	Привод задвижки №4			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
235		=00LSL00-AA104.			Общий шкаф управления												
236					насосной станции системы												
237					осушения проточной части												
238					агрегатов.												
239																	
240																	
241																	
242																	
243																	
244																	
245																	
246																	
247																	
248																	
249																	
250																	

Взам.инв.№.

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 11

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
251	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	5х0,5		7					
252	-W411	Пом. 034. =00LSA00+GH01.			Пом. 034. =00LSA00+GH04.												
253		Шкаф управления насосом №1			Общий шкаф управления												
254		системы осушения проточной			насосной станции системы												
255		части агрегатов.			осушения проточной части												
256					агрегатов.												
257																	
258	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	5х0,5		6					
259	-W412	Пом. 034. =00LSA00+GH01.			Пом. 034. =00LSA00+GH02.												
260		Шкаф управления насосом №1			Шкаф управления насосом №2												
261		системы осушения проточной			системы осушения проточной												
262		части агрегатов.			части агрегатов.												
263																	
264	00LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	5х0,5		5					
265	-W413	Пом. 034. =00LSA00+GH03.			Пом. 034. =00LSA00+GH02.												
266		Шкаф управления насосом №3			Шкаф управления насосом №2												
267		системы осушения проточной			системы осушения проточной												
268		части агрегатов.			части агрегатов.												
269																	
270																	
271																	
272																	
273																	
274																	
275																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 12

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напря-жение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	дли-на, м	Заводская марка		число резерв жил	дли-на, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
276	Система откачки дренажа здания =00LSL10 (2ДН3).																
277	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			660	H07RN-F	2(4х6)		20					
278	-W11	Клеммник силовых кабелей №1			=00LSL10-AP001.												
279		насоса №1.			Электродвигатель насоса №1												
280																	
281	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			660	H07RN-F	7х1,5		20					
282	-W12	Клеммник контрольных			=00LSL10-AP001.												
283		кабелей №1 насоса №1.			Датчики насоса №1.												
284																	
285	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			660	H07RN-F	2(4х6)		20					
286	-W21	Клеммник силовых кабелей №2			=00LSL10-AP002.												
287		насоса №2.			Электродвигатель насоса №2												
288																	
289	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			660	H07RN-F	7х1,5		20					
290	-W22	Клеммник контрольных			=00LSL10-AP002.												
291		кабелей №2 насоса №2.			Датчики насоса №2.												
292																	
293	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			660	H07RN-F	2(4х6)		20					
294	-W31	Клеммник силовых кабелей №3			=00LSL10-AP003.												
295		насоса №3.			Электродвигатель насоса №3												
296																	
297	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			660	H07RN-F	7х1,5		20					
298	-W32	Клеммник контрольных			=00LSL10-AP003.												
299		кабелей №3 насоса №3.			Датчики насоса №3.												
300																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 13

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напря-жение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	дли-на, м	Заводская марка		число резерв жил	дли-на, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
301	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			660	PVC	3x1		20					
302	-W01	Клеммник контрольных			=00LSL10-CL001.												
303		кабелей №1 насоса №1.			Датчик-реле уровня №1.												
304																	
305	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			660	PVC	3x1		20					
306	-W02	Клеммник контрольных			=00LSL10-CL002.												
307		кабелей №1 насоса №1.			Датчик-реле уровня №2.												
308																	
309	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			660	PVC	3x1		20					
310	-W03	Клеммник контрольных			=00LSL10-CL003.												
311		кабелей №2 насоса №2.			Датчик-реле уровня №3.												
312																	
313	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			660	PVC	3x1		20					
314	-W04	Клеммник контрольных			=00LSL10-CL004.												
315		кабелей №2 насоса №2.			Датчик-реле уровня №4.												
316																	
317	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	PVC	6x0.14		200					
318	-W101	=00LSL10-CL005. Погружной			Пом. 034. =00LSL10+GH04.												
319		датчик давления (уровня)			Общий шкаф управления												
320		0…40 м. в. ст.			насосной станции системы откачки												
321					дренажа здания.												
322																	
323																	
324																	
325																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

1834-26-1435

Лист 14

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
326	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			1000	ВВГнг(А)-LS	4х70		200					
327	-W111	Клеммник силовых кабелей №1			Пом. 034. =00LSL10+GH01.												
328		насоса №1.			Шкаф управления насосом №1												
329					системы откачки дренажа здания.												
330																	
331	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		200					
332	-W112	Клеммник контрольных			Пом. 034. =00LSL10+GH04.												
333		кабелей №1 насоса №1.			Общий шкаф управления												
334					насосной станции системы откачки												
335					дренажа здания.												
336																	
337	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	7х0,35		200					
338	-W113	=00LSL10-CF001. Расходомер			Пом. 034. =00LSL10+GH04.												
339		-счетчик на напоре насоса №1.			Общий шкаф управления												
340					насосной станции системы откачки												
341					дренажа здания.												
342																	
343	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			1000	ВВГнг(А)-LS	4х70		200					
344	-W121	Клеммник силовых кабелей №2			Пом. 034. =00LSL10+GH02.												
345		насоса №2.			Шкаф управления насосом №2												
346					системы откачки дренажа здания.												
347																	
348																	
349																	
350																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 15

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
351	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		200					
352	-W122	Клеммник контрольных			Пом. 034. =00LSL10+GH04.												
353		кабелей №2 насоса №2.			Общий шкаф управления												
354					насосной станции системы откачки												
355					дренажа здания.												
356																	
357	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	7х0,35		200					
358	-W123	=00LSL10-CF002. Расходомер			Пом. 034. =00LSL10+GH04.												
359		-счетчик на напоре насоса №2.			Общий шкаф управления												
360					насосной станции системы откачки												
361					дренажа здания.												
362																	
363	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			1000	ВВГнг(А)-LS	4х70		200					
364	-W131	Клеммник силовых кабелей №3			Пом. 034. =00LSL10+GH03.												
365		насоса №3.			Шкаф управления насосом №3												
366					системы откачки дренажа здания.												
367																	
368	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		200					
369	-W132	Клеммник контрольных			Пом. 034. =00LSL10+GH04.												
370		кабелей №3 насоса №3.			Общий шкаф управления												
371					насосной станции системы откачки												
372					дренажа здания.												
373																	
374																	
375																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 16

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
376	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	7х0,35		200					
377	-W133	=00LSL10-CF003. Расходомер			Пом. 034. =00LSL10+GH04.												
378		-счетчик на напоре насоса №3.			Общий шкаф управления												
379					насосной станции системы откачки												
380					дренажа здания.												
381																	
382	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	2х0,75		200					
383	-W201	=00LSL10+GX01.			Пом. 034. =00LSL10+GH04.												
384		Шкаф местного управления			Общий шкаф управления												
385		насосом №1 системы откачки			насосной станции системы откачки												
386		дренажа здания.			дренажа здания.												
387																	
388	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		200					
389	-W211	=00LSL10+GX01.			Пом. 034. =00LSL10+GH01.												
390		Шкаф местного управления			Шкаф управления насосом №1												
391		насосом №1 системы откачки			системы откачки дренажа здания.												
392		дренажа здания.															
393																	
394	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		200					
395	-W221	=00LSL10+GX02.			Пом. 034. =00LSL10+GH02.												
396		Шкаф местного управления			Шкаф управления насосом №2												
397		насосом №2 системы откачки			системы откачки дренажа здания.												
398		дренажа здания.															
399																	
400																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

1834-26-1435

Лист 17

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
401	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		200					
402	-W231	=00LSL10+GX03.			Пом. 034. =00LSL10+GH03.												
403		Шкаф местного управления			Шкаф управления насосом №3												
404		насосом №3 системы откачки			системы откачки дренажа здания.												
405		дренажа здания.															
406																	
407	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		5					
408	-W311	Пом. 034. =00LSL10+GH01.			Пом. 034. =00LSL10+GH04.												
409		Шкаф управления насосом №1			Общий шкаф управления												
410		системы откачки дренажа			насосной станции системы откачки												
411		здания.			дренажа здания.												
412																	
413	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		6					
414	-W321	Пом. 034. =00LSL10+GH02.			Пом. 034. =00LSL10+GH04.												
415		Шкаф управления насосом №2			Общий шкаф управления												
416		системы откачки дренажа			насосной станции системы откачки												
417		здания.			дренажа здания.												
418																	
419	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		7					
420	-W331	Пом. 034. =00LSL10+GH03.			Пом. 034. =00LSL10+GH04.												
421		Шкаф управления насосом №3			Общий шкаф управления												
422		системы откачки дренажа			насосной станции системы откачки												
423		здания.			дренажа здания.												
424																	
425																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 18

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
426	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	5х0,5		5					
427	-W411	Пом. 034. =00LSL10+GH01.			Пом. 034. =00LSL10+GH04.												
428		Шкаф управления насосом №1			Общий шкаф управления												
429		системы откачки дренажа			насосной станции системы откачки												
430		здания.			дренажа здания.												
431																	
432	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	5х0,5		6					
433	-W421	Пом. 034. =00LSL10+GH01.			Пом. 034. =00LSL10+GH02.												
434		Шкаф управления насосом №1			Шкаф управления насосом №2												
435		системы откачки дренажа			системы откачки дренажа здания.												
436		здания.															
437																	
438	00LSL10	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	5х0,5		7					
439	-W431	Пом. 034. =00LSL10+GH03.			Пом. 034. =00LSL10+GH02.												
440		Шкаф управления насосом №3			Шкаф управления насосом №2												
441		системы откачки дренажа			системы откачки дренажа здания.												
442		здания.															
443																	
444																	
445																	
446																	
447																	
448																	
449																	
450																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 19

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
451	Система откачки плоского дренажа основания здания =00LSL20 (2ДПЗ).																
452	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			660	"Teach-water"	2(4x16)		10					
453	-W11	Клеммник силовых кабелей №1			=00LSL20-AP001.												
454		насоса №1.			Электродвигатель насоса №1												
455																	
456	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			660	"Teach-water"	4x1,5		10					
457	-W12	Клеммник контрольных			=00LSL20-AP001.												
458		кабелей №1 насоса №1.			Датчики насоса №1.												
459																	
460	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			660	"Teach-water"	2(4x16)		10					
461	-W21	Клеммник силовых кабелей №2			=00LSL20-AP002.												
462		насоса №2.			Электродвигатель насоса №2												
463																	
464	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			660	"Teach-water"	4x1,5		10					
465	-W22	Клеммник контрольных			=00LSL20-AP002.												
466		кабелей №2 насоса №2.			Датчики насоса №2.												
467																	
468	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			660	"Teach-water"	2(4x16)		10					
469	-W31	Клеммник силовых кабелей №3			=00LSL20-AP003.												
470		насоса №3.			Электродвигатель насоса №3												
471																	
472	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			660	"Teach-water"	4x1,5		10					
473	-W32	Клеммник контрольных			=00LSL20-AP003.												
474		кабелей №3 насоса №3.			Датчики насоса №3.												
475																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 20

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
476	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	PVC	6x0,14		120					
477	-W101	=00LSL20-CL001. Датчик			Пом. 045. =00LSL20+GH04.												
478		избыточного давления(уровня)			Общий шкаф управления												
479		0...6 м. в. ст.			насосной станции системы												
480					откачки плоского дренажа												
481					основания здания												
482																	
483	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	PVC	6x0,14		120					
484	-W102	=00LSL20-CL002. Датчик			Пом. 045. =00LSL20+GH04.												
485		избыточного давления(уровня)			Общий шкаф управления												
486		0...6 м. в. ст.			насосной станции системы												
487					откачки плоского дренажа												
488					основания здания												
489																	
490	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	PVC	6x0,14		120					
491	-W103	=00LSL20-CL003. Датчик			Пом. 045. =00LSL20+GH04.												
492		избыточного давления(уровня)			Общий шкаф управления												
493		0…16 м. в. ст.			насосной станции системы												
494					откачки плоского дренажа												
495					основания здания												
496																	
497																	
498																	
499																	
500																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
501	~~00LSL20~~	~~Здание ГАЭС. Отм. 125.100.~~			~~Здание ГАЭС. Отм. 142.700.~~			~~1000~~	~~ВВГнг(А)-LS~~	~~2(4х95)~~		~~120~~					Изм.1
502	~~-W111~~	~~Клеммник силовых кабелей №1~~			~~Пом. 045. =00LSL20+GH01.~~												
503		~~насоса №1.~~			~~Шкаф управления насосом №1~~												
504					~~системы откачки плоского~~												
505		-			~~дренажа основания здания.~~												
506																	
507	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		120					
508	-W112	Клеммник контрольных			Пом. 045. =00LSL20+GH04.												
509		кабелей №1 насоса №1.			Общий шкаф управления												
510					насосной станции системы												
511					откачки плоского дренажа												
512					основания здания												
513																	
514	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	МКЭШ	7х0,35		120					
515	-W113	=00LSL20-CF001. Расходомер			Пом. 045. =00LSL20+GH04.												
516		-счетчик на напоре насоса №1.			Общий шкаф управления												
517					насосной станции системы												
518					откачки плоского дренажа												
519					основания здания												
520																	
521	~~00LSL20~~	~~Здание ГАЭС. Отм. 125.100.~~			~~Здание ГАЭС. Отм. 142.700.~~			~~1000~~	~~ВВГнг(А)-LS~~	~~2(4х95)~~		~~120~~					Изм.1
522	~~-W121~~	~~Клеммник силовых кабелей №2~~			~~Пом. 045. =00LSL20+GH02.~~												
523		~~насоса №2.~~			~~Шкаф управления насосом №2~~												
524					~~системы откачки плоского~~												
525					~~дренажа основания здания.~~												

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Изм.1	2		076-13		22.02

1834-26-1435

Лист 22

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
526	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		120					
527	-W122	Клеммник контрольных			Пом. 045. =00LSL20+GH04.												
528		кабелей №2 насоса №2.			Общий шкаф управления												
529					насосной станции системы												
530					откачки плоского дренажа												
531					основания здания												
532																	
533	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	МКЭШ	7х0,35		120					
534	-W123	=00LSL20-CF002. Расходомер			Пом. 045. =00LSL20+GH04.												
535		-счетчик на напоре насоса №2.			Общий шкаф управления												
536					насосной станции системы												
537					откачки плоского дренажа												
538					основания здания												
539																	
540	~~00LSL20~~	~~Здание ГАЭС. Отм. 125.100.~~			~~Здание ГАЭС. Отм. 161.200.~~			~~1000~~	~~ВВГнг(А)-LS~~	~~2(4х95)~~		~~180~~					Изм.1
541	~~-W131~~	~~Клеммник силовых кабелей №3~~			~~Пом. 034. =00LSL20+GH03.~~												
542		~~насоса №3.~~			~~Шкаф управления насосом №3~~												
543					~~системы откачки плоского~~												
544					~~дренажа основания здания.~~												
545																	
546	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		120					
547	-W132	Клеммник контрольных			Пом. 045. =00LSL20+GH04.												
548		кабелей №3 насоса №3.			Общий шкаф управления												
549					насосной станции системы откачки												
550					плоского дренажа основания зд-я.												

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Изм.1	1		076-13		22.02

1834-26-1435

Лист 23

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
551	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	МКЭШ	7х0,35		120					
552	-W133	=00LSL20-CF003. Расходомер			Пом. 045. =00LSL20+GH04.												
553		-счетчик на напоре насоса №3.			Общий шкаф управления												
554					насосной станции системы												
555					откачки плоского дренажа												
556					основания здания												
557																	
558	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	МКЭШ	2х0,75		120					
559	-W201	=00LSL20+GX01. Шкаф			Пом. 045. =00LSL20+GH04.												
560		местного управления насосом			Общий шкаф управления												
561		№1 системы откачки плоского			насосной станции системы												
562		дренажа основания здания			откачки плоского дренажа												
563					основания здания												
564																	
565	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		120					
566	-W211	=00LSL20+GX01. Шкаф			Пом. 045. =00LSL20+GH01.												
567		местного управления насосом			Шкаф управления насосом №1												
568		№1 системы откачки плоского			системы откачки плоского												
569		дренажа основания здания			дренажа основания здания.												
570																	
571	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		120					
572	-W221	=00LSL20+GX01. Шкаф			Пом. 045. =00LSL20+GH02.												
573		местного управления насосом			Шкаф управления насосом №2												
574		№2 системы откачки плоского			системы откачки плоского												
575		дренажа основания здания			дренажа основания здания.												

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
576	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 125.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		180					
577	-W231	=00LSL20+GX01. Шкаф			Пом. 034. =00LSL20+GH03.												
578		местного управления насосом			Шкаф управления насосом №3												
579		№3 системы откачки плоского			системы откачки плоского												
580		дренажа основания здания			дренажа основания здания.												
581																	
582	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		5					
583	-W311	Пом. 045. =00LSL20+GH01.			Пом. 045. =00LSL20+GH04.												
584		Шкаф управления насосом №1			Общий шкаф управления												
585		системы откачки плоского			насосной станции системы												
586		дренажа основания здания.			откачки плоского дренажа												
587					основания здания												
588																	
589	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		6					
590	-W321	Пом. 045. =00LSL20+GH02.			Пом. 045. =00LSL20+GH04.												
591		Шкаф управления насосом №2			Общий шкаф управления												
592		системы откачки плоского			насосной станции системы												
593		дренажа основания здания.			откачки плоского дренажа												
594					основания здания												
595																	
596	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		115					
597	-W331	Пом. 034. =00LSL20+GH03.			Пом. 045. =00LSL20+GH04.												
598		Шкаф управления насосом №3			Общий шкаф управления												
599		системы откачки плоского			насосной станции системы откачки												
600		дренажа основания здания.			плоского дренажа основания зд-я.												

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
601	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	МКЭШ	5х0,5		5					
602	-W411	Пом. 045. =00LSL20+GH01.			Пом. 045. =00LSL20+GH04.												
603		Шкаф управления насосом №1			Общий шкаф управления												
604		системы откачки плоского			насосной станции системы												
605		дренажа основания здания.			откачки плоского дренажа												
606					основания здания												
607																	
608	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	МКЭШ	5х0,5		6					
609	-W421	Пом. 045. =00LSL20+GH01.			Пом. 045. =00LSL20+GH02.												
610		Шкаф управления насосом №1			Шкаф управления насосом №2												
611		системы откачки плоского			системы откачки плоского												
612		дренажа основания здания.			дренажа основания здания.												
613																	
614	00LSL20	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 142.700.			660	МКЭШ	5х0,5		115					
615	-W431	Пом. 034. =00LSL20+GH03.			Пом. 045. =00LSL20+GH02.												
616		Шкаф управления насосом №3			Шкаф управления насосом №2												
617		системы откачки плоского			системы откачки плоского												
618		дренажа основания здания.			дренажа основания здания.												
619																	
620																	
621																	
622																	
623																	
624																	
625																	

Взам.инв.№.

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
626	Система откачки дренажа помещения насосной станции осушения =00LSL30 (2ДНН)																
627	00LSL30	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 123.400.			660	H07RN-F	10x1,5		15					
628	-W11	Клеммник силовых и			=00LSL30-AP001.												
629		контрольных кабелей №1			Электродвигатель и датчики												
630		насоса №1.			насоса №1.												
631																	
632	00LSL30	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 123.400.			660	H07RN-F	10x1,5		15					
633	-W21	Клеммник силовых и			=00LSL30-AP002.												
634		контрольных кабелей №2			Электродвигатель и датчики												
635		насоса №2.			насоса №2.												
636																	
637	00LSL30	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 123.500.			660	PVC	3x1		20					
638	-W01	Клеммник силовых и			=00LSL30-CL001.												
639		контрольных кабелей №1			Датчик-реле уровня №1.												
640		насоса №1.															
641																	
642	00LSL30	Здание ГАЭС. Отм. 123.400.			Здание ГАЭС. Отм. 123.500.			660	PVC	3x1		20					
643	-W02	Клеммник силовых и			=00LSL30-CL002.												
644		контрольных кабелей №1			Датчик-реле уровня №2.												
645		насоса №1.															
646																	
647	00LSL30	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 123.500.			660	PVC	3x1		20					
648	-W03	Клеммник силовых и			=00LSL30-CL003.												
649		контрольных кабелей №2			Датчик-реле уровня №3.												
650		насоса №2.															

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 27

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напря-жение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	дли-на, м	Заводская марка		число резерв жил	дли-на, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
651	00LSL30	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 123.500.			660	PVC	3x1		20					
652	-W04	Клеммник силовых и			=00LSL30-CL004.												
653		контрольных кабелей №2			Датчик-реле уровня №4.												
654		насоса №2.															
655																	
656	00LSL30	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	7x0,35		130					
657	-W101	=00LSL30-CF001. Расходомер			Пом. 034. =00LSL30+GH03.												
658		-счетчик на напоре насосов.			Общий шкаф управления												
659					насосной станции системы откачки												
660					дренажа помещения насосной												
661					станции осушения												
662																	
663	00LSL30	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	PVC	6x0.14		140					
664	-W102	=00LSL30-CL005. Погружной			Пом. 034. =00LSL30+GH03.												
665		датчик давления (уровня)			Общий шкаф управления												
666		0…40 м. в. ст.			насосной станции системы откачки												
667					дренажа помещения насосной												
668					станции осушения.												
669																	
670																	
671																	
672																	
673																	
674																	
675																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 28

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
676	00LSL30	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			1000	ВВГнг (А)-LS	4х16		130					
677	-W111	Клеммник силовых и			Пом. 034. =00LSL30+GH01.												
678		контрольных кабелей №1			Шкаф управления насосом №1												
679		насоса №1.			системы откачки дренажа пом-ния												
680					насосной станции осушения.												
681																	
682	00LSL30	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		130					
683	-W112	Клеммник силовых и			Пом. 034. =00LSL30+GH03.												
684		контрольных кабелей №1			Общий шкаф управления												
685		насоса №1.			насосной станции системы откачки												
686					дренажа помещения насосной												
687					станции осушения.												
688																	
689	00LSL30	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			1000	ВВГнг (А)-LS	4х16		130					
690	-W121	Клеммник силовых и			Пом. 034. =00LSL30+GH02.												
691		контрольных кабелей №2			Шкаф управления насосом №2												
692		насоса №2.			системы откачки дренажа пом-ния												
693					насосной станции осушения.												
694																	
695	00LSL30	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		130					
696	-W122	Клеммник силовых и			Пом. 034. =00LSL30+GH03.												
697		контрольных кабелей №2			Общий шкаф управления												
698		насоса №2.			насосной станции системы откачки												
699					дренажа помещения насосной												
700					станции осушения.												

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

1834-26-1435

Лист 29

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
701	00LSL30	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	2х0,75		130					
702	-W201	=00LSL30+GX01.			Пом. 034. =00LSL30+GH03.												
703		Шкаф местного управления			Общий шкаф управления												
704		насосом №1 системы откачки			насосной станции системы откачки												
705		дренажа помещения насосной			дренажа помещения насосной												
706		станции осушения.			станции осушения.												
707																	
708	00LSL30	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		130					
709	-W211	=00LSL30+GX01.			Пом. 034. =00LSL30+GH01.												
710		Шкаф местного управления			Шкаф управления насосом №1												
711		насосом №1 системы откачки			системы откачки дренажа												
712		дренажа помещения насосной			помещения насосной станции												
713		станции осушения.			осушения.												
714																	
715	00LSL30	Здание ГАЭС. Отм. 125.400.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		130					
716	-W221	=00LSL30+GX02.			Пом. 034. =00LSL30+GH02.												
717		Шкаф местного управления			Шкаф управления насосом №2												
718		насосом №2 системы откачки			системы откачки дренажа												
719		дренажа помещения насосной			помещения насосной станции												
720		станции осушения.			осушения.												
721																	
722																	
723																	
724																	
725																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

1834-26-1435

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
726	00LSL30	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		5					
727	-W311	Пом. 034. =00LSL30+GH01.			Пом. 034. =00LSL30+GH03.												
728		Шкаф управления насосом №1			Общий шкаф управления												
729		системы откачки дренажа			насосной станции системы откачки												
730		помещения насосной станции			дренажа помещения насосной												
731		осушения.			станции осушения.												
732																	
733	00LSL30	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		7					
734	-W321	Пом. 034. =00LSL30+GH02.			Пом. 034. =00LSL30+GH03.												
735		Шкаф управления насосом №2			Общий шкаф управления												
736		системы откачки дренажа			насосной станции системы откачки												
737		помещения насосной станции			дренажа помещения насосной												
738		осушения.			станции осушения.												
739																	
740																	
741																	
742																	
743																	
744																	
745																	
746																	
747																	
748																	
749																	
750																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 31

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
751	Система откачки вертикального дренажа основания здания =00LSL40 (2ДВ3).																
752	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			660	"Teach-water"	2(4x16)		20					
753	-W11	Клеммник силовых кабелей №1			=00LSL40-AP001.												
754		насоса №1.			Электродвигатель насоса №1												
755																	
756	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			660	"Teach-water"	4x1,5		20					
757	-W12	Клеммник контрольных			=00LSL40-AP001.												
758		кабелей №1 насоса №1.			Датчики насоса №1.												
759																	
760	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			660	"Teach-water"	2(4x16)		20					
761	-W21	Клеммник силовых кабелей №2			=00LSL40-AP002.												
762		насоса №2.			Электродвигатель насоса №2												
763																	
764	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			660	"Teach-water"	4x1,5		20					
765	-W22	Клеммник контрольных			=00LSL40-AP002.												
766		кабелей №2 насоса №2.			Датчики насоса №2.												
767																	
768	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			660	"Teach-water"	2(4x16)		20					
769	-W31	Клеммник силовых кабелей №3			=00LSL40-AP003.												
770		насоса №3.			Электродвигатель насоса №3												
771																	
772	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			660	"Teach-water"	4x1,5		20					
773	-W32	Клеммник контрольных			=00LSL40-AP003.												
774		кабелей №3 насоса №3.			Датчики насоса №3.												
775																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 32

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
776	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			660	PVC	3x1		20					
777	-W01	Клеммник контрольных			=00LSL40-CL001.												
778		кабелей №1 насоса №1.			Датчик-реле уровня №1.												
779																	
780	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			660	PVC	3x1		20					
781	-W02	Клеммник контрольных			=00LSL40-CL002.												
782		кабелей №1 насоса №1.			Датчик-реле уровня №2.												
783																	
784	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			660	PVC	3x1		20					
785	-W03	Клеммник контрольных			=00LSL40-CL003.												
786		кабелей №2 насоса №2.			Датчик-реле уровня №3.												
787																	
788	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			660	PVC	3x1		20					
789	-W04	Клеммник контрольных			=00LSL40-CL004.												
790		кабелей №2 насоса №2.			Датчик-реле уровня №4.												
791																	
792	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	PVC	6x0.14		210					
793	-W101	=00LSL40-CL005. Погружной			Пом. 034. =00LSL40+GH04.												
794		датчик давления (уровня)			Общий шкаф управления												
795		0…25 м. в. ст.			насосной станции системы откачки												
796					вертикального дренажа основания												
797					здания.												
798																	
799																	
800																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 33

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
801	~~00LSL40~~	~~Здание ГАЭС. Отм. 135.100.~~			~~Здание ГАЭС. Отм. 161.200.~~			~~1000~~	~~ВВГнг(А)-LS~~	~~2(4х95)~~		~~290~~					Изм.1
802	~~-W111~~	~~Клеммник силовых кабелей №1~~			~~Пом. 034. =00LSL40+GH01.~~												
803		~~насоса №1.~~			~~Шкаф управления насосом №1~~												
804					~~системы откачки вертикального~~												
805		-			~~дренажа основания здания.~~												
806																	
807	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		210					
808	-W112	Клеммник контрольных			Пом. 034. =00LSL40+GH04.												
809		кабелей №1 насоса №1.			Общий шкаф управления												
810					насосной станции системы откачки												
811					вертикального дренажа основания												
812					здания.												
813																	
814	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	7х0,35		210					
815	-W113	=00LSL40-CF001. Расходомер			Пом. 034. =00LSL40+GH04.												
816		-счетчик на напоре насоса №1.			Общий шкаф управления												
817					насосной станции системы откачки												
818					вертикального дренажа основания												
819					здания.												
820																	
821	~~00LSL40~~	~~Здание ГАЭС. Отм. 135.100.~~			~~Здание ГАЭС. Отм. 161.200.~~			~~1000~~	~~ВВГнг(А)-LS~~	~~2(4х95)~~		~~210~~					Изм.1
822	~~-W121~~	~~Клеммник силовых кабелей №2~~			~~Пом. 034. =00LSL40+GH02.~~												
823		~~насоса №2.~~			~~Шкаф управления насосом №2~~												
824					~~системы откачки вертикального~~												
825					~~дренажа основания здания.~~												

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм.1	2		076-В		22.02	1834-26-1435
Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	

Лист 34

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
826	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		290					
827	-W122	Клеммник контрольных			Пом. 034. =00LSL40+GH04.												
828		кабелей №2 насоса №2.			Общий шкаф управления												
829					насосной станции системы откачки												
830					вертикального дренажа основания												
831					здания.												
832																	
833	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	7х0,35		210					
834	-W123	=00LSL40-CF002. Расходомер			Пом. 034. =00LSL40+GH04.												
835		-счетчик на напоре насоса №2.			Общий шкаф управления												
836					насосной станции системы откачки												
837					вертикального дренажа основания												
838					здания.												
839																	
840	~~00LSL40~~	~~Здание ГАЭС. Отм. 135.100.~~			~~Здание ГАЭС. Отм. 161.200.~~			~~1000~~	~~ВВГнг (А)-LS~~	~~2(4х95)~~		~~210~~					Изм.1
841	~~-W131~~	~~Клеммник силовых кабелей №3~~			~~Пом. 034. =00LSL40+GH03.~~												
842		~~насоса №3.~~			~~Шкаф управления насосом №3~~												
843					~~системы откачки вертикального~~												
844					~~дренажа основания здания.~~												
845																	
846	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		210					
847	-W132	Клеммник контрольных			Пом. 034. =00LSL40+GH04.												
848		кабелей №3 насоса №3.			Общий шкаф управления												
849					насосной станции системы откачки												
850					верт. дренажа основания здания.												

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист
Изм.1	1		076-13		2.2.01		35

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
851	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	7х0,35		290					
852	-W133	=00LSL40-CF003. Расходомер			Пом. 034. =00LSL40+GH04.												
853		-счетчик на напоре насоса №3.			Общий шкаф управления												
854					насосной станции системы откачки												
855					вертикального дренажа основания												
856					здания.												
857																	
858	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	2х0,75		210					
859	-W201	=00LSL40+GX01. Шкаф			Пом. 034. =00LSL40+GH04.												
860		местного управления насосом			Общий шкаф управления												
861		№1 системы откачки			насосной станции системы откачки												
862		вертикального дренажа			вертикального дренажа основания												
863		основания здания.			здания.												
864																	
865	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		210					
866	-W211	=00LSL40+GX01. Шкаф			Пом. 034. =00LSL40+GH01.												
867		местного управления насосом			Шкаф управления насосом №1												
868		№1 системы откачки верт.			системы откачки вертикального												
869		дренажа основания здания.			дренажа основания здания.												
870																	
871	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		210					
872	-W221	=00LSL40+GX02. Шкаф			Пом. 034. =00LSL40+GH02.												
873		местного управления насосом			Шкаф управления насосом №2												
874		№2 системы откачки верт.			системы откачки вертикального												
875		дренажа основания здания.			дренажа основания здания.												

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 36

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
876	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 135.100.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	10х1,5		210					
877	-W231	=00LSL40+GX03. Шкаф			Пом. 034. =00LSL40+GH03.												
878		местного управления насосом			Шкаф управления насосом №3												
879		№3 системы откачки верт.			системы откачки вертикального												
880		дренажа основания здания.			дренажа основания здания.												
881																	
882	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		5					
883	-W311	Пом. 034. =00LSL40+GH01.			Пом. 034. =00LSL40+GH04.												
884		Шкаф управления насосом №1			Общий шкаф управления												
885		системы откачки вертикального			насосной станции системы откачки												
886		дренажа основания здания.			вертикального дренажа основания												
887					здания.												
888																	
889	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		6					
890	-W321	Пом. 034. =00LSL40+GH02.			Пом. 034. =00LSL40+GH04.												
891		Шкаф управления насосом №2			Общий шкаф управления												
892		системы откачки вертикального			насосной станции системы откачки												
893		дренажа основания здания.			вертикального дренажа основания												
894					здания.												
895																	
896	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	КВВГнг(А)-LS	14х1,5		7					
897	-W331	Пом. 034. =00LSL40+GH03.			Пом. 034. =00LSL40+GH04.												
898		Шкаф управления насосом №3			Общий шкаф управления												
899		системы откачки вертикального			насосной станции системы откачки												
900		дренажа основания здания.			верт. дренажа основания здания.												

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1435	Лист 37

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
901	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	5х0,5		5					
902	-W411	Пом. 034. =00LSL40+GH01.			Пом. 034. =00LSL40+GH04.												
903		Шкаф управления насосом №1			Общий шкаф управления												
904		системы откачки вертикального			насосной станции системы откачки												
905		дренажа основания здания.			вертикального дренажа основания												
906					здания.												
907																	
908	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	5х0,5		6					
909	-W421	Пом. 034. =00LSL40+GH01.			Пом. 034. =00LSL40+GH02.												
910		Шкаф управления насосом №1			Шкаф управления насосом №2												
911		системы откачки вертикального			системы откачки вертикального												
912		дренажа основания здания.			дренажа основания здания.												
913																	
914	00LSL40	Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			Здание ГАЭС. Отм. 161.200.			660	МКЭШ	5х0,5		7					
915	-W431	Пом. 034. =00LSL20+GH03.			Пом. 034. =00LSL40+GH02.												
916		Шкаф управления насосом №3			Шкаф управления насосом №2												
917		системы откачки вертикального			системы откачки вертикального												
918		дренажа основания здания.			дренажа основания здания.												
919																	
920																	
921																	
922																	
923																	
924																	
925																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

1834-26-1435

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
926					Всего:				H07RN-F	7(1x50)	315						
927										2(4x6)	120						
928										10x1,5	50						
929										7x1,5	60						
930										5x1,5	45						
931																	
932									"Teach-water"	2(4x16)	180						
933										4x1,5	90						
934																	
935									ВВГнг(А)-LS	4x150	750						
936										~~4x95~~	~~2260~~						Изм.1
937										4x70	600						
938										4x16	260						
939																	
940									КВВГнг(А)-LS	19x1,5	500						
941										14x1,5	4244						
942										10x1,5	3160						
943																	
944									PVC	3x1	240						
945										6x0,14	1360						
946																	
947									МКЭШ	7x0,35	2045						
948										5x0,5	180						
949										2x0,75	569						
950																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621645

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Изм.1	1		076-13		22.02