№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение кВ	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина м	Заводская марка		число резерв жил	длина м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
1	25GH202-9	=BHB+GH202 (Q9)			Шкаф управления задвижкой			0,66	ВВГнг(А)-FRLS	5х6	45						
		здание ГАЭС отм.125.00 ось 10			залива ёмкости для												
					пожаротушения =00SGA00+GH04												
					отм. 125.00 ось 8												
2	25GH202-16	Шкаф управления задвижкой			Задвижка залива ёмкости			0,66	КВВнг-FRLS	10х1,5	10						
		залива ёмкости для			для пожаротушения												
		пожаротушения =00SGA00+GH04			отм. 125.00 ось 8												
		отм. 125.00 ось 8															
3	25GH209-28	=BHB+GH209 (Q29)			Дифференциальный выключатель			0,66	ВВГнг(А)-LS	3х6	20						
		здание ГАЭС отм.149.85 ось 17			DPN N Vigi												
					отм.149.85, временная монтажная площадка												
4	25GH209-30	Дифференциальный выключатель			Греющий кабель			0,66	ВВГнг(А)-LS	3х2,5	5						
		DPN N Vigi			отм.149.85 ось 17 по улице												
		отм.149.85, временная монтажная площадка															

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв № подл. 6136/1

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-25-1211	Лист 2