Примечание.

1. Данный чертеж выполнен в соответствии с поз. Б.6.394 по Д/С №30 к Договору № 6630.

2. Длины, указанные в кабельном журнале, не служат основанием для нарезки кабелей. Нарезку кабелей следует производить по замерам длины трассы на месте монтажа.

3. Кабели, отмеченные символом *, входят в объем поставки Поставщика оборудования.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата 20.12.12

Инв № подл. 647135

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Рыжова			20.12
Проверил		Васильева			20.12
Нач.отд.		Обысова			20.12
Н.контроль		Габышева			20.12
ГИП		Александров			20.12

1834-26-1483

Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье

Здание ГАЭС	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	6

Система бытовой канализации
Кабельный журнал.

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОЭТО 2013

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напря-жение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	дли-на, м	Заводская марка		число резерв. жил	дли-на, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
1																	
2	00GQA01-	Здание ГАЭС. Отм. 142,700. Оси1-2			Зд.ГАЭС. Отм. 142,700.			660	КВВГЭнг(А)-LS	4х1,5	2	210					
3	W401	=00GQA01+GH01.Шкаф управления			Пом.КТП. Шкаф +00СКА05.												
4		насосной установкой №1 перекачки			ПТК НС.												
5		бытовых стоков.															
6																	
7	00GQA01-	Здание ГАЭС. Отм. 136,300.			Зд.ГАЭС. Отм. 142,700.			660	КВВГЭнг(А)-LS	4х1,5	2	85					
8	W402	Оси 10-11. =00GQA01+GH02.Шкаф			Пом.КТП. Шкаф +00СКА05.												
9		управления насосной установкой №2			ПТК НС.												
10		перекачки бытовых стоков.															
11																	
12	00GQA01-	Здание ГАЭС. Отм. 142,700.			Зд.ГАЭС. Отм. 142,700.			660	КВВГЭнг(А)-LS	4х1,5	2	105					
13	W403	Оси 14-15. =00GQA01+GH03.Шкаф			Пом.КТП. Шкаф +00СКА05.												
14		управления насосной установкой №3			ПТК НС.												
15		перекачки бытовых стоков.															
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	

Взам.инв.№.

Подпись и дата

Инв № подл. 647135

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

1834-26-1483

Лист 2

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
26	H1-W2 *	Здание ГАЭС. Отм. 142,700. Оси1-2			Здание ГАЭС. Отм. 142,700. Оси1-2			660	ВВГнг(А)-LS	4х1,5		20					См. примеч.3
27		=00GQA01+GH01.Шкаф управления			Электродвигатель насоса №1												
28		насосной установкой №1 перекачки															
29		бытовых стоков.															
30																	
31	H1-W4 *	Здание ГАЭС. Отм. 142,700. Оси1-2			Здание ГАЭС. Отм. 142,700. Оси1-2			660	ВВГнг(А)-LS	4х1,5		20					См. примеч.3
32		=00GQA01+GH01.Шкаф управления			Электродвигатель насоса №2												
33		насосной установкой №1 перекачки															
34		бытовых стоков.															
35																	
36	H1-W7 *	Здание ГАЭС. Отм. 142,700. Оси1-2			Здание ГАЭС. Отм. 142,700. Оси1-2			660	ВВГнг(А)-LS	2х1,5		20					См. примеч.3
37		=00GQA01+GH01.Шкаф управления			Термовыключатель электродвига-												
38		насосной установкой №1 перекачки			теля насоса №1												
39		бытовых стоков.															
40																	
41	H1-W8 *	Здание ГАЭС. Отм. 142,700. Оси1-2			Здание ГАЭС. Отм. 142,700. Оси1-2			660	ВВГнг(А)-LS	2х1,5		20					См. примеч.3
42		=00GQA01+GH01.Шкаф управления			Термовыключатель электродвига-												
43		насосной установкой №1 перекачки			теля насоса №2												
44		бытовых стоков.															
45																	
46	H1-W9 *	Здание ГАЭС. Отм. 142,700. Оси1-2			Здание ГАЭС. Отм. 142,700. Оси1-2			660	КВВГнг(А)-LS	5х0,75		20					См. примеч.3
47		=00GQA01+GH01.Шкаф управления			Датчик контроля уровня в												
48		насосной установкой №1 перекачки			накопительном резервуаре.												
49		бытовых стоков.															
50																	

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв № подл. 647135

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

1834-26-1483

Лист 3

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напря-жение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	дли-на, м	Заводская марка		число резерв. жил	дли-на, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
51	H2-W2 *	Здание ГАЭС. Отм. 136,300.			Здание ГАЭС. Отм. 136,300.			660	ВВГнг(А)-LS	4х1,5		20					См. примеч.3
52		Оси 10-11. =00GQA01+GH02.Шкаф			Оси 10-11.Электродвигатель												
53		управления насосной установкой №2			насоса №1												
54		перекачки бытовых стоков.															
55																	
56	H2-W4 *	Здание ГАЭС. Отм. 136,300.			Здание ГАЭС. Отм. 136,300.			660	ВВГнг(А)-LS	4х1,5		20					См. примеч.3
57		Оси 10-11. =00GQA01+GH02.Шкаф			Оси 10-11.Электродвигатель												
58		управления насосной установкой №2			насоса №2												
59		перекачки бытовых стоков.															
60																	
61	H2-W7 *	Здание ГАЭС. Отм. 136,300.			Здание ГАЭС. Отм. 136,300.			660	ВВГнг(А)-LS	2х1,5		20					См. примеч.3
62		Оси 10-11. =00GQA01+GH02.Шкаф			Оси 10-11. Термовыключатель												
63		управления насосной установкой №2			электродвигателя насоса №1												
64		перекачки бытовых стоков.															
65																	
66	H2-W8 *	Здание ГАЭС. Отм. 136,300.			Здание ГАЭС. Отм. 136,300.			660	ВВГнг(А)-LS	2х1,5		20					См. примеч.3
67		Оси 10-11. =00GQA01+GH02.Шкаф			Оси 10-11. Термовыключатель												
68		управления насосной установкой №2			электродвигателя насоса №2												
69		перекачки бытовых стоков.															
70																	
71	H2-W9 *	Здание ГАЭС. Отм. 136,300.			Здание ГАЭС. Отм. 136,300.			660	КВВГнг(А)-LS	5х0,75		20					См. примеч.3
72		Оси 10-11. =00GQA01+GH02.Шкаф			Оси 10-11. Датчик контроля уровня												
73		управления насосной установкой №2			в накопительном резервуаре.												
74		перекачки бытовых стоков.															
75																	

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв № подл. 647135

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

1834-26-1483

Лист 4

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
76	Н3-W2 *	Здание ГАЭС. Отм. 142,700.			Здание ГАЭС. Отм. 142,700.			660	ВВГнг(А)-LS	4х1,5		20					См. примеч.3
77		Оси 14-15. =00GQA01+GH03.Шкаф			Оси 14-15. Электродвигатель												
78		управления насосной установкой №3			насоса №1												
79		перекачки бытовых стоков.															
80																	
81	Н3-W4 *	Здание ГАЭС. Отм. 142,700.			Здание ГАЭС. Отм. 142,700.			660	ВВГнг(А)-LS	4х1,5		20					См. примеч.3
82		Оси 14-15. =00GQA01+GH03.Шкаф			Оси 14-15. Электродвигатель												
83		управления насосной установкой №3			насоса №2												
84		перекачки бытовых стоков.															
85																	
86	Н3-W7 *	Здание ГАЭС. Отм. 142,700.			Здание ГАЭС. Отм. 142,700.			660	ВВГнг(А)-LS	2х1,5		20					См. примеч.3
87		Оси 14-15. =00GQA01+GH03.Шкаф			Оси 14-15. Термовыключатель												
88		управления насосной установкой №3			электродвигателя насоса №1												
89		перекачки бытовых стоков.															
90																	
91	Н3-W8 *	Здание ГАЭС. Отм. 142,700.			Здание ГАЭС. Отм. 142,700.			660	ВВГнг(А)-LS	2х1,5		20					См. примеч.3
92		Оси 14-15. =00GQA01+GH03.Шкаф			Оси 14-15. Термовыключатель												
93		управления насосной установкой №3			электродвигателя насоса №2												
94		перекачки бытовых стоков.															
95																	
96	Н3-W9 *	Здание ГАЭС. Отм. 142,700.			Здание ГАЭС. Отм. 142,700.			660	КВВГнг(А)-LS	5х0,75		20					См. примеч.3
97		Оси 14-15. =00GQA01+GH03.Шкаф			Оси 14-15. Датчик контроля уровня												
98		управления насосной установкой №3			в накопительном резервуаре.												
99		перекачки бытовых стоков.															
100																	

Взам.инв.№.

Подпись и дата

Инв № подл. 647135

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

1834-26-1483

Лист 5

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
76																	
77					Итого:				КВВГЭнг(А)-LS	4х1,5		400					
78																	
79	**Кабели входящие в поставку Поставщика оборудования**																
80																	
81					Итого:				ВВГнг(А)-LS	4х1,5		120					
82									ВВГнг(А)-LS	2х1,5		120					
83									КВВГнг(А)-LS	5х0,75		60					
84																	
85																	
86																	
87																	
88																	
89																	
90																	
91																	
92																	
93																	
94																	
95																	
96																	
97																	
98																	
99																	
100																	

Взам.инв.№.

Подпись и дата

Инв № подл. 647135

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

1834-26-1483

Лист 6