Примечания.

1. Данный кабельный журнал выполнен в соответствии с Д/С 2013 г. к Договору № 6630.
2. Длины, указанные в кабельном журнале, не служат основанием для нарезки кабелей.
   Нарезку кабелей следует производить по замерам длин трассы на месте монтажа.

Согласовано

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
621646	12.02.2013	

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпис.	Дата
Разработал		Филатов			12.02.
Проверил		Васильева			12.02
Зам.ГИПа		Гулиева			12.02
Н.контр.		Габышева			12.02
Зам. нач.отд.		Обысова			12.02
ГИП		Лобанов			12.02

1834-26-1436

Загорская ГАЭС на р.Кунье

Водоприёмник

Стадия	Лист	Листов
Р	1	17

Системы дренажа и осушения.
Кабельный журнал силовых
и контрольных кабелей
в объеме поставщика оборудования.

ОАО
"Институт Гидропроект"
г. Москва ЭТО 2013г.

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина м	Заводская марка		число резерв жил	длина м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
1	Система откачки дренажа основания водоприёмника =00LSL01 (2ДНВ).																
2																	
3	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 229.90,			660	H07RN-F	7x4		15					
4	-W11	левый устой. =00LSL01-AP001			левый устой. Клеммник												
5		Электродвигатель насоса №1.			силовых кабелей №1 насоса №1.												
6																	
7	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 229.90, лев.			660	H07RN-F	4x1.5		15					
8	-W12	левый устой. =00LSL01-AP001.			устой. Клеммник контрольных												
9		Датчики насоса №1.			кабелей №1 насоса №1.												
10																	
11	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 229.90,			660	H07RN-F	7x4		15					
12	-W21	левый устой. =00LSL01-AP002.			левый устой. Клеммник												
13		Электродвигатель насоса №2.			силовых кабелей №2 насоса №2.												
14																	
15	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 229.90.			Водоприёмник. Отм. 229.90, лев.			660	H07RN-F	4x1.5		15					
16	-W22	левый устой. =00LSL01-AP002.			устой. Клеммник контрольных												
17		Датчики насоса №2.			кабелей №2 насоса №2.												
18																	
19	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 252.70,			660	PVC	6x0.14		100					
20	-W101	левый устой. =00LSL01-CL001.			лев.устой. =00LSL01+GH03.												
21		Погружной датчик давления			Общий шкаф управления												
22		(уровня) 0...6 м. в. ст.			насосной откачки дренажа												
23					основания водоприёмника.												

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621646

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина м	Заводская марка		число резерв жил	длина м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
24	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 252.70,			660	PVC	6x0.14		100					
25	-W102	левый устой. =00LSL01-CL002.			лев.устой. =00LSL01+GH03.												
26		Погружной датчик давления			Общий шкаф управления												
27		(уровня) 0...6 м. в. ст.			насосной откачки дренажа												
28					основания водоприёмника.												
29																	
30	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 252.70,			660	PVC	6x0.14		100					
31	-W103	левый устой =00LSL01-CL003.			лев.устой. =00LSL01+GH03.												
32		Погружной датчик давления			Общий шкаф управления												
33		(уровня) 0-6 м. в. ст.			насосной откачки дренажа												
34					основания водоприёмника.												
35																	
36	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 252.70,			660	ВВГнг(А)-LS	4x25		100					
37	-W111	левый устой. Клеммник			левый устой. =00LSL01+GH01.												
38		силовых кабелей №1 насоса №1.			Шкаф управления насосом №1												
39					системы откачки дренажа												
40					основания водоприёмника.												
41																	
42	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 229.90, лев.			Водоприёмник. Отм. 252.70,			660	КВВГнг (А)-LS	14x1.5		100					
43	-W112	устой. Клеммник контрольных			левый устой. =00LSL01+GH03.												
44		кабелей №1 насоса №1.			Общий шкаф управления												
45					насосной откачки дренажа												
46					основания водоприёмника.												

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621646

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1436	Лист 3

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина м	Заводская марка		число резерв жил	длина м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
47	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 229.90.			Водоприёмник. Отм. 252.70,			660	МКЭШ	7х0.35		100					
48	-W113	левый устой. =00LSL01-CF001.			левый устой. =00LSL01+GH03.												
49		Расходомер-счетчик на напоре			Общий шкаф управления												
50		насоса №1.			насосной откачки дренажа												
51					основания водоприёмника.												
52																	
53	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 252.70,			660	ВВГнг(А)-LS	4х25		100					
54	-W121	левый устой. Клеммник			левый устой. =00LSL01+GH02.												
55		силовых кабелей №2 насоса №2.			Шкаф управления насосом №2												
56					системы откачки дренажа												
57					основания водоприёмника.												
58																	
59	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 229.90, лев.			Водоприёмник. Отм. 252.70,			660	КВВГнг (А)-LS	14х1.5		100					
60	-W122	устой. Клеммник контрольных			левый устой. =00LSL01+GH03.												
61		кабелей №2 насоса №2.			Общий шкаф управления												
62					насосной откачки дренажа												
63					основания водоприёмника.												
64																	
65	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 229.90.			Водоприёмник. Отм. 252.70,			660	МКЭШ	7х0.35		100					
66	-W123	левый устой. =00LSL01-CF002.			левый устой. =00LSL01+GH03.												
67		Расходомер-счетчик на напоре			Общий шкаф управления												
68		насоса №2.			насосной откачки дренажа												
69					основания водоприёмника.												

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв.№ подл. 621646

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

1834-26-1436

Лист 4

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина м	Заводская марка		число резерв жил	длина м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
70	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 252.70,			660	МКЭШ	2х0.75		100					
71	-W201	левый устой. =00LSL01+GX01.			левый устой. =00LSL01+GH03.												
72		Шкаф местного упр-ния насосом			Общий шкаф управления												
73		№1 системы откачки дренажа			насосной откачки дренажа												
74		основания водоприёмника			основания водоприёмника.												
75																	
76	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 252.70,			660	КВВГнг (А)-LS	10х1.5		100					
77	-W211	левый устой. =00LSL01+GX01.			левый устой. =00LSL01+GH01.												
78		Шкаф местного упр-ния насосом			Шкаф управления насосом №1												
79		№1 системы откачки дренажа			системы откачки дренажа												
80		основания водоприёмника			основания водоприёмника.												
81																	
82	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 252.70,			660	КВВГнг (А)-LS	10х1.5		100					
83	-W221	левый устой. =00LSL01+GX02.			левый устой. =00LSL01+GH02.												
84		Шкаф местного упр-ния насосом			Шкаф управления насосом №2												
85		№2 системы откачки дренажа			системы откачки дренажа												
86		основания водоприёмника			основания водоприёмника.												
87																	
88	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 252.70,			Водоприёмник. Отм. 252.70,			660	КВВГнг (А)-LS	14х1.5		5					
89	-W311	левый устой. =00LSL01+GH01.			левый устой. =00LSL01+GH03.												
90		Шкаф управления насосом №1			Общий шкаф управления												
91		системы откачки дренажа			насосной откачки дренажа												
92		основания водоприёмника.			основания водоприёмника.												

Взам.инв.№.

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621646

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1436	Лист 5

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина м	Заводская марка		число резерв жил	длина м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
93	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 252.70,			Водоприёмник. Отм. 252.70,			660	КВВГнг (А)-LS	14х1.5		6					
94	-W321	левый устой. =00LSL01+GH02.			левый устой. =00LSL01+GH03.												
95		Шкаф управления насосом №2			Общий шкаф управления												
96		системы откачки дренажа			насосной откачки дренажа												
97		основания водоприёмника.			основания водоприёмника.												
98																	
99	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 252.70,			Водоприёмник. Отм. 252.70,			660	МКЭШ	5х0.5		5					
100	-W411	левый устой. =00LSL01+GH01.			левый устой. =00LSL01+GH03.												
101		Шкаф управления насосом №1			Общий шкаф управления												
102		системы откачки дренажа			насосной откачки дренажа												
103		основания водоприёмника.			основания водоприёмника.												
104																	
105	00LSL01	Водоприёмник. Отм. 252.70,			Водоприёмник. Отм. 252.70,			660	МКЭШ	5х0.5		5					
106	-W421	левый устой. =00LSL01+GH01.			левый устой. =00LSL01+GH02.												
107		Шкаф управления насосом №1			Шкаф управления насосом №2												
108		системы откачки дренажа			системы откачки дренажа												
109		основания водоприёмника.			основания водоприёмника.												
110																	
111																	
112																	
113																	
114																	
115																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв.№ подл. 621646

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

1834-26-1436

Лист 6

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка тип	Заводская марка число жил и сечение	число резерв жил	длина м	Заводская марка тип	Заводская марка число жил и сечение	число резерв жил	длина м	
116	Система откачки дренажа мокрой потерны =00LSL02 (2ДНМ).																
117																	
118	00LSAL02	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 229.90,			660	"Teach-water"	2(4x10)		15					
119	-W11	правый устой.=00LSL02-AP001.			правый устой. Клеммник												
120		Электродвигатель насоса №1.			силовых кабелей №1 насоса №1.												
121																	
122	00LSAL02	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 229.90, прав.			660	H07RN-F	4x1.5		15					
123	-W12	правый устой. =00LSL02-AP001.			устой. Клеммник контрольных												
124		Датчики насоса №1.			кабелей №1 насоса №1.												
125																	
126	00LSAL02	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 229.90,			660	"Teach-water"	2(4x10)		15					
127	-W21	правый устой. =00LSL02-AP001.			правый устой. Клеммник												
128		Электродвигатель насоса №2.			силовых кабелей №2 насоса №2.												
129																	
130	00LSAL02	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 229.90, прав.			660	H07RN-F	4x1.5		15					
131	-W22	правый устой.=00LSL02-AP001.			устой. Клеммник контрольных												
132		Датчики насоса №2.			кабелей №2 насоса №2.												
133																	
134	00LSAL02	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 229.90,			660	H07RN-F	4x1.5		20					
135	- W31	правый устой. =00LSL02-AP001.			правый устой. 22BGA. Ящик												
136		Электродвигатель насоса №3.			для подключения переносного												
137					насоса в мокрой потерне.												
138																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621646

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1436	Лист 7

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина м	Заводская марка		число резерв жил	длина м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
139	00LSL02	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 246.70,			660	PVC	6x0.14		95					
140	-W101	правый устой. =00LSL02-CL001.			правый устой. =00LSL02+GH03.												
141		Погружной датчик давления			Общий шкаф управления												
142		(уровня) 0...6 м. в. ст.			насосной откачки дренажа												
143					мокрой потерны.												
144																	
145	00LSL02	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 246.70,			660	PVC	6x0.14		95					
146	-W102	правый устой. =00LSL02-CL002.			правый устой. =00LSL02+GH03.												
147		Погружной датчик давления			Общий шкаф управления												
148		(уровня) 0...6 м. в. ст.			насосной откачки дренажа												
149					мокрой потерны.												
150																	
151	00LSL02	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 246.70,			660	PVC	6x0.14		95					
152	-W103	правый устой. =00LSL02-CL003.			правый устой. =00LSL02+GH03.												
153		Погружной датчик давления			Общий шкаф управления												
154		(уровня) 0...16 м. в. ст.			насосной откачки дренажа												
155					мокрой потерны.												
156																	
157	00LSL02	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 246.70,			1000	ВВГнг(А)-LS	4x95		85					
158	-W111	правый устой. Клеммник			правый устой. =00LSL02+GH01.												
159		силовых кабелей №1 насоса №1.			Шкаф управления насосом №1												
160					системы откачки дренажа												
161					мокрой потерны.												

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621646

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

1834-26-1436

Лист 8

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина м	Заводская марка		число резерв жил	длина м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
162	00LSL02	Водоприёмник. Отм. 229.90, прав.			Водоприёмник. Отм. 246.70,			660	КВВГнг (А)-LS	14х1.5		85					
163	-W112	устой. Клеммник контрольных			правый устой. =00LSL02+GH03.												
164		кабелей №1 насоса №1.			Общий шкаф управления												
165					насосной откачки дренажа												
166					мокрой потерны.												
167																	
168	00LSL02	Водоприёмник. Отм. 229.90.			Водоприёмник. Отм. 246.70,			660	МКЭШ	7х0,35		85					
169	-W113	правый устой. =00LSL02-CF001.			правый устой. =00LSL02+GH03.												
170		Расходомер-счетчик на напоре			Общий шкаф управления												
171		насоса №1.			насосной откачки дренажа												
172					мокрой потерны.												
173																	
174	00LSL02	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 246.70,			1000	ВВГнг(А)-LS	4х95		85					
175	-W121	правый устой. Клеммник			правый устой. =00LSL02+GH02.												
176		силовых кабелей №2 насоса №2.			Шкаф управления насосом №2												
177					системы откачки дренажа												
178					мокрой потерны.												
179																	
180	00LSL02	Водоприёмник. Отм. 229.90, прав.			Водоприёмник. Отм. 246.70,			660	КВВГнг (А)-LS	14х1.5		85					
181	-W122	устой. Клеммник контрольных			правый устой. =00LSL02+GH03.												
182		кабелей №2 насоса №2.			Общий шкаф управления												
183					насосной откачки дренажа												
184					мокрой потерны.												

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621646

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

1834-26-1436

Лист 9

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	дли на м	Заводская марка		число резерв жил	дли на м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
185	00LSL02	Водоприёмник. Отм. 229.90.			Водоприёмник. Отм. 246.70,			660	МКЭШ	7х0,35		85					
186	-W123	правый устой. =00LSL02-CF002.			правый устой. =00LSL02+GH03.												
187		Расходомер-счетчик на напоре			Общий шкаф управления												
188		насоса №2.			насосной откачки дренажа												
189					мокрой потерны.												
190																	
191	00LSL02	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 246.70,			660	МКЭШ	2х0,75		85					
192	-W201	правый устой. =00LSL02+GX01.			правый устой. =00LSL02+GH03.												
193		Шкаф местного управления			Общий шкаф управления												
194		насосом №1 системы откачки			насосной откачки дренажа												
195		дренажа мокрой потерны.			мокрой потерны.												
196																	
197	00LSL02	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 246.70,			660	КВВГнг (А)-LS	10х1.5		85					
198	-W211	правый устой. =00LSL02+GX01.			правый устой. =00LSL02+GH01.												
199		Шкаф местного управления			Шкаф управления насосом №1												
200		насосом №1 системы откачки			системы откачки дренажа												
201		дренажа мокрой потерны.			мокрой потерны.												
202																	
203	00LSL02	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 246.70,			660	КВВГнг (А)-LS	10х1.5		85					
204	-W221	правый устой. =00LSL02+GX02.			правый устой. =00LSL02+GH02.												
205		Шкаф местного управления			Шкаф управления насосом №2												
206		насосом №2 системы откачки			системы откачки дренажа												
207		дренажа мокрой потерны.			мокрой потерны.												

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621646

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

1834-26-1436

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	дли на м	Заводская марка		число резерв жил	дли на м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
208	00LSL02	Водоприёмник. Отм. 246.70,			Водоприёмник. Отм. 246.70,			660	КВВГнг (А)-LS	14х1.5		5					
209	-W311	правый устой. =00LSL02+GH01.			правый устой. =00LSL02+GH03.												
210		Шкаф управления насосом №1			Общий шкаф управления												
211		системы откачки дренажа			насосной откачки дренажа												
212		мокрой потерны.			мокрой потерны.												
213																	
214	00LSL02	Водоприёмник. Отм. 246.70,			Водоприёмник. Отм. 246.70,			660	КВВГнг (А)-LS	14х1.5		6					
215	-W321	правый устой. =00LSL02+GH02.			правый устой. =00LSL02+GH03.												
216		Шкаф управления насосом №2			Общий шкаф управления												
217		системы откачки дренажа			насосной откачки дренажа												
218		мокрой потерны.			мокрой потерны.												
219																	
220	00LSL02	Водоприёмник. Отм. 246.70,			Водоприёмник. Отм. 246.70,			660	МКЭШ	5х0,5		5					
221	-W411	правый устой. =00LSL02+GH01.			правый устой. =00LSL02+GH03.												
222		Шкаф управления насосом №1			Общий шкаф управления												
223		системы откачки дренажа			насосной откачки дренажа												
224		мокрой потерны.			мокрой потерны.												
225																	
226	00LSL02	Водоприёмник. Отм. 246.70,			Водоприёмник. Отм. 246.70,			660	МКЭШ	5х0,5		5					
227	-W412	правый устой. =00LSL02+GH01.			правый устой. =00LSL02+GH02.												
228		Шкаф управления насосом №1			Шкаф управления насосом №2												
229		системы откачки дренажа			системы откачки дренажа												
230		мокрой потерны.			мокрой потерны.												

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв.№ подл. 621646

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка тип	Заводская марка число жил и сечение	число резерв жил	длина м	Заводская марка тип	Заводская марка число жил и сечение	число резерв жил	длина м	
231	Система откачки дренажа сухой потерны =00LSL03 (2ДНП).																
232																	
233	00LSL03	Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			660	H07RN-F	10x2.5		10					
234	-W11	=00LSL03-AP001. Датчики			Клеммник контрольных и												
235		и электродвигатель насоса №1.			силовых кабелей №1 насоса №1.												
236																	
237	00LSL03	Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			660	H07RN-F	10x2.5		10					
238	-W21	=00LSL03-AP002. Датчики			Клеммник контрольных и												
239		и электродвигатель насоса №2.			силовых кабелей №2 насоса №2.												
240																	
241	00LSL03	Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			660	PVC	3x1		20					
242	-W01	=00LSL03-CL001.			Клеммник контрольных и												
243		Датчик реле уровня №1.			силовых кабелей №1 насоса №1.												
244																	
245	00LSL03	Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			660	PVC	3x1		20					
246	-W02	=00LSL03-CL002.			Клеммник контрольных и												
247		Датчик реле уровня №2.			силовых кабелей №1 насоса №1.												
248																	
249	00LSL03	Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			660	PVC	3x1		20					
250	-W03	=00LSL03-CL003.			Клеммник контрольных и												
251		Датчик реле уровня №3.			силовых кабелей №2 насоса №2.												
252																	
253																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621646

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

1834-26-1436

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	дли на м	Заводская марка		число резерв жил	дли на м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
254	00LSL03	Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			Водоприёмник. Отм. 229.90,			660	PVC	6х0.14		105					
255	-W101	=00LSL03-CL004.			левый устой. =00LSL03+GH03.												
256		Погружной датчик давления			Общий шкаф управления												
257		(уровня) 0...6 м. в. ст.			насосной откачки дренажа												
258					сухой потерны.												
259																	
260	00LSL03	Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			Водоприёмник. Отм. 229.90,			660	ВВГнг(А)-LS	4х25		90					
261	-W111	Клеммник контрольных и			левый устой. =00LSL03+GH01.												
262		силовых кабелей №1 насоса №1.			Шкаф управления насосом №1												
263					откачки дренажа сухой потерны.												
264																	
265																	
266	00LSL03	Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			Водоприёмник. Отм. 229.90,			660	КВВГнг (А)-LS	14х1.5		90					
267	-W112	Клеммник контрольных и			левый устой. =00LSL03+GH03.												
268		силовых кабелей №1 насоса №1.			Общий шкаф управления												
269					насосной откачки дренажа												
270					сухой потерны.												
271																	
272	00LSL03	Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			Водоприёмник. Отм. 229.90,			660	МКЭШ	7х0.35		90					
273	-W113	=00LSL03-CF001. Расходомер			левый устой. =00LSL03+GH03.												
274		-счетчик на напоре насоса №1.			Общий шкаф управления												
275					насосной откачки дренажа												
276					сухой потерны.												

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621646

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина м	Заводская марка		число резерв жил	длина м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
277	00LSL03	Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			Водоприёмник. Отм. 229.90,			660	ВВГнг(А)-LS	4х25		90					
278	-W121	Клеммник контрольных и			левый устой. =00LSL03+GH02.												
279		силовых кабелей №2 насоса №2.			Шкаф управления насосом №2												
280					откачки дренажа сухой потерны.												
281																	
282																	
283	00LSL03	Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			Водоприёмник. Отм. 229.90,			660	КВВГнг(А)-LS	14х1.5		90					
284	-W122	Клеммник контрольных и			левый устой. =00LSL03+GH03.												
285		силовых кабелей №2 насоса №2.			Общий шкаф управления												
286					насосной откачки дренажа												
287					сухой потерны.												
288																	
289	00LSL03	Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			Водоприёмник. Отм. 229.90,			660	МКЭШ	7х0.35		90					
290	-W123	=00LSL03-CF002. Расходомер			левый устой. =00LSL03+GH03.												
291		-счетчик на напоре насоса №2.			Общий шкаф управления												
292					насосной откачки дренажа												
293					сухой потерны.												
294																	
295	00LSL03	Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			Водоприёмник. Отм. 229.90,			660	МКЭШ	2х0.75		90					
296	-W201	=00LSL03+GX01.			левый устой. =00LSL03+GH03.												
297		Шкаф местного управления			Общий шкаф управления												
298		насосом №1 системы откачки			насосной откачки дренажа												
299		дренажа сухой потерны.			сухой потерны.												

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621646

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

1834-26-1436

Лист 14

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина м	Заводская марка		число резерв жил	длина м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
300	00LSL03	Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			Водоприёмник. Отм. 229.90,			660	КВВГнг (А)-LS	10х1.5		90					
301	-W211	=00LSL03+GX01.			левый устой. =00LSL03+GH01.												
302		Шкаф местного управления			Шкаф управления насосом №1												
303		насосом №1 системы откачки			откачки дренажа сухой потерны.												
304		дренажа сухой потерны.															
305																	
306	00LSL03	Водоприёмник.Отм. 224.75, ось 2.			Водоприёмник. Отм. 229.90,			660	КВВГнг (А)-LS	10х1.5		90					
307	-W221	=00LSL03+GX02.			левый устой. =00LSL03+GH02.												
308		Шкаф местного управления			Шкаф управления насосом №2												
309		насосом №2 системы откачки			откачки дренажа сухой потерны.												
310		дренажа сухой потерны.															
311																	
312	00LSL03	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 229.90,			660	КВВГнг (А)-LS	14х1.5		5					
313	-W311	левый устой. =00LSL03+GH01.			левый устой. =00LSL03+GH03.												
314		Шкаф управления насосом №1			Общий шкаф управления												
315		откачки дренажа сухой потерны.			насосной откачки дренажа												
316					сухой потерны.												
317																	
318	00LSL03	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 229.90,			660	КВВГнг (А)-LS	14х1.5		6					
319	-W321	левый устой. =00LSL03+GH02.			левый устой. =00LSL03+GH03.												
320		Шкаф управления насосом №2			Общий шкаф управления												
321		откачки дренажа сухой потерны.			насосной откачки дренажа												
322					сухой потерны.												

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621646

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

1834-26-1436

Лист 15

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина м	Заводская марка		число резерв жил	длина м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
323	00LSL03	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 229.90,			660	МКЭШ	5х0.5		5					
324	-W411	левый устой. =00LSL03+GH01.			левый устой. =00LSL03+GH03.												
325		Шкаф управления насосом №1			Общий шкаф управления												
326		откачки дренажа сухой потерны.			насосной откачки дренажа												
327					сухой потерны.												
328																	
329	00LSL03	Водоприёмник. Отм. 229.90,			Водоприёмник. Отм. 229.90,			660	МКЭШ	5х0.5		5					
330	-W412	левый устой. =00LSL03+GH01.			левый устой. =00LSL03+GH02.												
331		Шкаф управления насосом №1			Шкаф управления насосом №2												
332		откачки дренажа сухой потерны.			откачки дренажа сухой потерны.												
333																	
334																	
335																	
336																	
337																	
338																	
339																	
340																	
341																	
342																	
343																	
344																	
345																	

Взам.инв.№.

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621646

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1436	Лист 16

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина м	Заводская марка		число резерв жил	длина м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
346					Итого				H07RN-F	7x4		30					
347										10x2.5		20					
348										4x1.5		80					
349																	
350									"Teach-water"	4x10		60					
351																	
352									ВВГнг(А)-LS	4x95		170					
353										4x25		380					
354																	
355									КВВГнг (А)-LS	14x1.5		563					
356										10x1.5		430					
357																	
358									PVC	6x0.14		690					
359										3x1		60					
360																	
361									МКЭШ	7x0.35		430					
362										5x0.5		30					
363										2x0.75		275					
364																	
365																	
366																	
367																	
368																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 12.02.2013

Инв № подл. 621646

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1436	Лист 17