Согласовано

Взам.инв.№.

Подпись и дата 20.12.2013

Инв № подл. 647247

Примечания.

1. Данный кабельный журнал выполнен в соответствии с поз. Б.6.390 Календарного плана по Д/С № 30 к Договору № 6630.
2. Длины, указанные в кабельном журнале, не служат основанием для нарезки кабелей. Нарезку кабелей следует производить по замерам длин трассы на месте монтажа.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1484			
						Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье			
Разработал		Васильева			20.12	Здание ГАЭС	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кобякина			20.12		Р	1	5
Н.контр.		Габышева			20.12				
Нач.отдела		Обысова			20.12	Система аварийного осушения. Кабельный журнал контрольных кабелей	ОАО "Институт Гидропроект" г. Москва ОЭТО 2013г.		
ГИП		Александров			20.12				

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
1	Насосная станция системы аварийного осушения																
2	00LYA00	Здание ГАЭС. Отм. 166.700.			Здание ГАЭС. Отм. 142,700.			660	КВВГЭнг (А)-LS	7х1,5		320					
3	-W401	Пом.004. =00LYA00+GH03.			Пом. КТП. +00СКА05.												
4		Общий шкаф управления			Шкаф ПТК НС (АСУТП).												
5		насосами аварийной откачки.															
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 20.12.2013

Инв № подл. 647247

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1484	Лист 2

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка тип	Заводская марка число жил и сечение	число резерв жил	длина, м	Заводская марка тип	Заводская марка число жил и сечение	число резерв жил	длина, м	
26	Система осушения проточной части агрегата А-7																
27	07LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 131,400.			Здание ГАЭС. Отм. 131,400.			660	КВВГнг (А)-LS	19х1,5		7					
28	-W101	Пом.062. Зона агрегата А-7.			Пом.062. Зона агрегата А-7.												
29		=07LSA00+GH01. Блок управления			Электропривод шарового крана												
30		электроприводом шарового крана			=07LSA00-AA101												
31		=07LSA00-AA101															
32																	
33	07LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 131,400.			Здание ГАЭС. Отм. 149.850.			660	КВВГЭнг (А)-LS	7х1,5		100					
34	-W401	Пом.062. Зона агрегата А-7.			Пом.001. АЩУ.												
35		=07LSA00+GH01. Блок управления			+07СКА06. ПТК ИСУ А-7.												
36		электроприводом шарового крана															
37		=07LSA00-AA101															
38																	
39	Система осушения проточной части агрегата А-8																
40	08LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 131,400.			Здание ГАЭС. Отм. 131,400.			660	КВВГнг (А)-LS	19х1,5		7					
41	-W101	Пом.062. Зона агрегата А-8.			Пом.062. Зона агрегата А-8.												
42		=08LSA00+GH01. Блок управления			Электропривод шарового крана												
43		электроприводом шарового крана			=08LSA00-AA101												
44		=08LSA00-AA101															
45																	
46	08LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 131,400.			Здание ГАЭС. Отм. 149.850.			660	КВВГЭнг (А)-LS	7х1,5		100					
47	-W401	Пом.062. Зона агрегата А-8.			Пом.002. АЩУ.												
48		=08LSA00+GH01. Блок управления			+08СКА06. ПТК ИСУА-8.												
49		электроприводом шарового крана															
50		=08LSA00-AA101															

Взам.инв.№

Подпись и дата 20.12.2013

Инв № подл. 647247

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1484	Лист 3

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
51	Система осушения проточной части агрегата А-9																
52	09LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 131,400.			Здание ГАЭС. Отм. 131,400.			660	КВВГнг (А)-LS	19х1,5		7					
53	-W101	Пом.062. Зона агрегата А-9.			Пом.062. Зона агрегата А-9.												
54		=09LSA00+GH01. Блок управления			Электропривод шарового крана												
55		электроприводом шарового крана			=09LSA00-AA101												
56		=09LSA00-AA101															
57																	
58	09LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 131,400.			Здание ГАЭС. Отм. 149.850.			660	КВВГЭнг (А)-LS	7х1,5		100					
59	-W401	Пом.062. Зона агрегата А-9.			Пом.003. АЩУ.												
60		=09LSA00+GH01. Блок управления			+09СКА06. ПТК ИСУ А-9.												
61		электроприводом шарового крана															
62		=09LSA00-AA101															
63																	
64	Система осушения проточной части агрегата А-10																
65	10LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 131,400.			Здание ГАЭС. Отм. 131,400.			660	КВВГнг (А)-LS	19х1,5		7					
66	-W101	Пом.062. Зона агрегата А-10.			Пом.062. Зона агрегата А-10.												
67		=10LSA00+GH01. Блок управления			Электропривод шарового крана												
68		электроприводом шарового крана			=10LSA00-AA101												
69		=10LSA00-AA101															
70																	
71	10LSA00	Здание ГАЭС. Отм. 131,400.			Здание ГАЭС. Отм. 149.850.			660	КВВГЭнг (А)-LS	7х1,5		100					
72	-W401	Пом.062. Зона агрегата А-10.			Пом.004. АЩУ.												
73		=10LSA00+GH01. Блок управления			+10СКА06. ПТК ИСУ А-10.												
74		электроприводом шарового крана															
75		=10LSA00-AA101															

Взам.инв.№

Подпись и дата 20.12.2013

Инв № подл. 647247

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1484	Лист 4

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
76																	
77					Всего:				КВВГЭнг (А)-LS	7х1,5		720					
78									КВВГнг (А)-LS	19х1,5		28					
79																	
80																	
81																	
82																	
83																	
84																	
85																	
86																	
87																	
88																	
89																	
90																	
91																	
92																	
93																	
94																	
95																	
96																	
97																	
98																	
99																	
100																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 20.12.2013

Инв № подл. 647247

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1484	Лист 5