Приложение №1


"Согласовано"
и.о. Главного инженера ЗЭС Харитонов К.Н.
"12" 11 2026

"Утверждаю"
Директор ЗЭС Аникин А.В.
"27" 11 2026

Заявка № 3
на приобретение МТР

Филиал* ЗЭС

1) Структурное подразделение: Олекминский РЭС
2) Вид деятельности: эксплуатация
3) Объект ремонта:

№ п/п	Наименование	Технические требования	Ед. изм	Кол-во	План текущего года	Причины внепланового приобретения	Стоимость, Источник информации	Срок поставки/ приоритет
1	Изолятор проходной ИППУ-35/630-8 полимерный УХЛ1	Номинальное напряжение, кВ 35; Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5; Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ190; 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ 42; - при удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, мкСм 30 Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН, не менее 8; Номинальный ток, А 630; Длина пути утечки не менее, см 130; Наибольший пик номинального кратковременно выдерживаемого тока (ток термической стойкости), кА 16; Присоединительные размеры шин, мм 45х2/014; Установочный размер фланца изолятора, мм 200х200,4/Ø13 	шт	6	внеплановые	В связи с ремонтом КТП № 229 "ГРС" 35/0,4 кВ и КТП №230 «Затон» 35/0,4	Интернет 39305р/1шт	30 дней

Примечание* Строка 1) - Наименование структурного подразделения филиала заявителя;
Строка 2) - По каким видам затрат будет списание: Эксплуатация, ремонт хоз. способ., ремонт подряд, охрана труда, ТпиР, ТП
Строка 3) - Заполняется только по ремонтам и ТПиР

Исполнитель: Начальник РХУ ОРЭС Леготин А.С.

Начальник ОРЭС Савостин В.П.

Заместитель директора по управлению ресурсами Гритчин Э.Н.

Дата: 12 ноября 2026г

ЗГР — Подтвердить наличие, отсутствие аналогов, возможность приобретения

В наличии отсутствуют, аналогов нет. Приобретать необходимо. По статье „ремонты" лимитов нет

В наличии нет
Аникин

ОЭСО — Монтаж изол на ВЛ 110 кВ Бологое

18/8969
16.11.2026
13.11.2026