АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

«Перепланировка вольеров для птиц на объекте «Птичник» (Литер О) под вольеры для содержания рептилий в МАУК «Калининградский зоопарк» по адресу: Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Мира, д.26

Комиссия в составе:
Начальник Отдела капитального строительства А.П. Иванов
Инженер Отдела капитального строительства С.Н. Ковальчук

составили настоящий акт о фактически выполненных работах на объекте: «Перепланировка вольеров для птиц на объекте «Птичник» (Литер О) под вольеры для содержания рептилий в МАУК «Калининградский зоопарк» по адресу: Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Мира, д.26 без учёта дополнительных работ и увеличения объёмов отдельных позиций.

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, без НДС руб	Стоимость всего, руб
1	2	3	4	5	6
	ЛС-02-01-01 (Общестроительные работы)				
	Раздел 1. Демонтаж				
1	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3	8,16	6 701,94	54 687,87
2	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: без изоляции	100 м2	0,226	180 769,91	40 854,00
3	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,0512	59 884,77	3 066,10
4	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	5,04	2 281,34	11 497,97
5	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,1313	79 164,58	10 394,31
6	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,3914	18 654,82	25 956,32
7	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3	8,34	6 701,94	55 894,21
8	Разборка: мелкоблочных стен	м3	1,25	5 111,38	6 389,22
	Очистка, обеспыливание и огрунтовка и окраска поверхности существующих металлических балок и колонн в вольерах				
9	Очистка поверхности щетками	м2	78,89	1 039,79	82 029,22
10	Обеспыливание поверхности	м2	44,42	116,95	5 195,27
11	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,4228	8 678,18	3 669,14
12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,4228	7 572,43	3 201,62
	Итого по разделу 1 Демонтаж				**302 835,25**
	Раздел 2. Общестроительные работы				
	Устройство основания под фундаменты перегородок, полы вольеров и фойе				
	Подстилающие слои под полами помещений и фойе 100,45 м2; под фундаменты 15,7 м2				
13	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой	100 м3	0,0697	477 518,94	33 283,07

14	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 115 км	т	7,68	746,02	5 729,44
15	Устройство основания под фундаменты: гравийного	м3	1,9	2 825,65	5 368,68
	Устройство ленточных фундаментов под перегородки				
17	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	100 м3	0,0659	1 319 851,29	86 978,20
	Устройство перегородок толщиной 250 мм				
19	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	м3	7,34	22 317,23	163 808,51
20	Устройство перемычек	100 м3	0,00414	3 992 096,62	16 527,28
	Устройство перегородок толщиной 120 мм в вольерах				
21	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,1105	369 109,54	40 786,60
	Заделка оконных проёмов кирпичом с предварительным утеплением листами вспененного полиэтилена				
23	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,316	40 607,22	12 831,88
24	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	3,79	29 599,58	112 182,39
	Устройство основания рельефного подъёма и устройство участков суши в вольерах				
36	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0204	1 007 168,63	20 546,24
	Устройство полов в Фойе				
49	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,022	1 007 167,73	22 157,69
	Отделка стен изнутри вольеров				
70	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,2377	328 275,60	78 031,11
	Отделка стен технических помещений				
72	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,4881	164 630,72	80 356,25
	Итого по разделу 2 Общестроительные работы				**678 587,34**
	Раздел 3. Погрузка и вывоз строительного мусора на ТБО				
88	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	48,146	994,70	47 890,83
89	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 115 км	т	48,146	746,02	35 917,88
	Итого по разделу 3 Погрузка и вывоз строительного мусора на ТБО				**83 808,71**
	ВСЕГО по смете ЛС-02-01-01				**1 065 231,30**
	ЛС-02-01-02 (Водоотведение)				
	Раздел 1. Демонтаж				
1	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,18	29 812,28	5 366,21

2	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,14	31 527,93	4 413,91
3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,09	72 047,56	6 484,28
	Итого по разделу 1 Демонтаж				**16 264,40**
	Раздел 3. Внутренние трубы канализации				
11	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0716	153 068,44	10 959,70
12	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,102	23 646,18	2 411,91
15	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	1,2	7 591,73	9 110,07
16	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10 шт	0,7	11 111,10	7 777,77
17	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,059	84 332,54	4 975,62
18	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	6,49	808,24	5 245,48
24	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,009	116 006,64	1 044,06
	Итого по разделу 3 Внутренние трубы канализации				**41 524,61**
	Раздел 4. Погрузка и вывоз излишков грунта				
27	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0,0763	51 038,01	3 894,20
28	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 115 км	т	12,2	746,02	9 101,44
	Итого по разделу 4 Погрузка и вывоз излишков грунта				**12 995,64**
	ВСЕГО по смете ЛС-02-01-02				**70 784,65**
	ЛС-02-01-03 (Водоснабжение)				
	Раздел 1. Монтаж системы водоснабжения				
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,17	23 582,41	4 009,01
	ВСЕГО по смете ЛС-02-01-03				**4 009,01**
	ЛС-02-01-04 (Электроснабжение)				
	Раздел 1. Демонтаж				
1	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,03	14 854,00	445,62
2	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,03	5 109,00	153,27
3	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,06	4 695,50	281,73
4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: свыше 6 до 16 мм2	100 м труб	0,563	2 480,64	1 396,60
5	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: свыше 25 до 50 мм	100 м труб	0,536	4 910,82	2 632,20
	Итого по разделу 1 Демонтаж				**4 909,42**
	ВСЕГО по смете ЛС-02-01-04				**4 909,42**
	ЛС-06-01-01 (Наружные сети водоотведения)				
	Раздел 1. Наружние сети канализации				
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,015	146 689,33	2 200,34

2	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,015	23 031,33	345,47
3	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм	100 м	0,03	61 287,33	1 838,62
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,002865	80 820,24	231,55
5	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,319	808,24	257,83
6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0104	80 819,23	840,52
	Итого по разделу 1 Наружние сети канализации				**5 714,33**
	Раздел 2. Установка ж/б канализационного колодца				
7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0506	146 690,51	7 422,54
8	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	10 м3	0,043	703 830,47	30 264,71
9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0431	80 819,03	3 483,30
	Итого по разделу 2 Установка ж/б канализационного колодца				**41 170,55**
	Раздел 3. Погрузка и вывоз излишков грунта				
10	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0,01215	48 911,11	594,27
11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 115 км	т	1,944	746,02	1 450,26
	Итого по разделу 3 Погрузка и вывоз излишков грунта				**2 044,53**
	ВСЕГО по смете ЛС-06-01-01				**48 929,41**
	ВСЕГО ПО АКТУ				**1 193 863,79**
	НДС 5%				59693,19
	Всего с НДС и непредвиденными расходами				**1 253 556,98**

Подписи:

Начальник Отдела капитального строительства _____ А.П. Иванов

Инженер Отдела кпитального строительства _____ С.Н. Ковальчук