АО «ПОЧТА РОССИИ»

Группа капитального строительства и эксплуатации

(наименование структурного подразделения)

05.10.2026

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Выполнение работ по ремонту крыльца-ступени, фасада и козырька главного входа здания по адресу: Мурманская обл, городской округ город Кировск, г Кировск, пр-кт Ленина, д 1

1. Комиссия в составе

Руководителя отдела по имущественным вопросам Антоновой Г.Ю., руководителя направления ГКСиЭ Гнусова С.Ю.,

главного специалиста отдела экономики Тимченко С.В.,

эксперта, главного специалиста отдела управления ИТ сервисами Александровой Е.В.,

главного специалиста отдела безопасности Иванова Д.М.

назначенная приказом (распоряжением) № 18-р от 30.03.2026

произвела осмотр:

крыльца главного входа в здание по адресу: Мурманская обл, г Кировск, пр-кт Ленина, д 1

(наименование объекта)

(инвентарный номер 04000100036080).

Мурманская обл, городской округ город Кировск, г Кировск, пр-кт Ленина, д 1

(наименование подразделения (место нахождения объекта)

2. В результате обследования данного объекта обнаружены следующие дефекты:

2.1 Разрушения тротуарной плитки крыльца главного входа . Нарушение основания крыльца, провалы, отслоение бетона и полное разрушение покрытия, отсутствие плиток, выбоины в основании. Разрушение и отслоение обшивки козырька, ржавчина или пятна влаги под отслоившимся участком

Требуется производство ремонтных работ для устранения дефектов

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Ремонт фасада. Цоколь					
1	Отбивка штукатурного слоя цоколя вручную	100 м2	0,265		
2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,265		
3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,265		
4	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,265		
5	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,265		
6	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,265		
Козырёк					
7	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,187		
8	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков,	100 м	0,19		
9	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,2013		
10	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,93		
11	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины	100 м2	3,72		
12	Покрытие кровли и примыканий мастикой битумным праймером	100 м2	0,187		
13	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,187		
14	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали (1500x400x400)	100 м	0,19		
Крыльцо-ступень					
15	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,065		
16	Грунтовка основания специальными составами в два слоя	100 м2	0,065		
17	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30	100 м2	0,065		

Подписи председателя и членов комиссии:

Руководитель ОИВ		Антонова Г.Ю.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Руководитель ГКСиЭ		Гнусов С.Ю.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный специалист отдела экономики		Тимченко С.В.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный специалист отдела безопасности		Иванов Д.М.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Эксперт, главный специалист отдела управления ИТ сервисами		Александрова Е.В.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Подписи представителя подрядчика*

(наименование подрядчика) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

*заполняется в случае участия подрядной организации в составлении дефектной ведомости