Протокол

испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

г.Самара **«29» апреля 2026 г.**

Наименование объекта: Терминал «Почта России»

по адресу: Самарская область, с. Преображенка, Волжский район, ул. Индустриальная, 7

Дата и время испытаний: «29 » апреля 2026 года, с 10:30 до 13:00

Клапан пожарного крана типа – КПК-65

Длина и диаметр пожарного рукава –20 м, Ø65мм.

Согласно СП 10.13130.2020

- расход «диктующего» пожарного крана – не менее 3,2 л/с (допустимый)
- давление «диктующего» пожарного крана ПК-10 – 0.37 МПа (измеренное)
- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу – 2 шт.

Результаты испытаний на водоотдачу по «диктующему» пожарному крану:

Согласно п.7.3.9 ГОСТ 59643-2021 давление Ркл.изм, измеренное у клапана пожарного крана, должно быть не менее нормативного РПКнорм (с учетом длины рукава) или проектного значения РПКпроек:

Ркл.изм >= РПКпроек >= РПКнорм.
Ркл.изм=0.37МПа > РПКнорм.=0.31Мпа, что **соответствует** нормативным требованиям.

Заключение
по результатам испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

Минимальная водоотдача ВПВ «диктующего» крана при работе – 2 (двух) кранов составляет:

- давление – 0.37 МПа;
- расход – 3,2 л/с;
- высота компактной части струи – не менее 16м.

Что удовлетворяет требованиям СП 10.13130.2020

Руководитель отдела ТО ИП Гриев А.И. _____ (Балкин В.А.)
Подпись Ф.И.О.

По.лучил:
_____ Корнилова С.В
ФИО