Акт

испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность

г.Самара **«29» апреля 2026 г.**

Наименование объекта: Терминал «Почта России»

по адресу: Самарская область, с. Преображенка, Волжский район, ул. Индустриальная, 7

Дата и время испытаний: «29» апреля 2026 года, с 10:30 до 13:00

Испытано: 2 крана

Клапан пожарного крана типа – КПК-65

Ручной пожарный ствол типа – «Б»

Длина и диаметр пожарного рукава –20 м, Ø65мм.

Согласно СП 10.13130.2020

- расход «диктующего» пожарного крана ПК-10 – не менее 3,2 л/с (допустимый)
- давление «диктующего» пожарного крана ПК-10– 0.37 МПа (измеренное).
- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу – 2 шт.

Результат испытаний

Водоотдача ВПВ в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от 10 ч. 30 мин. до 13 ч. 00 мин. Составляет не менее 3,2 л/с, что соответствует требованиям СП 10.13130.2009

Заключение
по результатам испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность

Работоспособность внутреннего противопожарного водопровода **соответствует** требованиям СП 10.13130.2020, «Методике испытаний внутреннего противопожарного водопровода» в полном объеме.

АКТ составлен в количестве 2-х экз.

Место хранения акта _____

Представитель компании проводившей испытания _____ (Галкин В.А.)
Подпись Ф.И.О.

Руководитель отдела ТО ИП Гриев А.И. _____ (_____)
Подпись Ф.И.О.

По.лучил:

_____ (Кириллова С.В.)
ФИО