Акт о проведении испытаний работоспособности системы АПТ

г. Воронеж «09» сентября 2026 г.

Комиссия в составе:

Главный инженер АО «НЛТ» ЛПЦ Воронеж Токарев О.А.

Директор ООО «Система» Косихин С.А.

Индивидуальный предприниматель Тимофеев И.И.

09 сентября 2026 г. после завершения ремонтно-восстановительных работ были проведены испытания работоспособности системы автоматического пожаротушения на объекте: «Логистический почтовый центр в г. Воронеж» с местоположением: Воронежская область, Новоусманский р-н, с. Нечаевка, ул. Виноградная, 90А., помещение 312. В ходе проведения испытаний было установлено следующее:

1. Проведена проверка герметичности системы АПТ (Акт гидравлических испытаний от 09.09.2026г. в приложении)
2. Система АПТ заполнена водой, установлено рабочее давление 0,6 МПа, управление насосной станцией пожаротушения установлено в Автоматический режим.
3. Система пожаротушения функционирует в штатном режиме, признана работоспособной и пригодной к эксплуатации

Приложение: Акт гидравлических испытаний от 09.09.2026г.

Подписи сторон:

Главный инженер АО «НЛТ» ЛПЦ Воронеж _____ Токарев О.А.

Директор ООО «Система» _____ Косихин С.А.

Индивидуальный предприниматель _____ Тимофеев И.И.