АКТ

Испытания внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу

г. Нижний Новгород «26» сентября 2024г.

Объект: Логистический почтовый центр по адресу: г. Нижний Новгород, Московское шоссе 352М/Н

Комиссия в составе представителей:

от заказчика: ООО "СЗК" Председатель по доверенности №37/2024 от 12.09.2024 года Мишенин В.А.

от монтажной организации: ООО НПП "НИТА" Нач-к отдела ТО Хлюстов А.Г.

1. Были произведены испытания внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу с включенными повысительными насосами.

Результаты испытаний приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Номера ПК (ПГ)	Метод измерения	Контролируемый параметр метода	Измеренное значение, кгс/см^3	Водоотдача, л/с
1	ПК - 12	При помощи ствола водомера	Давление на манометре	9,0	8,45
2	ПК -13	При помощи ствола водомера	Давление на манометре	9,0	8,45

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое, протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапанов отсутствуют.

Сдал: _____ / Хлюстов А.Г.

Принял: _____ / Мишенин /

Председатель по доверенности №37/2024 от 12.09.2024 года Мишенин В.А.

АКТ

Испытания наружного пожарного водопровода на водоотдачу

г. Нижний Новгород «26» сентября 2024г.

Объект: Логистический почтовый центр по адресу: г. Нижний Новгород, Московское шоссе 352М/Н

Комиссия в составе представителей:

от заказчика: ООО «СЗПК» Предс...ль по доверенности №37/2024 от 12.09.2024 года Мишенин В.А.

от монтажной организации: ООО НПП «НИТА» нач-к отдела ТО Клюсов А.Г.

1. Были произведены испытания внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу с включенными повысительными насосами.

Результаты испытаний приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Номера ПГ	Метод измерения	Контролируемый параметр метода	Измеренное значение, кгс/см³	Водоотдача, л/с
1	ПГ-1	При помощи ствола водомера	Давление на манометре	9.0	8,45
2	ПГ-3	При помощи ствола водомера	Давление на манометре	9.5	8.68

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое, протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапанов отсутствуют.

Сдал: / Клюсов А.Г.

Принял: / Мишенин В.А.

Предс...ль по доверенности №37/2024 от 12.09.2024 года Мишенин В.А.

АКТ
проведения ежеквартального комплексного испытания систем противопожарной защиты

г. Н.Новгород «26» сентября 2024г.

Объект: Логистический почтовый центр по адресу: г. Нижний Новгород, Московское шоссе 352М/Н

Рабочая комиссия в составе:

Представителей заказчика: ООО "УК" Предс... ...ль по доверенности №37/2024 от 12.09.2024 года Мишенин В.А.

Представителей обслуживающей организации: ООО НПП "НИТА" нач. к отдела ТО Улюгов А.Г.

произвела осмотр комплекса систем противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, ДУ, СПТ, АВПТ, огнезадерживающих клапанов, противопожарных штор, ворот).
смонтированных в соответствии с проектами: **267/01.2020- ПС; 267/01.2020- СПТ;267/01.2020- АВПТ**
(указать шифр соответствующих проектов)

Осмотром установлено, что комплекс систем противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, ДУ, СПТ,АВПТ , огнезадерживающих клапанов, противопожарных штор, ворот) в полном (не в полном) объеме соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности.

Для проверки работоспособности смонтированных установок комиссия произвела комплексное апробирование.

В результате испытания установлены следующие нарушения и недостатки:

№ п/п	Нарушение	Срок устранения	Ответственный	Примечание
Выявленные ранее				
Вновь выявленные				

Сигнал «ПОЖАР» в подразделение пожарной охраны (на пульт «01»): не проходит

(проходит / не проходит / вывод не требуется - выбрать нужное)

Вывод: Системы АПС, СОУЭ, ДУ, СПТ,АВПТ , а также огнезадерживающие клапаны, противопожарные шторы, ворота отработали в полном объеме, считать рабочими.

Представители:

Заказчика: Мишенин В.А.

Обслуживающей организации: Улюгов А.Г.