АКТ №2
проведения ежеквартального комплексного испытания
систем противопожарной защиты на ЛПЦ Новосибирск

Город: Новосибирск **"14" августа 2026 г.**

Объект: Здание ЛПЦ Новосибирск
Адрес: г. Обь, Омский тракт, 15
Рабочая комиссия в составе:
представитель НЛТ Новосибирск: Гл. инженер «НЛТ» Попов Д.Л.
представитель ЛПЦ Новосибирск: Гл. инженер АО «Почта России» Юдин Ю.И.
представитель ЛПЦ Новосибирск: Гл. специалист группы пожарной безопасности АО «Почта России» Салчинский В.А.
представитель обслуживающей организации: Директор ООО «АСБ» Машнев И.В.
представители обслуживающей организации: Заместитель директора ООО «Сервис Пласт Гарант» Махонин Н.А., инженер ИТСО (инженерно-технические средства охраны) ООО «Сервис Пласт Гарант» Сашкин А.Н.,
произвела осмотр комплекса систем противопожарной защиты (АУПТ, АПС, СОУЭ, ВПВ, НПВ, АУДУ, люков ДУ, огнезадерживающих клапанов, противопожарных штор, ворот), смонтированных в соответствии с проектами: 299/1-2/6-ПТ.1(Автоматическая установка газового пожаротушения), 299/1-2/6-ПС (Пожарная сигнализация), 299/1 - 2/6 – ПТ (Система автоматического водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода), (Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) шифр 299/1-2/6- СОУЭ

Осмотром установлено, что комплекс систем противопожарной защиты (АУПТ, АПС, СОУЭ, ВПВ, НПВ, АУДУ, люков ДУ, огнезадерживающих клапанов, противопожарных штор, ворот) отработал в полном объеме соответствует требованиям пожарной безопасности. Для проверки работоспособности смонтированной установки комиссия произвела комплексное апробирование.

Произведен пуск воды с ВПК расположенного на территории производственной зоны, при падении давления ниже 8.5 кгс/кв.см. автоматически произведен запуск основных пожарных насосов, в помещении узловой произошла сработка сигнализатора давления расположенного на узле управления с выдачей тревожного сообщения и запуском речевого оповещения световое оповещение перешло в мерцающий режим работы, открылись люки дымоудаления, произошла разблокировка системы СКУД и открытие эвакуационных ворот, произошли закрытие огнезащитных ворот разделяющие пожарные отсеки, закрытие ОЗК.

Безопасность электроснабжения		
1	Обеспечение шкафа пожарной сигнализации 1 категорией надежности электроснабжения (при отключении основного источника электропитания происходит переключение на резервный в автоматическом режиме)	обеспечено
2	Выход резервного насоса на режим (в режиме имитации сигнала «пожар» и запуске основного насоса прекращается подача электропитания на его пускатель, и происходит запуск резервного насоса в автоматическом режиме)	обеспечено
3	Обеспечение пожарной насосной станции 1 категорией электроснабжения (при отключении основного источника электропитания происходит переключение на резервную линиюили на ДГУ в автоматическом режиме)	обеспечено
3.1	Метод обеспечения 1 категории электробезопасности ПНС	При отключении основного источника происходит переключение на ДГУ (предусмотрено проектом)
3.2	Иной метод обеспечения (указать)	
4	В режиме отработки насосов алгоритма	автоматика ПНС повторно отработала алгоритм

	«Пожар» после имитации аварии на основном вводе и запуске резервной линии или ДГУ автоматика ПНС	сигнала пожар, насосы отработали в автоматическом режиме. Перезапуск автоматики или запуск в ручном режиме не требуется.

Сигнал «ПОЖАР» в подразделение пожарной охраны (на пульт «01»):вывод сигнала не требуется по СТУ

Наличие пломб на вводных задвижках/электрозадвижках пожарной насосной станции: опломбированы

Вывод: системы противопожарной защиты прошли комплексные испытания - замечания к системе отсутствуют.

Представитель заказчика: _____ Попов Д.Л.

Представитель заказчика: _____ Юдин Ю.И.

Представитель заказчика: _____ Салчинский В.А.

Представители обслуживающей организации: _____ Махонин Н.А.

_____ Сашкин А.Н.

Представитель обслуживающей организации: _____ Машнев И.В.