**Акт № 29-04/НПВ**
**к договору № 1759/23-МР63**

**г. Самара** **«29 » апреля 2026г.**

**Наименование эксплуатирующей организации:** Терминал «Почта России» Самарская область, с. Преображенка, Волжский район, ул. Индустриальная, 7
*в пределах закрепленного противопожарного оборудования*

**Наименование организации проводившей испытание, № лицензии:** ИП Гриев А. И. ООО "Интехстрой", Л014-00101-63/00123102

**Дата и время испытания:** 29.04.2026г. с 10:00 до 14:00

**Комиссия в составе:**

**Председателя:** Баленин В.А. Начальник отдела ГО
*Ф.И.О., Должность, организация*

**Членов комиссии:**

1) Сарбаев А.О. Техник ГО
*Ф.И.О., Должность, организация*

2) Правдин Е.В. инженер ГО
*Ф.И.О., Должность, организация*

**произвела испытания пожарного гидранта(ов) на территории объекта:** Самарская область, с. Преображенка, Волжский район, ул. Индустриальная, 7
*Наименование и адрес*

**Результаты испытаний:**

| № п\п испыт. | Номера стояков - пожарных гидрантов согласно схеме | Тип водопровода и его диаметр | Давление, Мпа | | Расход, л\с по таблице №3 СП 8.13130.2009 | Результаты испытаний фактический расход, л\с |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | По СП 8.13130 (п.6.3) | Измеренное (свободный напор сети) | | |
| 1 | | Низкого давления, 200 | 0,1 | 0,5 | 30 | Соответствует |
| 2 | | Низкого давления, 200 | 0,1 | 0,5 | 30 | Соответствует |
| 3 | | Низкого давления, 200 | 0,1 | 0,5 | 30 | Соответствует |
| 4 | | Низкого давления, 200 | 0,1 | 0,5 | 30 | Соответствует |

**Заключение**

Пожарные гидранты обеспечены свободным подъездом и местом для установки пожарного автомобиля, находятся в технически исправном состоянии и пригодны для использования в целях пожаротушения.

**Технические параметры:**

1. Очищенность от грязи/~~льда/ снега~~ крышки колодца: соответствует
2. Наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность в темное время суток: соответствует
3. Возможность беспрепятственного подъезда к гидранту: соответствует
4. Герметичность и смазка резьбового соединения и стояка: соответствует
5. Герметичность колодца от проникновения грунтовых вод: соответствует
6. Работа сливного устройства: соответствует

Председатель комиссии: _____ «29» апреля 2026г.
Подпись дата

Член комиссии: _____ «29» апреля 2026г.
Подпись дата

Член комиссии: _____ «29» апреля 2026г.
Подпись дата

Представитель эксплуатирующей организации: _____ «29» 04 2026г.
Подпись дата

Приложение: нормативно-правовые ссылки.

Испытания проведены в соответствии с требованиями:
Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ
Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены приказом Госстроя России от 30.12.1999г. №168).
Сводом правил (СП 8.13130.2020) Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.
Сводом правил (СП 30.13330.2012) Внутренний водопровод и канализация зданий
Методикой проверки сетей противопожарного водоснабжения на водоотдачу, 2003 г., ФГУ ВНИИПО МЧС России, УДК 628.174:614.84
Справочником руководителя тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений, М., 2004