j

Акт проверки работоспособности противопожарных систем

г. Челябинск «28» октября 2026г.

Настоящий Акт составлен о том, что в период 28.09.2026г. – 28.10.2026г. на объекте Челябинский логистический почтовый центр (ЧЛПЦ), адрес г. Челябинск, ул. 30-летия Октября, д.73 проводились комплексные работы по пожарной безопасности, включающие в себя обслуживание и ремонт неисправного оборудования, восстановление диспетчерской сигнализации о работе противопожарных систем. Отработаны практические тренировочные мероприятия с персоналом сортировочной зоны по действиям в случае пожарной опасности.

Ответственный за выполнение работ: Зонов Д.В.

Исполнители работ: сотрудники ООО «Технологии безопасности», сотрудники ООО «Индвелт Системс».

Выполнено:

1. **Автоматическая установка пожаротушения**:

1.1. Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, сплинкеров, запорной арматуры, обратных клапанов, манометров, насосов, пожарных шкафов, соединительных головок, рукавов, стволов, пожарных гидрантов; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей) и профилактические работы по устранению загрязнений, проверка прочности креплений, проверка наличия пломб.

1.2. Технический и профилактический осмотр узла управления (УУ) согласно технической документации на УУ.

1.3. Проверка работоспособности насосных агрегатов, УУ, автоматики пожаротушения (работа ШАК-1, ШАК-2 совместно с проверкой работоспособности подключенного к нему оборудования) без пуска воды через сплинкер.

1.4. Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры.

1.5. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.

1.6. Контроль технических средств автоматики в дежурном режиме и режиме диагностики.

1.7. Проверка прохождения сигналов от приемно-контрольного прибора.

1.8. Внешний осмотр оборудования на предмет исправности и чистоты. Удаление пыли.

2. **Системы водяного пожаротушения (АУПТ, ВПВ, НВП)**

2.1. Визуальный осмотр внутреннего противопожарного водопровода и пожарных шкафов.

2.2. Проверка работоспособности системы пожаротушения (насосные агрегаты, УУ, автоматика пожаротушения, пожарные гидранты, пожарные краны, задвижки с электроприводом и т.д.) с пуском огнетушащего вещества.

2.3. Проверка на водоотдачу наружного и внутреннего противопожарного водопровода. Оформление Акта проверки.

2.4. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны).

3. **Автоматическая пожарная сигнализация.**

3.1. Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольные приборы, извещатели, оповещатели, шлейфы сигнализации) и профилактические работы по устранению механических повреждений, коррозии, грязи, проверка прочности креплений и т.д.

3.2. Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе.

3.3. Проверка основного и резервного источников питания, включая режимы автоматического переключения с сетевого питания на резервное и обратно.

3.4. Очистка поверхности стекла извещателей пламени и проверка работоспособности.

3.5. Проверка работоспособности системы.

3.6. Профилактическое обслуживание и проверка работоспособности пожарных извещателей.

4. **Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре**

4.2. Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах.

j

4.4. Проверка работоспособности составных частей системы (таблоуказатели, звуковые и речевые оповещатели, микрофон, магнитофон и пр.).
4.5. Проверка работы вентиляторов охлаждения: установка наличия нехарактерных звуков, перегрева и вибрации.

6. Регламентные работы по техническому обслуживанию системы дымоудаления и противодымной защиты

7. Станция насосов водяного пожаротушения

7.1. Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части щита дистанционного управления, электропанели клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, фрамуг, насосов и т.д.; сигнализационной части – приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
7.2. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе
7.3. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
7.4. Проверка работоспособности составных частей системы (приемноконтрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.)
7.5. Профилактические работы, проверка работоспособности системы.
7.6. Контроль технических средств автоматики в дежурном режиме и режиме диагностики.
7.7. Проверка прохождения сигналов от приемно-контрольного прибора
7.8. Внешний осмотр оборудования Заказчика на предмет исправности и чистоты. Удаление пыли и иных загрязнений (при необходимости).

8. Станция насосов водяного пожаротушения.

8.1. Внешний осмотр и проверка функционирования насоса поддержания Давления.
8.2. Обслуживание электрооборудования, КИП, шкафов управления, пожарными насосами.

Заключение: системы пожаротушения, пожарного извещения и сигнализации, дымоудаления, а также системы противопожарной защиты находятся в исправном работоспособном состоянии. Персонал ООО «Индвелт Системс» обучен действиям при возникновении пожарной опасности.

Главный инженер АО «НЛТ» Челябинск _____ **Федоров А.А.**

Руководитель ОП ООО «Индвелт Системс» Челябинск _____ **Зонов Д.В.**