Согласовано

Инв № подл. 679712 | Подпись и дата 01.09.2015 | Взам.инв.№

Примечания.

1. Данный чертеж выполнен в соответствии с позицией календарного плана к Договору № 6630.
2. Длины, указанные в кабельном журнале, не служат основанием для нарезки кабелей. Нарезку кабелей следует производить по замерам длин трассы на месте монтажа.
3. Данный кабельный журнал выпущен взамен листа 5 кабельного журнала №1834-26-1407.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1425			
						Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье			
Разработал		Васильева			03.09	Водоприемник.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кобякина			03.09		Р	1	4
Нач.отдела		Обысова			03.09				
Н.контр.		Габышева			03.09	Системы дренажа и осушения. Кабельный журнал контрольных кабелей.	АО "Институт Гидропроект" г. Москва ОЭТО 2015		
ГИП		Волынчиков							

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
1	Водоприемник																
2	00LSL01	Левый устой. Отм.252.700.			Левый устой. Пом.КТП.			660	КВВГЭнг (А)-LS	5х1,5	2	20					
3	-W401	00LSL01+GH03.			Отм.252,700. =00CKC00+GH02												
4		Общий шкаф управления			УСО1 Водоприемника												
5		насосной станции															
6		откачки дренажа основания.															
7																	
8	00LSL01	Левый устой. Отм.252.700.			Левый устой. Пом.КТП.			660	КВВГЭнг (А)-LS	4х1,5	2	20					
9	-W402	00LSL01+GH03.			Отм.252,700. =00CKC00+GH02												
10		Общий шкаф управления			УСО1 Водоприемника												
11		насосной станции															
12		откачки дренажа основания.															
13																	
14	00LSL02	Правый устой. Отм.246.700.			Правый устой. Пом.3-04.			660	КВВГЭнг (А)-LS	5х1,5	2	15					
15	-W401	00LSL02+GH03.			Отм.246,700. =00CKC00+GH03												
16		Общий шкаф управления			УСО2 Водоприемника.												
17		насосной станции откачки															
18		дренажа мокрой потерны															
19																	
20	00LSL02	Правый устой. Отм.246.700.			Правый устой. Пом.3-04.			660	КВВГЭнг (А)-LS	4х1,5	2	15					
21	-W402	00LSL02+GH03.			Отм.246,700. =00CKC00+GH03												
22		Общий шкаф управления			УСО2 Водоприемника.												
23		насосной станции откачки															
24		дренажа мокрой потерны															
25																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 01.09.2015

Инв № подл. 679712

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1425	Лист 2

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
26	Водоприемник																
27	00LSL03	Левый устой. Отм.229.900.			Левый устой. Пом.КТП.			660	КВВГЭнг (А)-LS	5х1,5	2	55					
28	-W401	00LSL03+GH03.			Отм.252,700. =00CKC00+GH02												
29		Общий шкаф управления			УСО1 Водоприемника												
30		насосной станции откачки															
31		дренажа сухой потерны															
32																	
33	00LSL03	Левый устой. Отм.229.900.			Левый устой. Пом.КТП.			660	КВВГЭнг (А)-LS	4х1,5	2	55					резерв
34	-W402	00LSL03+GH03.			Отм.252,700. =00CKC00+GH02												
35		Общий шкаф управления			УСО1 Водоприемника												
36		насосной станции откачки															
37		дренажа сухой потерны															
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	
47																	
48																	
49																	
50																	

Взам.инв.№

Подпись и дата 01.09.2015

Инв № подл. 679712

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1425	Лист 3

№ строки	Марка	Направление			Направление			Напряжение, В	По проекту				Фактически проложено				Примечание
		Откуда	Прав. бок	Лев. бок	Куда	Прав. бок	Лев. бок		Заводская марка		число резерв. жил	длина, м	Заводская марка		число резерв жил	длина, м	
									тип	число жил и сечение			тип	число жил и сечение			
51																	
52					ИТОГО:			660	КВВГЭнг (А)-LS	4х1,5		90					
53										5х1,5		90					
54																	
55																	
56																	
57																	
58																	
59																	
60																	
61																	
62																	
63																	
64																	
65																	
66																	
67																	
68																	
69																	
70																	
71																	
72																	
73																	
74																	
75																	

Взам.инв.№.

Подпись и дата 01.09.2015

Инв № подл. 679712

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1834-26-1425	Лист 4