Обозначение устройства	Трасса		Примечание	Кабель							
				по проекту				проложен			
	откуда	куда		Марка	Число жил	Длина кабеля	Способ прокладки	Марка	Число жил	Длина кабеля	Способ прокладки
ПОБ.2	ПОБ.2	ПОБ.4	-	КИПвЭнг(А)-HF	4х2х0.78	10	По сущ каб. конструкциям в металлорукаве				
						4	В штрабе в металлорукаве				
						1	В металлорукаве с креплением скобами				
ПОБ.4	ПОБ.4	ПОБ.6	-	КИПвЭнг(А)-HF	4х2х0.78	18	По сущ каб. конструкциям в металлорукаве				
						4	В штрабе в металлорукаве				
						1	В металлорукаве с креплением скобами				
ПОБ.6	ПОБ.6	ПОБ.8	-	КИПвЭнг(А)-HF	4х2х0.78	26	По сущ каб. конструкциям в металлорукаве				
						5	В штрабе в металлорукаве				
						1	В металлорукаве с креплением скобами				
ПОБ.8	ПОБ.8	ПОБ.7	-	КИПвЭнг(А)-HF	4х2х0.78	42	По сущ каб. конструкциям в металлорукаве				
						6	В штрабе в металлорукаве				
						9	В металлорукаве с креплением скобами				
ПОБ.7	ПОБ.7	ПОБ.5	-	КИПвЭнг(А)-HF	4х2х0.78	25	По сущ каб. конструкциям в металлорукаве				
						6	В штрабе в металлорукаве				
						1	В металлорукаве с креплением скобами				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подп.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Зимин			18.10.24
Проверил		Галошина			18.10.24
Н. контр.		Бадмаев			18.10.24
ГИП		Костюрин			18.10.24

3-ТПИР-ПИР-2023-ИОС.РД.КЖ

Загорская ГАЭС

Модернизация пьезометрической сети Загорской ГАЭС. Автоматизация пьезометров на водоприемнике

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Кабельный журнал

ООО "Прото-Проект"

2024

Формат А3

Обозначение устройства	Трасса		Примечание	Кабель							
				по проекту				проложен			
	откуда	куда		Марка	Число жил	Длина кабеля	Способ прокладки	Марка	Число жил	Длина кабеля	Способ прокладки
ПОБ.5	ПОБ.5	ПОБ.3	-	КИПвЭнг(А)-HF	4х2х0.78	46	По сущ каб. конструкциям в металлорукаве				
						5	В штрабе в металлорукаве				
						1	В металлорукаве с креплением скобами				
ПОБ.3	ПОБ.3	ПОБ.1	-	КИПвЭнг(А)-HF	4х2х0.78	20	По сущ каб. конструкциям в металлорукаве				
						6	В штрабе в металлорукаве				
						1	В металлорукаве с креплением скобами				
ПОБ.1	ПОБ.1	SP1AM	-	КИПвЭнг(А)-HF	4х2х0.78	55	По сущ каб. конструкциям в металлорукаве				
						3	В штрабе в металлорукаве				
						1	В металлорукаве с креплением скобами				
ПОБ.10	ПОБ.10	ПОБ.12	-	КИПвЭнг(А)-HF	4х2х0.78	20	В металлорукаве с креплением скобами				
						8	В штрабе в металлорукаве				
ПОБ.12	ПОБ.12	ПОБ.11	-	КИПвЭнг(А)-HF	4х2х0.78	36	В штрабе в металлорукаве				
ПОБ.11	ПОБ.11	ПОБ.9	-	КИПвЭнг(А)-HF	4х2х0.78	19	В металлорукаве с креплением скобами				
						5	В штрабе в металлорукаве				
ПОБ.9	ПОБ.9	SP1AM	-	КИПвЭнг(А)-HF	4х2х0.78	97	В металлорукаве с креплением скобами				
						3	В штрабе в металлорукаве				
SP1AM	SP1AM	АТ-2	-	КИПвЭнг(А)-HF	4х2х0.78	3	В металлорукаве с креплением скобами				

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подп.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	3-ТПИР-ПИР-2023-ИОС.РД.КЖ	Лист 2

Формат А3