Маркировка трассы	Данные труб и рукавов: рукава, размер									Направление: Откуда	Куда	Данные проводов и кабелей: Назначение	Рабочее напряжение, вольт	Маркировка	Завод.марка	РКГМ		НРШМ									Примечание
	15	26													Колич.жил и сечение, мм²	2,5		7х2,5								
	развернутая длина, м														Длина одного провода+10%	суммарная длина, м										
1										Подвод питания	Шкаф управления АЕ	Сил.	~380	L101,L103,												См.п.2
										380 В, 50 Гц				L105,PE												
										(подключение в схему																
										крана козлового																
										г.п. 10 т)																
2										Шкаф управления АЕ	Токоприемник кабельного	Сил.	~380	L119,L121,												См.п.2
											барабана ХА			L123,PE,												
												Сил.	~220	1035,1037,												
														N												
3										Токоприемник кабельного	Розетка приборная XS	Сил.	~380	L119,L121,	45			45								
										барабана ХА				L123,PE,												
												Сил.	~220	1035,1037,												
														N												
4	1									Вилка кабельная XP	Электродвигатель М	Сил.	~380	L119,L121,	2	6										
														L123												
5										Вилка кабельная XP	Бобышка	Заз.		PE	2	2										В рукаве трассы 4

1 Резку кабелей, проводов и металлорукавов производить после тщательного промера расстояний между точками подключения.

2 Кабельные трассы 1, 2 предусматривает Изготовитель крана, на котором устанавливается грейфер.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Терещенко		
Пров.		Орловский		
Н.контр.		Гребнев		
Утв.		Орловский		

271ЩН 983215ДКЖ

Грейфер плоскочелюстной гидравлический L=4700

Кабельный журнал

Литера	Лист	Листов
И	1	2

АО "Опытный завод Гидромонтаж"

Формат А3

Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.