Маркировка трубы и пучка	Данные труб и рукавов: Трубы, Условный проход, мм	Рукава, Диаметр, мм	Развернутая длина, м	Направление: Откуда	Куда	Данные проводов и кабелей: Назначение	Рабочее напряжение, В	Маркировка	Заводская марка	Кол. жил и сечение, мм²	Длина одного провода+10%	КГ–ХЛ 4х6	КРШС 12х1,0	Суммарная длина, м	Примечание	Проложено: Труб Условный проход мм	Рукавов Диаметр, мм	Проводов или кабелей: Заводская марка	Кол. жил и сечение, мм²
W1	40	38	6,5	Шкаф питания (QF1)	A1 (таль №1), QF2	Сил.	380	487,488,489, 486				67							
W2	40	38	6,5	Шкаф питания (QF1)	A2 (таль №2), QF2	Сил.	380	487,488,489, 486				70							
W15				Шкаф управления A1 (таль №1)	Пульт управления	Упр.	––	463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 476, 497					7						
W16				Шкаф управления A1 (таль №1)	Шкаф управления A1 (таль №2)	Упр.	––	381, 464, 470, 469, 471, 472, 466, 474, 468					5						
	13		4						Итого, м			137	12						
									Итого, кг			70,0	5,8						

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 1139.4.1/16220

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата
Разраб.		Кукурудза		08.24
Пров.		Горянская		08.24
Н. контр.		Деримова		08.24
Утв.		Глотов		08.24

ОЗиМ–495 5500157 ДКЖ

Установка подвесной передвижной грузовой тележки из двух электрических талей г.п. 2х5 т
Электрооборудование

Кабельный журнал

Лит.	Масса	Масштаб
И	–	–

Лист | Листов 1

АО "Опытный завод Гидромонтаж"

Копировал

Формат: А3