| Маркировка трубы или пучка | Данные труб и проводов: Трубы, Условный проход, мм | Рукава | Развернутая длина, м | Направление: Откуда | Куда | Данные проводов и кабелей: Маркировка | Завод.марка | Колич.жил и сечение, мм² | Длина одного провода+10% | ПМВ 3х0,34 | НРШМ 2х2,5 | НРШМ 14х2,5 | суммарная длина, м | Проложено: Труб Условный проход, мм | Рукавов Диаметр, мм | Кабелей Заводская марка | Кабелей Кол.жил и сеч.мм² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | Токоприемник крана | Вилка XP | 7A1,7B1,7C1,N,101,102, | | | | | | | Кабель входит в поставку крана | | | | |
| | | | | | | 105,106,107,108,109,110,N | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Розетка XS | Блок зажимов XT1 | 7A1,7B1,7C1,N,101,102 | | | | | | | 5 | | | | |
| 2.2 | | | | " | Блок зажимов XT2 | 105,106,107,108,109,110,N | | | | | | | | | | | |
| | | | | " | " | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 3 | | Блок зажимов XT2 | Переключатель PNP1 | N,105,106 | | | | 5 | | | | | | | |
| 6 | | 3 | | " | Переключатель PNP1.1 | N,108,109 | | | | 5 | | | | | | | |
| 7 | | 3 | | " | Переключатель PNP2 | N,106,107 | | | | 5 | | | | | | | |
| 8 | | 3 | | " | Переключатель PNP2.2 | N,108,110 | | | | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | Блок зажимов XT1 | Электродвигатель M | 7A1,7B1 | | | | | 1 | | | | | | |
| 10.1 | | | | " | Электродвигатель M | 7C1 | | | | | 1 | | | | | | |
| 10.2 | | | | " | Заземление PE | N | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | " | Электромагнит YA1 | N,101 | | | | | 1 | | | | | | |
| 12 | | | | " | Электромагнит YA2 | N,102 | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | | Итого: | | | | | | | | |
| м | | 12 | | | | | | | м | 20 | 4 | 5 | | | | | |
| кг | | 5,4 | | | | | | | кг | 0,65 | 1,44 | 3 | | | | | |

Резку проводов и металлорукавов производить после тщательного промера расстояний между точками подключения.

Реконструкция Рыбинской ГЭС. ВСП№2. Верхний бьеф.
Балка захватная для маневрирования ремонтным затвором.

Количество: 1

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Казаков | | 21.05.20 |
| Пров. | | Тюхаев | | 25.05.2020 |
| Н.контр. | | Швецов | | 29.05.2020 |
| Утв. | | Корольков | | 25.05.2020 |

862МВ 286869ДКЖ

Балка захватная г.п. 45 т
Электрооборудование
Кабельный журнал

| Литера | Лист | Листов |
|---|---|---|
| И | | 1 |

АО "Трест Гидромонтаж"
СПКТБ "Мосгидросталь"

Формат А3

Подп. и дата | Инв. N°дубл. | Взам. инв.N° | Подп. и дата | Инв. N°подл.