Маркировка трубы и пучка	Данные труб и рукавов: Трубы, Условный проход, мм	Рукава, Диаметр, мм	Развернутая длина, м	Направление: Откуда	Куда	Данные проводов и кабелей: Назначение	Рабочее напряжение, В	Маркировка	Заводская марка, Кол. жил и сечение, мм², Длина одного провода+10%	КГВВнг(А) 3x1,5	3x2,5	4x1,5	4x2,5	4x4	4x25	4x16	5x35	КГРПУ 14x2,5	37x1,5	КВИП 4x2x x0,5	Жг. НПКУ 685621. 247	ПуГВ 1x1,5	Суммарная длина, м	Примечание	Проложено: Труб, Условный проход, мм	Рукавов, Диаметр, мм	Проводов или кабелей, Заводская марка	Кол. жил и сечение, мм²
1				Токоподводящие троллеи	Шкаф управления №1, QS1	Сил.	380	L1, L2, L3,																					
							220	N, PE										15											
2			3	Шкаф управления №1	Таль, А1	Упр.	220	337, 338, 339		15																			
3			3	Шкаф управления №1	Таль, А1	Сил.	380	L61, L62, L63						15															
4			2	Шкаф управления №1	1SQ2 (КА)	Упр.	220	312, 313,				7																	
								315, 316																					
5			2	Шкаф управления №1	BV1	Упр.	24	400, 401																					
								L-.1, L+.1														7							
6		8		Шкаф управления №1	SA3	Осв.	220	301, 302, N		10																			
7		6		SA3	КП1	Осв.	220	301, 302, N		6																			
8			2	КП1	EL1	Осв.	220	301, 302, N		2																			
9		4		КП1	КП2	Осв.	220	301, 302, N		4																			
10			2	КП2	EL2	Осв.	220	301, 302, N		2																			
11		4		КП2	КП3	Осв.	220	301, 302, N		4																			
12			2	КП3	EL3	Осв.	220	301, 302, N		2																			

1. Кабель входит в комплект кабельного барабана.

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	803МВ 4239121 ДКЖ			
Разраб.		Чернавина			Лебедка катучая г.п. 2х30 + 5т. Электрооборудование	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Ногин				И	--	--
Т. контр.					Кабельный журнал	Лист 1	Листов 4	
Н.контр.		Морозов				АО"Трест Гидромонтаж"		
Утв.		Абросимов						

Формат А4х3