

Отчет *ПАО «СамарГЭССтрой»*
за ____ 20__ г. по проекту
*«Комплексная реконструкция
трансформаторов»*

Руководитель проекта от
Генерального подрядчика/
Подрядчика/Поставщика/Исполнителя

Руководитель проекта от
Заказчика/Покупателя

« » 20__

Директивный план-график. Текущее состояние.

№ п/п	Название	Статус
2	Корректировка рабочей документации	
7	Авторский надзор. Этап 5.	
16.3	Трансформатор силовой 1Т с комплектующими	
17.6	Подготовительные работы	

 - Отклонения  - Риски  - Выполнено

Проектирование. Текущее состояние, отклонения.

Название задачи	Срок	Стадия	Риски*	Мероприятия по минимизации рисков**
2. Корректировка рабочей документации	21.11.2019	Выполнено: 100. Новый срок: 21.11.2019 18:00:00		
7. Авторский надзор. Этап 5.	30.11.2019	Выполнено: 95 _____	Рисков нет.	

* - Риски неисполнения описываемой директивной задачи и связанных директивных задач.

** - Мероприятия описываются в формате: «Мероприятие. Ответственный. Срок выполнения.

Изготовление и поставка оборудования. Текущее состояние, отклонения.

Название задачи	Срок	Стадия	Риски*	Мероприятия по минимизации рисков**
<i>16.3. Трансформатор силовой 1Т с комплектующими</i>	<i>01.01.2020</i>	<i>Выполнено: 87. Новый срок: 01.01.2020 2:44:54</i>	<i>Рисков нет.</i>	
<i>16.14 I сборка</i>	<i>20.11.2019</i>	<i>Выполнено 91 Нарушен директивный срок по причине: сломался грузоподъемный механизм, используемый при сборке. Новый срок: 05.12.2019</i>	<i>- Риск срыва срока директивной задачи: 'Трансформатор силовой 1Т с комплектующими' на 15 дней.</i>	<i>1) Арендовать в ООО «Спецтехника» грузоподъемный механизм с аналогичными техническими характеристиками. Срок: 23.11.2019 Ответственный: Сергеев Станислав Сергеевич (Новое) 2) Организовать работу в 2 смены для завершения сборки трансформатора до 26.11.2019 Срок: 24.11.2019 Ответственный: Сергеев Станислав Сергеевич (Новое)</i>
...				

* - Риски неисполнения описываемой директивной задачи и связанных директивных задач.

** - Мероприятия описываются в формате: «Мероприятие. Ответственный. Срок выполнения.

СМР. Текущее состояние, отклонения.

Название задачи	Срок	Стадия	Риски*	Мероприятия по минимизации рисков**
17.6 Подготовительные работы	01.01.2020	Выполнено: 87. Новый срок: 01.01.2020 2:44:54	Рисков нет	
17.6.2.7 Устройство контуров заземления	30.11.2019	Выполнено 30 Отклонение по причинам: поздно завезли материалы. Новый срок: 06.12.2019	Рисков нет	1. Обеспечить поставку материалов согласно спецификации. Срок: 27.11.2019 Ответственный: Донской Виктор Степанович (Новое) 2. Организовать двухсменный график работы персонала. Срок: 28.11.2019 Ответственный: Васильков Василий Васильевич (Новое)
17.6.2.8 Установка стоек ограждения	26.11.2019	Выполнено 68 Отклонение по причинам: непогода, дожди . Новый срок: 28.11.2019	Рисков нет	1. Организовать двухсменный график работы персонала и работу в выходные дни. Срок: 24.11.2019 Ответственный: Васильков Василий Васильевич (Новое)
...				

* - Риски неисполнения описываемой директивной задачи и связанных директивных задач.

** - Мероприятия описываются в формате: «Мероприятие. Ответственный. Срок выполнения.

Финансовый план и контрактация

Наименование	Срок	Стадия	Риски	Мероприятия по минимизации рисков
2.1 договор №12 от 29.06.2017 (лот 36-ТПУР-2017) Корректировка РД	29.06.2017	Выполнено: 100. Новый срок: 29.06.2017 9:00:00		
2.2 договор №23 от 12.09.2018 (лот 4-ТПУР-2018) Поставка трансформаторов, шефмонтаж и шефналадка	12.09.2018	Выполнено: 100. Новый срок: 12.09.2018 9:00:00		
2.3 договор №56 от 12.11.2018 (лот 7-ТПУР-2018) выполнение СМР	12.11.2018	Выполнено: 100. Новый срок: 12.11.2018 9:00:00		
2.4 (лот 2-ТПУР-2019) модернизация САУ	14.11.2019	Выполнено: 23 Риск срыва срока директивной задачи по причине: Недостаточное количество участников закупки. Новый срок: 20.10.2020 18:00:00	Риск срыва срока директивной задачи! на 243 дня.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изменить способ закупки и требования к участникам. Срок: 30.11.2019 Ответственный: Янков Сергей Владимирович 2. Согласовать ПЗД. Срок: 27.01.2020 Ответственный: Петров Яков Кузьмич 3. Опубликовать извещение о повторном проведении закупки. Срок: 07.02.2020 Ответственный: Янков Сергей Владимирович
...				

Бюджет.

Освоение, тыс. руб.

№	Контракт/Статья	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Год
1	договор №12 от 29.06.2017 <i>Корректировка РД</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	60,00 0,00
2	договор №56 от 12.11.2018 <i>Выполнение СМР</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	60,00 0,00	80,00 0,00
3	(лот 2-ТПиР-2019) <i>модернизация САУ</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
...						
...						
Итого:		0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	120,00 0,00	140,00 0,00
Итого, факт:		0,00	0,00	20,00	120,00	140,00
Итого, ожидаемое:						
Исполнение плана, %:		0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Бюджет.

Финансирование, тыс. руб.

№	Контракт/Статья	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Год
1	договор №12 от 29.06.2017 <i>Корректировка РД</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 0,00	15,00 0,00
2	договор №56 от 12.11.2018 <i>Выполнение СМР</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00	105,00 0,00	115,00 0,00
3	(лот 2-ТПиР-2019) <i>модернизация САУ</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 -90,00	90,00 -90,00
...						
...						
Итого:		0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00	210,00 -90,00	220,00 -90,00
Итого, факт:		0,00	0,00	10,00	120,00	130,00
Итого, ожидаемое:						
Исполнение плана, %:		0,00 %	0,00 %	100,00 %	57,00 %	59,00 %

*Прочие мероприятия и поручения.
Ранее выданные поручения из журнала, не
учтенные в отчете.*

Директивная задача	Задача	№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Статус
<i>Комплексная реконструкция трансформаторов</i>						
<i>7.</i>	<i>Авторский надзор. Этап 5.</i>	<i>1</i>	<i>Внести корректировку в РД в части уточнения объёмов работ по подготовке котлована, в связи с обнаружением обломков бетонной плиты при выполнении земляных работ в месте установки трансформатора.</i>	<i>20.01.2020</i>	<i>Проектировщиков Сергей Владимирович</i>	<i>В работе</i>
...						
...						
...						

Приложение. Текущее состояние (фотографии).